

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Stampa	Rapporto Informativo
Nome file	E:\mir\pdf\MIPRRPRG_410A010058.PDF
Data stampa	08/01/2010 11:55

Identificativo Progetto: 410A010058

Informazioni Generali

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Descrizione Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Beneficiario Finale Esterno 80011350750 - COMUNE DI CASTRI DI LECCE

R.U.P. CALÒ SALVATORE

Telefono 0832826451

Fax 0832826651

Email S.CALO@COMUNECASTRI.LE.IT

R.M. Nicola Dattoma

Ufficio competente SETTORE AGRICOLTURA

Iter proc.le di misura 410-000001

Data ammissibilità 11/06/2001

Data aggiudicazione 28/12/2001

Data avvio validità 03/01/2002

Data chiusura validità 30/04/2009

Graduatoria **Tipo Atto** DELIBERA

Numero Cifra 338

Data 11/06/2001

Cod. Cifra

Descrizione Delibera Dirigenziale Settore Agricoltura

Posizione 61

Procedure amm., tecniche e finanziarie a regia regionale

Tipo di operazione Realizzazione opere pubbliche

APQ

PIT Concorrente

PIS Concorrente

PIA Concorrente

Categoria di intervento U.E. 1309 Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura

Tipo Progetto Interventi sulle strade rurali

Sottoprogetto Nessuno

Tipo Investimento Ristrutturazione

Ambiente SENZA CONSEGUENZE AMBIENTALI

Pari Opportunità NEUTRO

Saldo -

Informazioni Generali

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Importo Previsto	774.685,35	
Importo Previsto Richiesto/ Richiesto Ammissibile	774.685,35	
Importo Ammesso a Finanziamento	774.685,35	
Importo Effettivo Ammesso R.P.	609.230,79	Importo Effettivo Ammesso B.F. 609.230,79
di cui:		
Importo Comunita	456.923,10	75,00 %
Importo Centrale	106.615,39	17,50 %
Importo Regione	45.692,30	7,50 %
Importo Locale	0,00	0,00 %
Importo Altri	0,00	0,00 %
Importo Privato	0,00	0,00 %

RIEPILOGO BILANCIO REGIONALE

UE + STATO				
Capitolo	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato
1092410	563.538,49	563.538,49	521.498,17	521.498,17
Totale	563.538,49	563.538,49	521.498,17	521.498,17

REGIONE				
Capitolo	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato
1095410	45.692,30	45.692,30	42.283,63	42.283,63
Totale	45.692,30	45.692,30	42.283,63	42.283,63

LOCALIZZAZIONE

TIPO AREA Rurale

COMUNI

Prov. LE **Comune** CASTRI DI LECCE

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

BENEFICIARIO FINALE:

Ente	COMUNE DI CASTRI DI LECCE		
Partita Iva	80011350750	Codice fiscale	
Indirizzo	piazza Municipio		
Comune	CASTRI DI LECCE		Prov. LE

Capogruppo NO

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis SI

Attestato de minimis

Importo Richiesto	774.685,35		
Importo Richiesto Ammissibile	774.685,35		
Importo Concesso Pubblico	609.230,79	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	563.781,80	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	45.448,99		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	CALÒ SALVATORE		
Partita Iva		Codice fiscale	CLASVT49C17L280A
Indirizzo	Via Bellini n° 7		
Comune	CASTRI DI LECCE		Prov. LE

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	8.616,47		
Importo Richiesto Ammissibile	8.616,47		
Importo Concesso Pubblico	8.616,47	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	8.616,47	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	DI DONFRANCESCO ALFREDO		
Partita Iva		Codice fiscale	DDNLRD56E14C334H
Indirizzo	Via Giuseppe Verdi		
Comune	CASTRI DI LECCE		Prov. LE

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	17.286,33		
Importo Richiesto Ammissibile	17.286,33		
Importo Concesso Pubblico	17.286,33	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	17.286,25	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,08		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Impresa	IMPRESA B.S. COSTRUZIONI DI DE GIOVANNI ANTONIO		
Partita Iva	02047110750	Codice fiscale	
Indirizzo	via A. Manzoni, 2		
Comune	GIUGGIANELLO	Prov.	LE
	Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione		
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis	NO		
Attestato de minimis	NO		
Importo Richiesto	527.280,69		
Importo Richiesto Ammissibile	527.280,69		
Importo Concesso Pubblico	527.280,69	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	531.203,35	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	-3.922,66		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Ente	PIEMME SPA		
Partita Iva	05122191009	Codice fiscale	
Indirizzo	Via Amendola n. 170/5		
Comune	BARI		Prov. BA

Capogruppo NO

Associato in

**Soggetto al controllo del
de minimis**

Attestato de minimis

Importo Richiesto	594,96		
Importo Richiesto Ammissibile	594,96		
Importo Concesso Pubblico	594,96	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	594,96	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Ente	PUBLIKOMPASS SPA - FILIALE DI BARI		
Partita Iva	00847070158	Codice fiscale	
Indirizzo	via Amendola 166/5		
Comune	BARI	Prov.	BA

Capogruppo NO

Associato in

**Soggetto al controllo del
de minimis**

Attestato de minimis

Importo Richiesto	944,30		
Importo Richiesto Ammissibile	944,30		
Importo Concesso Pubblico	944,30	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	944,30	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	VENTOLA BENEDETTO		
Partita Iva		Codice fiscale	VNTBDT24H10A662O
Indirizzo	via pasquale fiore, 37		
Comune	BARI		Prov. BA

Capogruppo NO

Associato in

**Soggetto al controllo del
de minimis**

Attestato de minimis

Importo Richiesto	5.136,47		
Importo Richiesto Ammissibile	5.136,47		
Importo Concesso Pubblico	5.136,47	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	5.136,47	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Stato di Avanzamento Procedurale

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Iter proc.le di misura 410-000001 l°Bando per interventi di ammodernamento strade rurali extraurbane esistenti - 2001

Num. Seq.	Indicatore Procedurale	Data Prevista	Data Prevista Aggiornata	Data Effettiva	Motivazione
10	Studio di fattibilita				
a 20	Progetto preliminare				
a 30	Progetto definitivo				
a 40	Progetto esecutivo	10/09/2001	10/09/2001	10/09/2001	
b 50	Pubblicita gare di appalto		29/11/2001	29/11/2001	
60	Presentazione offerte di appalto				
c 70	Aggiudicazione appalto	28/12/2001	28/12/2001	28/12/2001	
d 80	Stipula contratto	07/05/2002	07/05/2002	07/05/2002	
e 90	Avvio lavori	03/01/2002	03/01/2002	03/01/2002	
100	I SAL	08/04/2002	08/04/2002	08/04/2002	
110	II SAL	21/06/2002	21/06/2002	21/06/2002	
120	III SAL	09/08/2002	09/08/2002	09/08/2002	
125	IV SAL	29/11/2002	29/11/2002	29/11/2002	
f 130	Conclusione lavori progetto	01/07/2002	01/07/2002	01/07/2002	
g 140	Collaudo		30/12/2003	30/12/2003	
h 150	Entrata in funzione		30/03/2004	30/03/2004	

Variazioni di Progetto

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Tipo Variazione	Proroga	Data Fine Progetto	30/09/2005
Estremi Atto	Ufficio		
	Codice Cifra	Numero Cifra	Data
	Tipo		
	Oggetto		
	Data di Chiusura	30/04/2003	Variata in 30/09/2005
	Importo Progetto		Variato in
	Quota Comunità		Variata in
	Quota Centrale		Variata in
	Quota Regione		Variata in
	Quota Locale		Variata in
	Quota Altri		Variata in
	Quota Privato		Variata in

Variazioni di Progetto

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Tipo Variazione	Disimpegno			Data Fine Progetto	
Estremi Atto	Ufficio	030	SETTORE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE		
	Codice Cifra	030/DIR/2003/00157	Numero Cifra	157	Data 27/03/2003
	Tipo	DIR ATTO DIRIGENZIALE			
	Oggetto	Dichiarazione di economie di spesa vincolate.			
	Data di Chiusura		Variata in		
	Importo Progetto	609.230,79	Variato in		609.230,79
	Quota Comunità	456.923,10	Variata in		456.923,10
	Quota Centrale	106.615,39	Variata in		106.615,39
	Quota Regione	45.692,30	Variata in		45.692,30
	Quota Locale	0,00	Variata in		0,00
	Quota Altri	0,00	Variata in		0,00
	Quota Privato	0,00	Variata in		0,00

Azioni

Azione A

Importo Richiesto	609.230,79	Variato in	609.230,79
Quota Comunità	456.923,10	Variata in	456.923,10
Quota Centrale	106.615,39	Variata in	106.615,39
Quota Regione	45.692,30	Variata in	45.692,30
Quota Locale	0,00	Variata in	0,00
Quota Altri	0,00	Variata in	0,00
Quota Privato	0,00	Variata in	0,00

Soggetti

COMUNE DI CASTRI DI LECCE	Ente	Importo Finanziato Pubblico	609.230,79	Variato in	609.230,79	Revoca	No
		Importo Finanziato Privato	0,00	Variato in	0,00		

Variazioni di Progetto

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali			
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo	FEOGA
Stato del progetto	Liquidato			

Tipo Variazione	Proroga	Data Fine Progetto	30/04/2009
Estremi Atto	Ufficio	POC	UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE
	Codice Cifra		Numero Cifra 1
	Tipo	DIV	ALTRO ATTO
	Oggetto	Variante di ufficio del ADG FEOGA Dott. Giuseppe Ferro	
	Data di Chiusura	30/06/2007	Variata in 30/04/2009
	Importo Progetto		Variato in
	Quota Comunità		Variata in
	Quota Centrale		Variata in
	Quota Regione		Variata in
	Quota Locale		Variata in
	Quota Altri		Variata in
	Quota Privato		Variata in

Quadro Economico di Progetto

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Titolo Quadro OPERE PUBBLICHE

Voce	Tipo Spesa	Importo Prima della Gara	Importo Dopo la Gara	Totale Pagato
a 1 Lavori (a misura, a corpo, in economia)	A	615.461,79	426.779,09	426.779,09
b 1 Oneri per la sicurezza	A	0,00	15.890,38	15.890,38
c 1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	A	0,00	0,00	0,00
c 2 Rilievi, accertamenti indagini		0,00	0,00	0,00
c 3 Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00	0,00	0,00
c 4 Imprevisti		12.890,55	0,00	0,00
c 5 Acquisizione aree		0,00	0,00	0,00
c 6 Acquisizione immobili		0,00	0,00	0,00
c 7 Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, della L. 109/94		0,00	0,00	0,00
c 8 Incentivo art. 18 L. 109/94	G	0,00	8.616,47	8.616,47
c 9 Spese tecniche relative alla progettazione	G	7.746,85	0,00	0,00
c 10 spese necessarie attività preliminari	G	7.746,85	0,00	0,00
c 11 Spese coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	G	0,00	5.296,00	5.296,00
c 12 Spese conferenze di servizi		0,00	0,00	0,00
c 13 Spese direzione dei lavori	G	0,00	0,00	0,00
c 14 Spese coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	G	0,00	8.826,75	8.826,75
c 15 Spese assistenza giornaliera e contabilità	G	0,00	0,00	0,00
c 16 Spese assicurazione dei dipendenti	G	0,00	0,00	0,00
c 17 Spese per attività di consulenza o di supporto	G	0,00	0,00	0,00
c 18 Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	G	0,00	0,00	0,00
c 19 Spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche		0,00	1.539,26	1.539,26
c 20 Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	G	0,00	0,00	0,00
c 21 Collaudo tecnico amministrativo	G	5.164,57	5.136,47	5.136,47
c 22 Collaudo statico	G	0,00	0,00	0,00
c 23 Eventuali collaudi specialistici	G	0,00	0,00	0,00
c 24 I.V.A. ed altri eventuali imposte		125.674,74	137.146,37	91.697,38
Totale		774.685,35	609.230,79	563.781,80

Spese Generali	Prima della Gara	Dopo la Gara	Pagamenti	Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara
Totale Voci	20.658,27	27.875,69	27.875,69	
Percentuale	3,36 %	4,53 %	4,53 %	615.461,79

Soggetti Destinatari Riepilogativo

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato	
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata
CLASVT49C17L280A	CALÒ SALVATORE	Privato	No	8.616,47	0,00	8.616,47	0,00
DDNLRD56E14C334H	DI DONFRANCESCO ALFREDO	Privato	No	17.286,33	0,00	17.286,25	0,00
DGVNTN65P24E053K	IMPRESA B.S. COSTRUZIONI DI DE GIOVANNI ANTONIO	Impresa	No	527.280,69	0,00	531.203,35	0,00
05122191009	PIEMME SPA	Ente	No	594,96	0,00	594,96	0,00
00847070158	PUBLIKOMPASS SPA - FILIALE DI BARI	Ente	No	944,30	0,00	944,30	0,00
VNTBDT24H10A662O	VENTOLA BENEDETTO	Privato	No	5.136,47	0,00	5.136,47	0,00
Totale				559.859,22	0,00	563.781,80	0,00

Previsioni di Spesa

Progetto 410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

		PREVISIONE DI SPESA ANNUALE				
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno
2002	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto Effettivo	65.092,70	0,00	282.868,26	0,00	347.960,96
2003	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto Effettivo	257.747,17	0,00	0,00	0,00	257.747,17
2004	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	3.522,66	3.522,66
2006	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsioni di Spesa

Progetto 410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

2009	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto Effettivo	322.839,87	0,00	282.868,26	3.522,66	609.230,79
	Totale Pagamenti	127.161,79	69.092,70	163.838,20	203.689,11	563.781,80

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Effettivo Ammesso R.P.	609.230,79			Effettivo Ammesso B.F.	609.230,79
Totale Prenotato R.P.	609.230,79	Disimpegnato	-148.930,71	Totale Liquidato BF	563.781,88
Totale Impegnato RP	609.230,79	Disimpegnato	148.930,71	Totale Pagato BF Quota Pubblica	563.781,80
Totale Liquidato RP	563.781,80			Totale Pagato BF Quota Privata	0,00
Totale Pagato RP Quota Pubblica	563.781,80	Revocati	0,00	Rettificati	0,00
Totale Pagato RP Quota Privata	0,00	Revocati	0,00	Rettificati	0,00
Rendicontabile RP	0,00			Totale Mandati Revocati BF	80.000,00
				Totale Mandati Sospesi BF	0,00
				Totale Mandati Rettificati BF	86.482,30

IMPEGNI QUOTA REGIONE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Impegno	Totale Pagato
2000	1095410	2001	61	19/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 699/AGR	45.692,30	42.283,63
TOTALI QUOTA REGIONE								45.692,30	42.283,63

IMPEGNI QUOTA STATO E UE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Impegno	Totale Pagato
2001	1092410	2001	60	19/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 699/AGR	563.538,49	521.498,17
TOTALI QUOTA STATO E UE								563.538,49	521.498,17

DISIMPEGNI QUOTA REGIONE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Disimpegno
2000	1095410	2001	61	19/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 699/AGR	11.169,81
TOTALI QUOTA REGIONE								11.169,81

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto 410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

DISIMPEGNI QUOTA STATO E UE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Disimpegno
2001	1092410	2001	60	19/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 699/AGR	137.760,90
TOTALI QUOTA STATO E UE								137.760,90

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto 410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

MANDATI EMESSI DALLA REGIONE PUGLIA QUOTA REGIONE

Esercizio	Numero mandato	Data emissione	Importo mandato	Quota pubbl. rendicontab. -regime aiuti-	Quota privata	Quota privato rendicontab. -regime aiuti-	Destinatario Ragione Sociale		Tipo	Estremi capitolo	Estremi impegno	Descrizione Atto/ Causale
2002	7172	02/07/2002	8.080,41	8.080,41	0,00	0,00	80011350750	COMUNE DI CASTRI DI LECCE	E	2000 1095410	2001 61	D.D.S. n. 411 13/06/2002
	9580	05/09/2002	5.155,46	5.155,46	0,00	0,00	80011350750	COMUNE DI CASTRI DI LECCE	E	2000 1095410	2001 61	D.D.S. n. 695 07/08/2002
	12127	13/11/2002	14.927,25	14.927,25	0,00	0,00	80011350750	COMUNE DI CASTRI DI LECCE	E	2000 1095410	2001 61	D.D.S. n. 936 25/10/2002
	Totale	2002	28.163,12	28.163,12	0,00	0,00						
2003	2647	04/03/2003	13.670,43	13.670,43	0,00	0,00	80011350750	COMUNE DI CASTRI DI LECCE	E	2000 1095410	2001 61	D.D.S. n. 88 26/02/2003
	Totale	2003	13.670,43	13.670,43	0,00	0,00						
2008	25456	19/11/2008	450,08	450,08	0,00	0,00	80011350750	COMUNE DI CASTRI DI LECCE	E	2000 1095410	2001 61	d.d.s. n. 2288 ATTO DIRIGENZIALE 2288 03/11/2008
	Totale	2008	450,08	450,08	0,00	0,00						
TOTALI QUOTA REGIONE			42.283,63	42.283,63	0,00	0,00						

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto 410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

MANDATI EMESSI DALLA REGIONE PUGLIA QUOTA STATO E UE

Esercizio	Numero mandato	Data emissione	Importo mandato	Quota pubbl. rendicontab. -regime aiuti-	Quota privata	Quota privato rendicontab. -regime aiuti-	Destinatario Ragione Sociale	Tipo	Estremi capitolo	Estremi impegno	Descrizione Atto/ Causale
2002	7171	02/07/2002	99.658,44	99.658,44	0,00	0,00	80011350750	E	2001 1092410	2001 60	D.D.S. n. 411 13/06/2002
	9579	05/09/2002	63.583,97	63.583,97	0,00	0,00	80011350750	E	2001 1092410	2001 60	D.D.S. n. 695 07/08/2002
	12129	13/11/2002	184.102,73	184.102,73	0,00	0,00	80011350750	E	2001 1092410	2001 60	D.D.S. n. 936 25/10/2002
	Totale	2002	347.345,14	347.345,14	0,00	0,00					
2003	2646	04/03/2003	168.602,03	168.602,03	0,00	0,00	80011350750	E	2001 1092410	2001 60	D.D.S. n. 88 26/02/2003
	Totale	2003	168.602,03	168.602,03	0,00	0,00					
2008	25352	19/11/2008	5.551,00	5.551,00	0,00	0,00	80011350750	E	2001 1092410	2001 60	DDS N. 2288 ATTO DIRIGENZIALE 2288 03/11/2008
	Totale	2008	5.551,00	5.551,00	0,00	0,00					
TOTALI QUOTA STATO E UE			521.498,17	521.498,17	0,00	0,00					

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto 410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali
Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)
Stato del progetto Liquidato

Fondo FEOGA

Effettivo Ammesso R.P.	609.230,79			Effettivo Ammesso B.F.	609.230,79
Totale Prenotato R.P.	609.230,79	Disimpegnato	-148.930,71	Totale Liquidato BF	563.781,88
Totale Impegnato RP	609.230,79	Disimpegnato	148.930,71	Totale Pagato BF Quota Pubblica	563.781,80
Totale Liquidato RP	563.781,80			Totale Pagato BF Quota Privata	0,00
Totale Pagato RP Quota Pubblica	563.781,80			Totale Mandati Revocati BF	80.000,00
Totale Pagato RP Quota Privata	0,00			Totale Mandati Sospesi BF	0,00
Rendicontabile RP	0,00			Totale Mandati Rettificati BF	86.482,30
Totale Mandati Revocati RP	0,00				

PAGAMENTI VALIDATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata
2002	16	17/01/2002		MANDATO	Pubblicità appalto.	05122191009 PIEMME SPA	E	594,96	0,00
	19	17/01/2002		MANDATO	Pubblicità appalto.	00847070158 PUBLIKOMPASS SPA - FILIALE DI BARI	E	944,30	0,00
	384	09/05/2002		MANDATO	a saldo 1° certificato di pagamento lavori di sistemazione strade rurali	DGVNTN65P24E053K IMPRESA B.S. COSTRUZIONI DI DE GIOVANNI ANTONIO	I	65.092,70	0,00
	631	16/07/2002		MANDATO	a saldo 2° certificato di pagamento lavori di sistemazione strade rurali	DGVNTN65P24E053K IMPRESA B.S. COSTRUZIONI DI DE GIOVANNI ANTONIO	I	68.739,43	0,00
	656	30/07/2002		PAGAMENTO	regolamento fondo incentivi progettazione	CLASVT49C17L280A CALÒ SALVATORE	P	8.616,47	0,00
	703	31/07/2002		PAGAMENTO	Liquidazione specifica coordinatore per la progettazione e la sicurezza	DDNLRD56E14C334H DI DONFRANCESCO ALFREDO	P	6.482,30	0,00
	843	30/09/2002		MANDATO	a saldo 3° certificato di pagamento lavori di sistemazione strade rurali	DGVNTN65P24E053K IMPRESA B.S. COSTRUZIONI DI DE GIOVANNI ANTONIO	I	80.000,00	0,00
	1052	29/11/2002		MANDATO	saldo 3° SAL e oneri di sicurezza	DGVNTN65P24E053K IMPRESA B.S. COSTRUZIONI DI DE GIOVANNI ANTONIO	I	119.029,98	0,00
	1134	18/12/2002		MANDATO	1° acconto 4° SAL	DGVNTN65P24E053K IMPRESA B.S. COSTRUZIONI DI DE GIOVANNI ANTONIO	I	80.000,00	0,00
Totali 2002								429.500,14	0,00

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

PAGAMENTI VALIDATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata
2003	47	23/01/2003		PAGAMENTO	pagamento specifica n2 coordinatore della sicurezza	DDNLRD56E14C334H DI DONFRANCESCO ALFREDO	P	10.803,95	0,00
	276	27/03/2003		PAGAMENTO	pagamento 2° acconto 4° S.A.L. giusta determinazione del 21/03/2003 n° 28.	DGVNTN65P24E053K IMPRESA B.S. COSTRUZIONI DI DE GIOVANNI ANTONIO	I	19.068,46	0,00
	277	27/03/2003		PAGAMENTO	pagamento 2° acconto 4° S.A.L. giusta determinazione del 21/03/2003 n° 28.	DGVNTN65P24E053K IMPRESA B.S. COSTRUZIONI DI DE GIOVANNI ANTONIO	I	83.204,00	0,00
Totali 2003								113.076,41	0,00
2004	397	20/04/2004		MANDATO	collaudo.	VNTBDT24H10A662O VENTOLA BENEDETTO	P	4.000,00	0,00
Totali 2004								4.000,00	0,00
2005	36	21/01/2005		MANDATO	saldo 4° SAL	DGVNTN65P24E053K IMPRESA B.S. COSTRUZIONI DI DE GIOVANNI ANTONIO	I	12.546,12	0,00
	845	12/10/2005		MANDATO	Collaudo.	VNTBDT24H10A662O VENTOLA BENEDETTO	P	1.136,47	0,00
	912	28/10/2005		MANDATO	Pagamento stato finale lavori.	DGVNTN65P24E053K IMPRESA B.S. COSTRUZIONI DI DE GIOVANNI ANTONIO	I	3.522,66	0,00
Totali 2005								17.205,25	0,00

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

PAGAMENTI REVOCATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data atto revoca	Motivo revoca	Tipo pagamento	Revocato Da	Causale pagamento	Ragione sociale	Tipo	Importo pagamento	Quota privata
2002	1135	18/12/2002	12/12/2002	errata digitazione	PAGAMENTO	RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO	pagamento in acconto 4° S.A.L.	DGVNTN65P24E053K IMPRESA B.S. COSTRUZIONI DI DE GIOVANNI ANTONIO	I	80.000,00	0,00
Totali 2002										80.000,00	0,00

PAGAMENTI RETTIFICATI/REVOCATI PARZIALMENTE

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data atto	Motivo	Tipo pagamento	Rettificato Da	Causale pagamento	Ragione sociale	Tipo	Importo Variato	Quota pri.
2002	703	31/07/2002			PAGAMENTO	RUP	Liquidazione specifica coordinatore per la progettazione e la sicurezza	DDNLRD56E14C334H DI DONFRANCESCO ALFREDO	P	-0,08	0,00
	843	30/09/2002			MANDATO	RUP	a saldo 3° certificato di pagamento lavori di sistemazione strade rurali	DGVNTN65P24E053K IMPRESA B.S. COSTRUZIONI DI DE GIOVANNI ANTONIO	I	-119.029,98	0,00
Totali 2002										-119.030,06	0,00

LIQUIDAZIONI

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata
-----------	-----------	------------------	-------------	--------------------------	----------------------	---------------

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

LIQUIDAZIONI

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata
19/01/2007	TRA	Trasferimento MIRWEB	1	trasferimento mirweb	553.183,49	0,00

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
CLASVT49C17L280A	CALÒ SALVATORE	Privato	8.616,47	8.616,47	0,00
DDNLRD56E14C334H	DI DONFRANCESCO ALFREDO	Privato	17.286,33	17.286,33	0,00
DGVNTN65P24E053K	IMPRESA B.S. COSTRUZIONI DI DE GIOVANNI ANTONIO	Impresa	527.280,69	527.280,69	0,00
Totali			553.183,49	553.183,49	0,00

08/01/2002	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	9	Liquidazione pubblicità appalto.	594,96	0,00
------------	-----	-------------------	---	----------------------------------	--------	------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
05122191009	PIEMME SPA	Ente	594,96	594,96	0,00
Totali			553.778,45	553.778,45	0,00

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto 410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali
Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)
Stato del progetto Liquidato

Fondo FEOGA

LIQUIDAZIONI

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata
18/01/2005	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	22	Saldo 4° SAL	400,00	0,00

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
DGVNTN65P24E053K	IMPRESA B.S. COSTRUZIONI DI DE GIOVANNI ANTONIO	Impresa	400,00	400,00	0,00
Totali			554.178,45	554.178,45	0,00

19/04/2004	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	183	acconto liquidazione collaudo	4.000,00	0,00
------------	-----	-------------------	-----	-------------------------------	----------	------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
VNTBDT24H10A662O	VENTOLA BENEDETTO	Privato	4.000,00	4.000,00	0,00
Totali			558.178,45	558.178,45	0,00

01/09/2005	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	359	saldo collaudo	1.136,47	0,00
------------	-----	-------------------	-----	----------------	----------	------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
VNTBDT24H10A662O	VENTOLA BENEDETTO	Privato	1.136,47	1.136,47	0,00
Totali			559.314,92	559.314,92	0,00

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto	410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

LIQUIDAZIONI

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata
07/10/2005	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	419	liquidazione stato finale.	3.522,66	0,00

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
DGVNTN65P24E053K	IMPRESA B.S. COSTRUZIONI DI DE GIOVANNI ANTONIO	Impresa	3.522,66	3.522,66	0,00
Totale			562.837,58	562.837,58	0,00

19/12/2001	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	532	Liquidazione pubblicità appalto.	944,30	0,00
------------	-----	-------------------	-----	----------------------------------	--------	------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
00847070158	PUBLIKOMPASS SPA - FILIALE DI BARI	Ente	944,30	944,30	0,00
Totale			563.781,88	563.781,88	0,00

Stato di Avanzamento Fisico

Progetto 410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

Indicatore	Unità di Misura	Valore programmato	Costo programmato	Valore avvio	Costo avvio	Valore rilevato	Costo rilevato	Data rilevazione
Strade rurali realizzate e/o migliorate	Km	13,77	774.685,35	13,77	609.230,79	13,77	563.781,47	24/01/2007
Spese Lavori/Spese Sostenute	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/01/2007

Rendicontazioni del Beneficiario Finale

Progetto 410A010058 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

Dal	Al	Data Invio	Data Ricezione	Data Validazione	Esito	Totale Pagamenti	Totale Pagamenti Revocati	Totale Pagamenti Rigettati	Totale Pagamenti Sospesi
22/10/2008	23/10/2008	23/10/2008	23/10/2008	23/10/2008	Accettato	3.522,66	0,00	0,00	0,00
25/01/2007	21/10/2008	21/10/2008	21/10/2008	21/10/2008	Accettato	99.221,77	80.000,00	0,00	0,00
20/01/2007	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2007	Accettato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali						102.744,43	80.000,00	0,00	0,00

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Rapporto Informativo