

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie
Sistema MIR

Stampa	Copia per il Responsabile di Misura
Nome file	E:\mir\pdf\MIPRRREND_602C0200360000 1.PDF
Data stampa	24/04/2008 11:26

Identificativo Rendicontazione: 602C02003600001

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	1
------------------------	------------	---------------------------	---

Dati Identificativi Progetto

Descrizione	DAUNIA VALLEY		
Fondo	FESR		
Misura	6.2		
Beneficiario Finale	COMUNE DI CARLANTINO		
Data ammissibilità	25/10/2002	Data aggiudicazione	21/10/2003
Data avvio validità	21/10/2003	Data validità	15/01/2008
Importo Previsto	2.500.000,00		
Importo Previsto Richiesto	2.500.000,00		
Ammesso a Finanziamento	2.500.000,00		
Importo Effettivo Intervento R.P.	2.500.000,00	--- Quota Privata	0,00
Importo Effettivo Intervento B.F.	2.500.000,00	--- Quota Privata	0,00
Totale Pagato	55.470,00	--- Quota Privata	0,00

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)

Nominativo	LONGO GIUSEPPE
Telefono	0881-552224
Fax	0881-552446
E-mail	LAPORTA@CARLANTINO.MONTIDAUNI.FG.IT

Dati Rendicontazione

Data Invio	02/07/2007	Data ricezione	06/07/2007	Data fine verifica	06/12/2007
Stato	ACCETTATO				
Risultato	ok				

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	1
-----------------	------------	--------------------	---

Dati Finanziari**Quadro Economico di Progetto**

Voce	Tipo Spesa	Importo Prima della Gara	Importo Dopo la Gara	Totale Pagato	Operazione
a 1	Servizi in Appalto	1.801.666,67	1.801.666,67	0,00	
b 1	Forniture di Beni durevoli	0,00	0,00	0,00	
c 1	Personale dipendente	47.000,00	47.000,00	0,00	
c 2	Personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	
d 1	Materiali di consumo	12.000,00	12.000,00	0,00	
e 1	Missioni e Viaggi	0,00	0,00	0,00	
f 1	Imposte e Tasse	0,00	0,00	0,00	
g 1	Spese Generali	222.200,00	222.200,00	55.470,00	
h 1	Altre spese - Imprevisti	7.560,00	7.560,00	0,00	
i 1	Spese pubblicita	6.000,00	6.000,00	0,00	
l 1	Acquisizione aree	0,00	0,00	0,00	
m 1	Acquisizione immobili	0,00	0,00	0,00	
n 1	I.V.A. ed altri eventuali imposte	403.573,33	403.573,33	0,00	
Totale		2.500.000,00	2.500.000,00	55.470,00	

Spese Generali

	Prima della Gara	Dopo la Gara	Pagamenti	Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara
Totale Voci	0,00	0,00	0,00	
Percentuale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00

Codice Progetto 602C020036 **Rendicontazione n.** 1

Stato di Avanzamento Procedurale

Iter proc.le di misura Acquisizione beni e servizi

Num. Seq.	Indicatore procedurale	Data prevista	Data prevista aggiornata	Data effettiva	Motivazione	Operazione
10	Studio di fattibilita					
a 20	Progetto preliminare	21/01/2003	21/01/2003	21/01/2003		
a 30	Progetto definitivo					
a 40	Progetto esecutivo	13/07/2004	13/07/2004	13/07/2004		
b 50	Pubblicita gare di appalto	12/07/2007	12/07/2007			
b 55	Trattativa privata					
60	Presentazione offerte di appalto					
c 70	Aggiudicazione appalto/Concessione	15/06/2005	15/06/2005	15/06/2005		
d 80	Stipula contratto	09/07/2007	09/07/2007	15/06/2005		
e 90	Avvio lavori	15/10/2005	15/10/2005	15/10/2005		
100	I SAL/Liquidazione					
110	II SAL/Liquidazione					
120	III SAL/Liquidazione					
f 130	Conclusione lavori progetto	15/01/2008	15/01/2008			
g 140	Collaudo	15/07/2007	15/07/2007			
g 145	Certificato di regolare esecuzione					
h 150	Entrata in funzione	16/07/2007	16/07/2007			

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 1

Stato Indicatori Fisici

Indicatore	Valore Programmato	Costo Programmato	Valore Avvio	Costo Avvio	Valore Rilevato	Costo Rilevato	Data Rilevazione	Operazione
Interventi per servizi telematici (Num)	1,00	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	0,00	0,00		

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 1

Previsioni di Spesa

PREVISIONE DI SPESA ANNUALE							
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno	Operazione
2003	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005	Avvio	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
2006	Avvio	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	
2007	Avvio	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.250.000,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.250.000,00	
2008	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	Avvio	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	
	Previsto Effettivo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	
	TotalePagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 1

Liquidazioni

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
23/02/2006	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	15	LIQUIDAZIONE ACCONTO AL RESPONSABILE PROGETTO	18.000,00	0,00	Nuovo
Soggetti Liquidazione							
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione	
RSSCNG51P17E716I	ROSSI COMINGIO	Privato	18.000,00	18.000,00	0,00	Nuovo	
Totali			18.000,00	18.000,00	0,00		
23/02/2006	DIV	ALTRO ATTO	16	LIQUIDAZIONE ACCONTO AL RESPONSABILE TECNICO DEL PROGETTO	18.750,00	0,00	Nuovo
Soggetti Liquidazione							
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione	
PLMDNC63T10L273R	PALMA DOMENICO	Privato	18.750,00	18.750,00	0,00	Nuovo	
Totali			18.750,00	18.750,00	0,00		
23/02/2006	DIV	ALTRO ATTO	17	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONSULENTE DEL PROGETTO	18.720,00	0,00	Nuovo
Soggetti Liquidazione							
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione	
BRRDNL69C20G604R	BORRELLI DANIELE	Privato	18.720,00	18.720,00	0,00	Nuovo	
Totali			18.720,00	18.720,00	0,00		

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 1

Flussi Finanziari Beneficiario Finale**Elenco Pagamenti Validati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Estremi Atto di Liquidazione	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2006	MANDATO	153	01/03/2006	LIQUIDAZIONE COMPETENZE	RSSCNG51P17E716I ROSSI COMINGIO		18.000,00	0,00	Nuovo
2006	MANDATO	165	09/03/2006	LIQUIDAZIONE COMPETENZE RESPONSABILE TECNICO	PLMDNC63T10L273R PALMA DOMENICO		18.750,00	0,00	Nuovo
2006	MANDATO	166	09/03/2006	COMPETENZE COORDINATORE PROGETTO	BRRDNL69C20G604R BORRELLI DANIELE		18.720,00	0,00	Nuovo
Totali							55.470,00	0,00	

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	1
-----------------	------------	--------------------	---

Elenco Pagamenti per Voce di Spesa**Voce di Spesa**

g 1 Spese Generali

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2006	MANDATO	166	18.720,00	0,00	BRRDNL69C20G604R BORRELLI DANIELE	Privato	Nuovo
2006	MANDATO	165	18.750,00	0,00	PLMDNC63T10L273R PALMA DOMENICO	Privato	Nuovo
2006	MANDATO	153	18.000,00	0,00	RSSCNG51P17E716I ROSSI COMINGIO	Privato	Nuovo
Totali			55.470,00	0,00			

Codice Progetto 602C020036 **Rendicontazione n.** 1

Elenco Soggetti Destinatari

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato		Operazione
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata	
BRRDNL69C20G604R	BORRELLI DANIELE	Privato	No	18.720,00	0,00	18.720,00	0,00	Nuovo
PLMDNC63T10L273R	PALMA DOMENICO	Privato	No	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	Nuovo
RSSCNG51P17E716I	ROSSI COMINGIO	Privato	No	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	Nuovo
			Totali	55.470,00	0,00	55.470,00	0,00	

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Copia per il Responsabile di Misura