

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Stampa	Rapporto Informativo
Nome file	E:\mir\pdf\MIPRRPRG_410A010002.PDF
Data stampa	16/12/2009 17:21

Identificativo Progetto: 410A010002

Informazioni Generali

Progetto	410A010002 Ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Descrizione Ammodernamento strade rurali

Beneficiario Finale Esterno 80005040714 - COMUNE DI FAETO

R.U.P. Geom. Lorenzo Girardi

Telefono 0881973042

Fax 0881973076

Email comunefaeto@isnet.it

R.M. Nicola Dattoma

Ufficio competente SETTORE AGRICOLTURA

Iter proc.le di misura 410-000001

Data ammissibilità 11/06/2001

Data aggiudicazione 13/12/2001

Data avvio validità 10/12/2001

Data chiusura validità 20/10/2003

Graduatoria **Tipo Atto** DELIBERA

Numero Cifra 338

Data 11/06/2001

Cod. Cifra

Descrizione Delibera Dirigenziale Settore Agricoltura

Posizione 88

Procedure amm., tecniche e finanziarie a regia regionale

Tipo di operazione Realizzazione opere pubbliche

APQ

PIT Concorrente

PIS Concorrente

PIA Concorrente

Categoria di intervento U.E. 1309 Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura

Tipo Progetto Interventi sulle strade rurali

Sottoprogetto Nessuno

Tipo Investimento Ristrutturazione

Ambiente SENZA CONSEGUENZE AMBIENTALI

Pari Opportunità NEUTRO

Saldo -

Informazioni Generali

Progetto	410A010002 Ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Importo Previsto	370.609,47		
Importo Previsto Richiesto/ Richiesto Ammissibile	370.609,47		
Importo Ammesso a Finanziamento	370.609,47		
Importo Effettivo Ammesso R.P.	291.917,32		Importo Effettivo Ammesso B.F. 291.917,32
di cui: Importo Comunita	218.937,99	75,00 %	di cui: Importo Comunita 218.937,99
Importo Centrale	51.085,53	17,50 %	Importo Centrale 51.085,53
Importo Regione	21.893,80	7,50 %	Importo Regione 21.893,80
Importo Locale	0,00	0,00 %	Importo Locale 0,00
Importo Altri	0,00	0,00 %	Importo Altri 0,00
Importo Privato	0,00	0,00 %	Importo Privato 0,00

RIEPILOGO BILANCIO REGIONALE

UE + STATO				
Capitolo	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato
1092410	270.023,52	270.023,52	270.023,52	270.023,52
Totale	270.023,52	270.023,52	270.023,52	270.023,52

REGIONE				
Capitolo	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato
1095410	21.893,80	21.893,80	21.893,80	21.893,80
Totale	21.893,80	21.893,80	21.893,80	21.893,80

LOCALIZZAZIONE

TIPO AREA Rurale

COMUNI

Prov. FG **Comune** FAETO

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010002 Ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

BENEFICIARIO FINALE:

Ente	COMUNE DI FAETO		
Partita Iva	80005040714	Codice fiscale	
Indirizzo	Via		
Comune	FAETO		Prov. FG

Capogruppo	NO
-------------------	----

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis	SI
---	----

Attestato de minimis

Importo Richiesto	292.865,59		
Importo Richiesto Ammissibile	370.609,47		
Importo Concesso Pubblico	291.917,32	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	291.917,32	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010002 Ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	CAROSIELLI SILVIO		
Partita Iva	01230000711	Codice fiscale	CRSSLV55T20D459U
Indirizzo	VIA NAPOLI, N. 6/B		
Comune	FOGGIA		Prov. FG

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	19.646,70		
Importo Richiesto Ammissibile	19.646,70		
Importo Concesso Pubblico	19.646,70	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	19.646,70	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010002 Ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato		

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Impresa	LEONE VINCENZO		
Partita Iva	00300590726	Codice fiscale	
Indirizzo	Via Maggiore Galliano, 18		
Comune	ANDRIA	Prov.	BA
	Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione		
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis	NO		
Attestato de minimis	NO		
Importo Richiesto	252.623,92		
Importo Richiesto Ammissibile	252.623,92		
Importo Concesso Pubblico	252.623,92	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	252.623,92	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010002 Ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato		

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	NEMBROTTE ANTONIO		
Partita Iva	01112280712	Codice fiscale	NBMNTN48M29D643D
Indirizzo	VIA DE AMICIS, 40		
Comune	FOGGIA		Prov. FG

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	19.646,70		
Importo Richiesto Ammissibile	19.646,70		
Importo Concesso Pubblico	19.646,70	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	19.646,70	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Stato di Avanzamento Procedurale

Progetto	410A010002 Ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Iter proc.le di misura 410-000001 l°Bando per interventi di ammodernamento strade rurali extraurbane esistenti - 2001

Num. Seq.	Indicatore Procedurale	Data Prevista	Data Prevista Aggiornata	Data Effettiva	Motivazione
10	Studio di fattibilita				
a 20	Progetto preliminare				
a 30	Progetto definitivo				
a 40	Progetto esecutivo	10/09/2001	10/09/2001	10/09/2001	
b 50	Pubblicita gare di appalto	03/11/2001	03/11/2001	03/11/2001	
60	Presentazione offerte di appalto				
c 70	Aggiudicazione appalto	13/12/2001	13/12/2001	13/12/2001	
d 80	Stipula contratto	15/03/2002	15/03/2002	15/03/2002	
e 90	Avvio lavori	10/12/2001	10/12/2001	10/12/2001	
100	I SAL	25/06/2002	25/06/2002	25/06/2002	
110	II SAL	04/08/2002	04/08/2002	04/08/2002	
120	III SAL				
f 130	Conclusione lavori progetto	27/06/2002	27/06/2002	05/12/2002	
g 140	Collaudo	18/12/2002	18/12/2002	18/12/2002	
h 150	Entrata in funzione	18/12/2002	18/12/2002	18/12/2002	

Variazioni di Progetto

Progetto	410A010002 Ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Tipo Variazione	Disimpegno			Data Fine Progetto
Estremi Atto	Ufficio	030	SETTORE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	
	Codice Cifra	030/DIR/2006/00102	Numero Cifra	102
	Data	24/02/2006		
	Tipo	DIR ATTO DIRIGENZIALE		
	Oggetto	Dichiarazione di economie di spesa vincolate in esito alla chiusura del progetto.		
Data di Chiusura			Variata in	
Importo Progetto	292.865,59	Variato in		291.917,32
Quota Comunità	219.649,19	Variata in		218.937,99
Quota Centrale	51.251,48	Variata in		51.085,53
Quota Regione	21.964,92	Variata in		21.893,80
Quota Locale	0,00	Variata in		0,00
Quota Altri	0,00	Variata in		0,00
Quota Privato	0,00	Variata in		0,00

Azioni

Azione A

Importo Richiesto	292.865,59	Variato in	291.917,32
Quota Comunità	219.649,19	Variata in	218.937,99
Quota Centrale	51.251,48	Variata in	51.085,53
Quota Regione	21.964,92	Variata in	21.893,80
Quota Locale	0,00	Variata in	0,00
Quota Altri	0,00	Variata in	0,00
Quota Privato	0,00	Variata in	0,00

Soggetti

COMUNE DI FAETO	Ente	Importo Finanziato Pubblico	292.865,59	Variato in	291.917,32	Revoca	No
		Importo Finanziato Privato	0,00	Variato in	0,00		

Variazioni di Progetto

Progetto	410A010002 Ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Tipo Variazione	Disimpegno			Data Fine Progetto	
Estremi Atto	Ufficio	030	SETTORE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE		
	Codice Cifra	030/DIR/2003/00157	Numero Cifra	157	Data 27/03/2003
	Tipo	DIR ATTO DIRIGENZIALE			
	Oggetto	Dichiarazione di economie di spesa vincolate.			
	Data di Chiusura		Variata in		
	Importo Progetto	292.865,59	Variato in		292.865,59
	Quota Comunità	219.649,19	Variata in		219.649,19
	Quota Centrale	51.251,48	Variata in		51.251,48
	Quota Regione	21.964,92	Variata in		21.964,92
	Quota Locale	0,00	Variata in		0,00
	Quota Altri	0,00	Variata in		0,00
	Quota Privato	0,00	Variata in		0,00

Azioni

Azione A

Importo Richiesto	292.865,59	Variato in	292.865,59
Quota Comunità	219.649,19	Variata in	219.649,19
Quota Centrale	51.251,48	Variata in	51.251,48
Quota Regione	21.964,92	Variata in	21.964,92
Quota Locale	0,00	Variata in	0,00
Quota Altri	0,00	Variata in	0,00
Quota Privato	0,00	Variata in	0,00

Soggetti

COMUNE DI FAETO	Ente	Importo Finanziato Pubblico	292.865,59	Variato in	292.865,59	Revoca	No
		Importo Finanziato Privato	0,00	Variato in	0,00		

Soggetti Destinatari Riepilogativo

Progetto 410A010002 Ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato	
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata
CRSSLV55T20D459U	CAROSIELLI SILVIO	Privato	No	19.646,70	0,00	19.646,70	0,00
LNEVCN49P16A285Y	LEONE V INCENZO	Impresa	No	252.623,92	0,00	252.623,92	0,00
NBMNTN48M29D643D	NEMBROTTE ANTONIO	Privato	No	19.646,70	0,00	19.646,70	0,00
			Totali	291.917,32	0,00	291.917,32	0,00

Previsioni di Spesa

Progetto 410A010002 Ammodernamento strade rurali
Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)
Stato del progetto Liquidato

Fondo FEOGA

		PREVISIONE DI SPESA ANNUALE				
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno
2002	Avvio	0,00	0,00	251.087,31	0,00	251.087,31
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2003	Avvio	41.778,28	0,00	0,00	0,00	41.778,28
	Previsto Effettivo	41.917,32	0,00	0,00	0,00	41.917,32
TOTALI	Avvio	41.778,28	0,00	251.087,31	0,00	292.865,59
	Previsto Effettivo	41.917,32	0,00	250.000,00	0,00	291.917,32
	Totale Pagamenti	0,00	0,00	118.500,59	173.416,73	291.917,32

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto	410A010002 Ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Effettivo Ammesso R.P.	291.917,32			Effettivo Ammesso B.F.	291.917,32
Totale Prenotato R.P.	291.917,32	Disimpegnato	-70.787,14	Totale Liquidato BF	0,00
Totale Impegnato RP	291.917,32	Disimpegnato	70.787,14	Totale Pagato BF Quota Pubblica	291.917,32
Totale Liquidato RP	291.917,32			Totale Pagato BF Quota Privata	0,00
Totale Pagato RP Quota Pubblica	291.917,32	Revocati	0,00	Rettificati	0,00
Totale Pagato RP Quota Privata	0,00	Revocati	0,00	Rettificati	0,00
Rendicontabile RP	0,00			Totale Mandati Revocati BF	0,00
				Totale Mandati Sospesi BF	0,00
				Totale Mandati Rettificati BF	0,00

IMPEGNI QUOTA REGIONE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Impegno	Totale Pagato
2000	1095410	2001	88	20/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 726/AGR	21.893,80	21.893,80
TOTALI QUOTA REGIONE								21.893,80	21.893,80

IMPEGNI QUOTA STATO E UE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Impegno	Totale Pagato
2001	1092410	2001	87	20/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 726/AGR	270.023,52	270.023,52
TOTALI QUOTA STATO E UE								270.023,52	270.023,52

DISIMPEGNI QUOTA REGIONE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Disimpegno
2000	1095410	2001	88	20/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 726/AGR	5.309,03
TOTALI QUOTA REGIONE								5.309,03

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto	410A010002 Ammodernamento strade rurali			
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)		Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato			

DISIMPEGNI QUOTA STATO E UE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Disimpegno
2001	1092410	2001	87	20/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 726/AGR	65.478,11
TOTALI QUOTA STATO E UE								65.478,11

MANDATI EMESSI DALLA REGIONE PUGLIA QUOTA REGIONE

Esercizio	Numero mandato	Data emissione	Importo mandato	Quota pubbl. rendicontab. -regime aiuti-	Quota privata	Quota privato rendicontab. -regime aiuti-	Destinatario Ragione Sociale	Tipo	Estremi capitolo	Estremi impegno	Descrizione Atto/ Causale
2002	6569	19/06/2002	1.537,55	1.537,55	0,00	0,00	80005040714	E	2000 1095410	2001 88	D.D.S. n. 396 10/06/2002
	8976	12/08/2002	4.287,75	4.287,75	0,00	0,00	80005040714	E	2000 1095410	2001 88	D.D.S. n. 665 01/08/2002
	11425	30/10/2002	13.006,25	13.006,25	0,00	0,00	80005040714	E	2000 1095410	2001 88	D.D.S. n. 897 16/10/2002
	Totale	2002	18.831,55	18.831,55	0,00	0,00					
2003	6814	09/06/2003	3.062,25	3.062,25	0,00	0,00	80005040714	E	2000 1095410	2001 88	D.D.S. n. 412 29/05/2003
	Totale	2003	3.062,25	3.062,25	0,00	0,00					
TOTALI QUOTA REGIONE			21.893,80	21.893,80	0,00	0,00					

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto	410A010002 Ammodernamento strade rurali			
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)		Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato			

MANDATI EMESSI DALLA REGIONE PUGLIA QUOTA STATO E UE

Esercizio	Numero mandato	Data emissione	Importo mandato	Quota pubbl. rendicontab. -regime aiuti-	Quota privata	Quota privato rendicontab. -regime aiuti-	Destinatario Ragione Sociale	Tipo	Estremi capitolo	Estremi impegno	Descrizione Atto/ Causale
2002	6568	19/06/2002	18.963,04	18.963,04	0,00	0,00	80005040714	E	2001 1092410	2001 87	D.D.S. n. 396 10/06/2002
	8975	12/08/2002	52.882,24	52.882,24	0,00	0,00	80005040714	E	2001 1092410	2001 87	D.D.S. n. 665 01/08/2002
	11426	30/10/2002	160.410,48	160.410,48	0,00	0,00	80005040714	E	2001 1092410	2001 87	D.D.S. n. 897 16/10/2002
	Totale	2002	232.255,76	232.255,76	0,00	0,00					
2003	6813	09/06/2003	37.767,76	37.767,76	0,00	0,00	80005040714	E	2001 1092410	2001 87	D.D.S. n. 412 29/05/2003
	Totale	2003	37.767,76	37.767,76	0,00	0,00					
TOTALI QUOTA STATO E UE			270.023,52	270.023,52	0,00	0,00					

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto	410A010002 Ammodernamento strade rurali			
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)		Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato			

Effettivo Ammesso R.P.	291.917,32			Effettivo Ammesso B.F.	291.917,32
Totale Prenotato R.P.	291.917,32	Disimpegnato	-70.787,14	Totale Liquidato BF	0,00
Totale Impegnato RP	291.917,32	Disimpegnato	70.787,14	Totale Pagato BF Quota Pubblica	291.917,32
Totale Liquidato RP	291.917,32			Totale Pagato BF Quota Privata	0,00
Totale Pagato RP Quota Pubblica	291.917,32			Totale Mandati Revocati BF	0,00
Totale Pagato RP Quota Privata	0,00			Totale Mandati Sospesi BF	0,00
Rendicontabile RP	0,00			Totale Mandati Rettificati BF	0,00
Totale Mandati Revocati RP	0,00				

PAGAMENTI VALIDATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata
2002	628	11/07/2002		CONTABILE	Liquidazione anticipa lavori strada Boschetto	LNEVCN49P16A285Y LEONE VINCENZO	I	20.500,59	0,00
	812	04/09/2002		CONTABILE	Liquidazione 1 SAL sistemazione strada comunale BOSCHETTO	LNEVCN49P16A285Y LEONE VINCENZO	I	57.169,99	0,00
	1016	14/11/2002		CONTABILE	Liquidazione 2 SAL ed ultimo sistemazione strada comunale Boschetto	LNEVCN49P16A285Y LEONE VINCENZO	I	173.416,73	0,00
Totali 2002								251.087,31	0,00
2003	626	08/07/2003		CONTABILE	Liquidazione Stato finale lavori di sistemazione strada com.le Boschetto	LNEVCN49P16A285Y LEONE VINCENZO	I	1.536,61	0,00
	627	08/07/2003		CONTABILE	competenze tecniche	CRSSLV55T20D459U CAROSIELLI SILVIO	P	19.646,70	0,00
	628	08/07/2003		CONTABILE	spese generali	NBMNTN48M29D643D NEMBROTTE ANTONIO	P	19.646,70	0,00
Totali 2003								40.830,01	0,00

Stato di Avanzamento Fisico

Progetto 410A010002 Ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

Indicatore	Unità di Misura	Valore programmato	Costo programmato	Valore avvio	Costo avvio	Valore rilevato	Costo rilevato	Data rilevazione
Spese Lavori/Spese Sostenute	%	71,88	0,00	71,88	0,00	72,12	0,00	23/05/2003
Strade rurali realizzate e/o migliorate	Km	2,51	370.609,47	2,51	291.917,32	2,51	291.917,32	23/05/2003

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Rapporto Informativo