

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Stampa	Rapporto Informativo
Nome file	E:\mir\pdf\MIPRRPRG_410A010019.PDF
Data stampa	08/01/2010 11:37

Identificativo Progetto: 410A010019

Informazioni Generali

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Descrizione	Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Beneficiario Finale Esterno	80003230713 - COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO		
R.U.P.	Arch. Pina IACOBBE		
Telefono	0881558783		
Fax	0881558145		
Email	casalnuovo@tin.it		
R.M.	Nicola Dattoma		
Ufficio competente	SETTORE AGRICOLTURA		
Iter proc.le di misura	410-000001		
Data ammissibilità	11/06/2001	Data aggiudicazione	30/01/2002
Data avvio validità	13/02/2002	Data chiusura validità	31/12/2004
Graduatoria	Tipo Atto	DELIBERA	
	Numero Cifra	Data	11/06/2001
	Cod. Cifra	Descrizione	Delibera Dirigenziale Settore Agricoltura
	Posizione	11	
Procedure amm., tecniche e finanziarie	a regia regionale		
Tipo di operazione	Realizzazione opere pubbliche	APQ	
PIT Concorrente			
PIS Concorrente			
PIA Concorrente			
Categoria di intervento U.E.	1309	Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura	
Tipo Progetto	Interventi sulle strade rurali		
Sottoprogetto	Nessuno		
Tipo Investimento	Ristrutturazione		
Ambiente	SENZA CONSEGUENZE AMBIENTALI		
Pari Opportunità	NEUTRO		
Saldo	-		

Informazioni Generali

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Importo Previsto	457.681,52			
Importo Previsto Richiesto/ Richiesto Ammissibile	457.681,52			
Importo Ammesso a Finanziamento	457.681,52			
Importo Effettivo Ammesso R.P.	370.176,73		Importo Effettivo Ammesso B.F.	370.176,73
di cui:			di cui:	
Importo Comunita	277.632,55	75,00 %	Importo Comunita	277.632,55
Importo Centrale	64.780,93	17,50 %	Importo Centrale	64.780,93
Importo Regione	27.763,25	7,50 %	Importo Regione	27.763,25
Importo Locale	0,00	0,00 %	Importo Locale	0,00
Importo Altri	0,00	0,00 %	Importo Altri	0,00
Importo Privato	0,00	0,00 %	Importo Privato	0,00

RIEPILOGO BILANCIO REGIONALE

UE + STATO				
Capitolo	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato
1092410	342.413,48	342.413,48	341.805,66	341.805,66
Totale	342.413,48	342.413,48	341.805,66	341.805,66

REGIONE				
Capitolo	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato
1095410	27.763,25	27.763,25	27.713,97	27.713,97
Totale	27.763,25	27.763,25	27.713,97	27.713,97

LOCALIZZAZIONE

TIPO AREA Rurale

COMUNI

Prov. FG **Comune** CASALNUOVO MONTEROTARO

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

BENEFICIARIO FINALE:

Ente	COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO		
Partita Iva	80003230713	Codice fiscale	
Indirizzo	Via Municipio		
Comune	CASALNUOVO MONTEROTARO	Prov.	FG

Capogruppo	NO
-------------------	----

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis	SI
---	----

Attestato de minimis

Importo Richiesto	457.681,52		
Importo Richiesto Ammissibile	457.681,52		
Importo Concesso Pubblico	370.176,73	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	369.519,63	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	657,10		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	BERNAUDO ANTONIO		
Partita Iva		Codice fiscale	BRNNTN63S11D643H
Indirizzo	PIAZZA CANELLI NR.5		
Comune	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA		Prov. FG

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	37.039,81		
Importo Richiesto Ammissibile	37.039,81		
Importo Concesso Pubblico	37.039,81	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	37.039,81	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	CARRASSI NICOLA		
Partita Iva	00379060940	Codice fiscale	CRRNCL67A15B904X
Indirizzo	C.RSO CAMPANO 20		
Comune	VENAFRO		Prov. IS

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	1.668,86		
Importo Richiesto Ammissibile	1.668,86		
Importo Concesso Pubblico	1.668,86	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	1.668,86	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	DE LISI MONICA STEFANIA		
Partita Iva		Codice fiscale	DLSMCS65A70D643T
Indirizzo	PIAZZA MUNICIPIO 20		
Comune	CASALNUOVO MONTEROTARO		Prov. FG

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	51,06		
Importo Richiesto Ammissibile	51,06		
Importo Concesso Pubblico	51,06	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	51,06	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	DE LISI PIETRO		
Partita Iva		Codice fiscale	DLSPTR44T16B904U
Indirizzo	PIAZZA MUNICIPIO 20		
Comune	CASALNUOVO MONTEROTARO		Prov. FG
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis	NO		
Attestato de minimis	NO		
Importo Richiesto	204,24		
Importo Richiesto Ammissibile	204,24		
Importo Concesso Pubblico	204,24	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	204,24	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	DE VITA ALFONSO		
Partita Iva		Codice fiscale	DVTLNS66C06D643F
Indirizzo	CANC		
Comune	CASALNUOVO MONTEROTARO		Prov. FG

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	204,24		
Importo Richiesto Ammissibile	204,24		
Importo Concesso Pubblico	204,24	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	204,24	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	IACOBBE PINA		
Partita Iva		Codice fiscale	CBBPNI62D45Z404D
Indirizzo	PIAZZA MUNICIPIO 20		
Comune	CASALNUOVO MONTEROTARO		Prov. FG

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	282,97		
Importo Richiesto Ammissibile	282,97		
Importo Concesso Pubblico	282,97	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	282,97	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	MARINO MARIA TERESA		
Partita Iva		Codice fiscale	MRNMTR50P49G487D
Indirizzo	VIA CAVOUR NR.54		
Comune	PESCHICI		Prov. FG
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis	NO		
Attestato de minimis	NO		
Importo Richiesto	8.913,21		
Importo Richiesto Ammissibile	8.913,21		
Importo Concesso Pubblico	8.913,21	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	8.913,21	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Impresa	SICOP SRL		
Partita Iva	00960660702	Codice fiscale	
Indirizzo	zona industriale		
Comune	VINCHIATURO		Prov. CB
	Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione		
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis	NO		
Attestato de minimis	NO		
Importo Richiesto	321.104,18		
Importo Richiesto Ammissibile	321.104,18		
Importo Concesso Pubblico	321.104,18	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	321.104,18	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	TORRE MATTEANTONIO		
Partita Iva		Codice fiscale	TRRMTN51M20B904O
Indirizzo	PIAZZA MUNICIPIO 20		
Comune	CASALNUOVO MONTEROTARO		Prov. FG

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	51,06		
Importo Richiesto Ammissibile	51,06		
Importo Concesso Pubblico	51,06	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	51,06	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Stato di Avanzamento Procedurale

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Iter proc.le di misura 410-000001 1°Bando per interventi di ammodernamento strade rurali extraurbane esistenti - 2001

Num. Seq.	Indicatore Procedurale	Data Prevista	Data Prevista Aggiornata	Data Effettiva	Motivazione
10	Studio di fattibilita				
a 20	Progetto preliminare				
a 30	Progetto definitivo				
a 40	Progetto esecutivo	27/08/2001	27/08/2001	27/08/2001	
b 50	Pubblicita gare di appalto	23/11/2001	23/11/2001	23/11/2001	
60	Presentazione offerte di appalto				
c 70	Aggiudicazione appalto	30/01/2002	30/01/2002	30/01/2002	
d 80	Stipula contratto	25/03/2002	25/03/2002	25/03/2002	
e 90	Avvio lavori	13/02/2002	13/02/2002	13/02/2002	
100	I SAL	09/08/2002	09/08/2002	09/08/2002	
110	II SAL				
120	III SAL				
f 130	Conclusione lavori progetto	12/09/2002	12/09/2002	30/06/2003	Altro
g 140	Collaudo		28/06/2004	28/06/2004	
h 150	Entrata in funzione		24/09/2004	24/09/2004	

Variazioni di Progetto

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Tipo Variazione	Proroga	Data Fine Progetto	31/12/2004
Estremi Atto	Ufficio		
	Codice Cifra	Numero Cifra	Data
	Tipo		
	Oggetto		
	Data di Chiusura	31/03/2003	Variata in 31/12/2004
	Importo Progetto		Variato in
	Quota Comunità		Variata in
	Quota Centrale		Variata in
	Quota Regione		Variata in
	Quota Locale		Variata in
	Quota Altri		Variata in
	Quota Privato		Variata in

Variazioni di Progetto

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Tipo Variazione	Disimpegno			Data Fine Progetto
Estremi Atto	Ufficio	030	SETTORE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	
	Codice Cifra	030/DIR/2003/00157	Numero Cifra	157
	Data	27/03/2003		
	Tipo	DIR ATTO DIRIGENZIALE		
	Oggetto	Dichiarazione di economie di spesa vincolate.		
	Data di Chiusura		Variata in	
	Importo Progetto	370.176,73	Variato in	370.176,73
	Quota Comunità	277.632,55	Variata in	277.632,55
	Quota Centrale	64.780,93	Variata in	64.780,93
	Quota Regione	27.763,25	Variata in	27.763,25
	Quota Locale	0,00	Variata in	0,00
	Quota Altri	0,00	Variata in	0,00
	Quota Privato	0,00	Variata in	0,00

Azioni

Azione A

Importo Richiesto	370.176,73	Variato in	370.176,73
Quota Comunità	277.632,55	Variata in	277.632,55
Quota Centrale	64.780,93	Variata in	64.780,93
Quota Regione	27.763,25	Variata in	27.763,25
Quota Locale	0,00	Variata in	0,00
Quota Altri	0,00	Variata in	0,00
Quota Privato	0,00	Variata in	0,00

Soggetti

COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO	Ente	Importo Finanziato Pubblico	370.176,73	Variato in	370.176,73	Revoca	No
		Importo Finanziato Privato	0,00	Variato in	0,00		

Soggetti Destinatari Riepilogativo

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato	
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata
BRNNTN63S11D643H	BERNAUDO ANTONIO	Privato	No	37.039,81	0,00	37.039,81	0,00
CRRNCL67A15B904X	CARRASSI NICOLA	Privato	No	1.668,86	0,00	1.668,86	0,00
DLSMCS65A70D643T	DE LISI MONICA STEFANIA	Privato	No	51,06	0,00	51,06	0,00
DLSPTR44T16B904U	DE LISI PIETRO	Privato	No	204,24	0,00	204,24	0,00
DVTLNS66C06D643F	DE VITA ALFONSO	Privato	No	204,24	0,00	204,24	0,00
CBBPN62D45Z404D	IACOBBE PINA	Privato	No	282,97	0,00	282,97	0,00
MRNMTR50P49G487D	MARINO MARIA TERESA	Privato	No	8.913,21	0,00	8.913,21	0,00
00960660702	SICOP SRL	Impresa	No	321.104,18	0,00	321.104,18	0,00
TRRMTN51M20B904O	TORRE MATTEANTONIO	Privato	No	51,06	0,00	51,06	0,00
			Totali	369.519,63	0,00	369.519,63	0,00

Previsioni di Spesa

Progetto 410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali
Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)
Stato del progetto Liquidato

Fondo FEOGA

		PREVISIONE DI SPESA ANNUALE				
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno
2002	Avvio	0,00	0,00	266.424,10	0,00	266.424,10
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	266.424,10	0,00	266.424,10
2003	Avvio	103.752,63	0,00	0,00	0,00	103.752,63
	Previsto Effettivo	103.752,63	0,00	0,00	0,00	103.752,63
TOTALI	Avvio	103.752,63	0,00	266.424,10	0,00	370.176,73
	Previsto Effettivo	103.752,63	0,00	266.424,10	0,00	370.176,73
	Totale Pagamenti	32.362,10	0,00	0,00	234.776,84	267.138,94

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Effettivo Ammesso R.P.	370.176,73			Effettivo Ammesso B.F.	370.176,73
Totale Prenotato R.P.	370.176,73	Disimpegnato	-77.742,56	Totale Liquidato BF	0,00
Totale Impegnato RP	370.176,73	Disimpegnato	77.742,56	Totale Pagato BF Quota Pubblica	369.519,63
Totale Liquidato RP	369.519,63			Totale Pagato BF Quota Privata	0,00
Totale Pagato RP Quota Pubblica	369.519,63	Revocati	0,00	Totale Mandati Revocati BF	0,00
Totale Pagato RP Quota Privata	0,00	Revocati	0,00	Totale Mandati Sospesi BF	0,00
Rendicontabile RP	0,00			Totale Mandati Rettificati BF	0,00

IMPEGNI QUOTA REGIONE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Impegno	Totale Pagato
2000	1095410	2001	35	03/08/2001		27/08/2001	DDS 555/AGR	27.763,25	27.713,97
TOTALI QUOTA REGIONE								27.763,25	27.713,97

IMPEGNI QUOTA STATO E UE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Impegno	Totale Pagato
2000	1092410	2001	34	03/08/2001		27/08/2001	DDS 555/AGR	342.413,48	341.805,66
TOTALI QUOTA STATO E UE								342.413,48	341.805,66

DISIMPEGNI QUOTA REGIONE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Disimpegno
2000	1095410	2001	35	03/08/2001		27/08/2001	DDS 555/AGR	5.830,69
TOTALI QUOTA REGIONE								5.830,69

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

DISIMPEGNI QUOTA STATO E UE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Disimpegno
2000	1092410	2001	34	03/08/2001		27/08/2001	DDS 555/AGR	71.911,87
TOTALI QUOTA STATO E UE								71.911,87

MANDATI EMESSI DALLA REGIONE PUGLIA QUOTA REGIONE

Esercizio	Numero mandato	Data emissione	Importo mandato	Quota pubbl. rendicontab. -regime aiuti-	Quota privata	Quota privato rendicontab. -regime aiuti-	Destinatario Ragione Sociale	Tipo	Estremi capitolo	Estremi impegno	Descrizione Atto/ Causale
2002	12983	28/11/2002	19.981,81	19.981,81	0,00	0,00	80003230713	E	2000 1095410	2001 35	D.D.S. n. 986 06/11/2002
	Totale	2002	19.981,81	19.981,81	0,00	0,00					
2003	13910	19/11/2003	5.519,17	5.519,17	0,00	0,00	80003230713	E	2000 1095410	2001 35	D.D.S. n. 1072 03/11/2003
	Totale	2003	5.519,17	5.519,17	0,00	0,00					
2005	1072	17/02/2005	2.212,99	2.212,99	0,00	0,00	80003230713	E	2000 1095410	2001 35	D.D.S. n. 29/Agr. del 21/01/05 ATTO DIRIGENZIALE 29 19/01/2005
	Totale	2005	2.212,99	2.212,99	0,00	0,00					
TOTALI QUOTA REGIONE			27.713,97	27.713,97	0,00	0,00					

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali			
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)		Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato			

MANDATI EMESSI DALLA REGIONE PUGLIA QUOTA STATO E UE

Esercizio	Numero mandato	Data emissione	Importo mandato	Quota pubbl. rendicontab. -regime aiuti-	Quota privata	Quota privato rendicontab. -regime aiuti-	Destinatario Ragione Sociale	Tipo	Estremi capitolo	Estremi impegno	Descrizione Atto/ Causale
2002	12982	28/11/2002	246.442,29	246.442,29	0,00	0,00	80003230713	E	2000 1092410	2001 34	D.D.S. n. 986 06/11/2002
	Totale	2002	246.442,29	246.442,29	0,00	0,00					
2003	13909	19/11/2003	68.069,77	68.069,77	0,00	0,00	80003230713	E	2000 1092410	2001 34	D.D.S. n. 1072 03/11/2003
	Totale	2003	68.069,77	68.069,77	0,00	0,00					
2005	1037	17/02/2005	27.293,60	27.293,60	0,00	0,00	80003230713	E	2000 1092410	2001 34	D.D.S. n. 29/Agr. del 21/01/05 ATTO DIRIGENZIALE 29 19/01/2005
	Totale	2005	27.293,60	27.293,60	0,00	0,00					
TOTALI QUOTA STATO E UE			341.805,66	341.805,66	0,00	0,00					

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali			
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)		Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato			

Effettivo Ammesso R.P.	370.176,73			Effettivo Ammesso B.F.	370.176,73
Totale Prenotato R.P.	370.176,73	Disimpegnato	-77.742,56	Totale Liquidato BF	0,00
Totale Impegnato RP	370.176,73	Disimpegnato	77.742,56	Totale Pagato BF Quota Pubblica	369.519,63
Totale Liquidato RP	369.519,63			Totale Pagato BF Quota Privata	0,00
Totale Pagato RP Quota Pubblica	369.519,63			Totale Mandati Revocati BF	0,00
Totale Pagato RP Quota Privata	0,00			Totale Mandati Sospesi BF	0,00
Rendicontabile RP	0,00			Totale Mandati Rettificati BF	0,00
Totale Mandati Revocati RP	0,00				

PAGAMENTI VALIDATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata
2002	1411	18/12/2002		BONIFICO	liquidazione 1° SAL in favore dell'impresa appaltatrice.	00960660702 SICOP SRL	I	234.062,00	0,00
Totali 2002								234.062,00	0,00
2003	14	07/01/2003		PAGAMENTO	liquidazione specifica progettazione e direzione lavori sul 1° SAL	BRNNTN63S11D643H BERNAUDO ANTONIO	P	32.362,10	0,00
	1343	24/11/2003		BONIFICO	ripartizione fondo ex art 18 - L. nr.109/94	DLSPTR44T16B904U DE LISI PIETRO	P	204,24	0,00
	1344	24/11/2003		BONIFICO	ripartizione fondo ex art.18 - L. 109/94	DLSMCS65A70D643T DE LISI MONICA STEFANIA	P	51,06	0,00
	1345	24/11/2003		BONIFICO	ripartizione fondo ex art.18 - L. 109/94.	TRRMTN51M20B904O TORRE MATTEA ANTONIO	P	51,06	0,00
	1346	24/11/2003		BONIFICO	ripartizione fondo ex. Art.18 - L. 109/94.	DVTLNS66C06D643F DE VITA ALFONSO	P	204,24	0,00
	1364	24/11/2003		BONIFICO	liquidazione acconto fondo ex art.18 - L. 109/94.	CBBPN62D45Z404D IACOBBE PINA	P	204,24	0,00
Totali 2003								33.076,94	0,00
2004	49	14/01/2004		BONIFICO	liquidazione acconto sul 2° ed ultimo S.A.L.	00960660702 SICOP SRL	I	65.103,12	0,00
	54	14/01/2004		BONIFICO	liquidaz. Specifica coordinatore sicurezza in fase di progettaz. ed esecuzione su 1° SAL	MRNMTR50P49G487D MARINO MARIA TERESA	P	7.566,75	0,00
	1210	24/09/2004		BONIFICO	liquidazione saldo fondo ex. Art.18 - L. 109/94	CBBPN62D45Z404D IACOBBE PINA	P	78,73	0,00

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto	410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

PAGAMENTI VALIDATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata
2004							Totali 2004	72.748,60	0,00
2005	371	13/04/2005		BONIFICO	saldo competenze al direttore dei lavori	BRNNTN63S11D643H BERNAUDO ANTONIO	P	4.677,71	0,00
	372	13/04/2005		BONIFICO	saldo competenze al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	MRNMTR50P49G487D MARINO MARIA TERESA	P	1.346,46	0,00
	373	13/04/2005		BONIFICO	liquidazione specifica al collaudatore	CRRNCL67A 15B904X CARRASSI NICOLA	P	1.668,86	0,00
	374	13/04/2005		BONIFICO	liquidazione SALDO LAVORI all'impresa appaltatrice	00960660702 SICOP SRL	I	1.605,64	0,00
	380	14/04/2005		BONIFICO	liquidazione saldo fattura sul 2° ed ultimo SAL	00960660702 SICOP SRL	I	20.333,42	0,00
							Totali 2005	29.632,09	0,00

PAGAMENTI REVOCATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data atto revoca	Motivo revoca	Tipo pagamento	Revocato Da	Causale pagamento	Ragione sociale	Tipo	Importo pagamento	Quota privata
2003	14	07/01/2003			BONIFICO		liquidaz. Specifica coordinatore sicurezza in fase di progettaz. ed esecuzione su 1° SAL	MRNMTR50P49G487D MARINO MARIA TERESA	P	0,00	0,00
									Totali 2003	0,00	0,00

Stato di Avanzamento Fisico

Progetto 410A010019 Sistemazione e ammodernamento strade rurali
Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)
Stato del progetto Liquidato

Fondo FEOGA

Indicatore	Unità di Misura	Valore programmato	Costo programmato	Valore avvio	Costo avvio	Valore rilevato	Costo rilevato	Data rilevazione
Strade rurali realizzate e/o migliorate	Km	3,32	457.681,52	3,32	370.176,73	3,32	369.519,63	06/10/2003
Spese Lavori/Spese Sostenute	%	69,53	0,00	69,53	0,00	69,53	0,00	05/10/2004

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Rapporto Informativo