

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Stampa	Rapporto Informativo
Nome file	E:\mir\pdf\MIPRRPRG_410A010023.PDF
Data stampa	08/01/2010 11:56

Identificativo Progetto: 410A010023

Informazioni Generali

Progetto	410A010023 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Descrizione Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Beneficiario Finale Esterno 00081030744 - COMUNE DI MESAGNE

R.U.P. Ing. Rosabianca Morleo

Telefono 0831731241

Fax 0831777403

Email ingmorleo@tiscalinet.it

R.M. Nicola Dattoma

Ufficio competente SETTORE AGRICOLTURA

Iter proc.le di misura 410-000001

Data ammissibilità 11/06/2001

Data aggiudicazione 07/12/2001

Data avvio validità 07/12/2001

Data chiusura validità 30/09/2003

Graduatoria **Tipo Atto** DELIBERA

Numero Cifra 338

Data 11/06/2001

Cod. Cifra

Descrizione Delibera Dirigenziale Settore Agricoltura

Posizione 24

**Procedure am m.,
tecniche e finanziarie** a regia regionale

Tipo di operazione Realizzazione opere pubbliche

APQ

PIT Concorrente

PIS Concorrente

PIA Concorrente

Categoria di intervento U.E. 1309 Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura

Tipo Progetto Interventi sulle strade rurali

Sottoprogetto Nessuno

Tipo Investimento Ristrutturazione

Ambiente SENZA CONSEGUENZE AMBIENTALI

Pari Opportunità NEUTRO

Saldo -

Informazioni Generali

Progetto	410A010023 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Importo Previsto	482.887,20		
Importo Previsto Richiesto/ Richiesto Ammissibile	482.887,20		
Importo Ammesso a Finanziamento	482.887,20		
Importo Effettivo Ammesso R.P.	385.955,09	Importo Effettivo Ammesso B.F.	385.955,09
di cui: Importo Comunita	289.466,32	75,00 %	di cui: Importo Comunita
Importo Centrale	67.542,14	17,50 %	Importo Centrale
Importo Regione	28.946,63	7,50 %	Importo Regione
Importo Locale	0,00	0,00 %	Importo Locale
Importo Altri	0,00	0,00 %	Importo Altri
Importo Privato	0,00	0,00 %	Importo Privato

RIEPILOGO BILANCIO REGIONALE

UE + STATO				
Capitolo	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato
1092410	357.008,46	357.008,46	357.008,46	357.008,46
Totali	357.008,46	357.008,46	357.008,46	357.008,46

REGIONE				
Capitolo	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato
1095410	28.946,63	28.946,63	28.946,63	28.946,63
Totali	28.946,63	28.946,63	28.946,63	28.946,63

LOCALIZZAZIONE

TIPO AREA Rurale

COMUNI

Prov. BR **Comune** MESAGNE

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010023 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

BENEFICIARIO FINALE:

Ente	COMUNE DI MESAGNE	
Partita Iva	00081030744	Codice fiscale
Indirizzo	Via Roma, 2	
Comune	MESAGNE	Prov. BR

Capogruppo	NO
-------------------	----

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis	SI
---	----

Attestato de minimis

Importo Richiesto	482.887,20		
Importo Richiesto Ammissibile	482.887,20		
Importo Concesso Pubblico	385.955,09	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	385.955,09	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010023 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Impresa	PANARESE LUIGI		
Partita Iva	00567630751	Codice fiscale	
Indirizzo	Via San Martino 20		
Comune	VEGLIE		Prov. LE
	Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione		
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis	NO		
Attestato de minimis	NO		
Importo Richiesto	360.669,37		
Importo Richiesto Ammissibile	360.669,37		
Importo Concesso Pubblico	360.669,37	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	360.669,37	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010023 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	PROFILO CARMELO		
Partita Iva	01839900741	Codice fiscale	PRFCML69C27F152X
Indirizzo	Via L. A .Resta		
Comune	MESAGNE		Prov. BR
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis	NO		
Attestato de minimis	NO		
Importo Richiesto	25.285,72		
Importo Richiesto Ammissibile	25.285,72		
Importo Concesso Pubblico	25.285,72	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	25.285,72	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Stato di Avanzamento Procedurale

Progetto	410A010023 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Iter proc.le di misura 410-000001 1°Bando per interventi di ammodernamento strade rurali extraurbane esistenti - 2001

Num. Seq.	Indicatore Procedurale	Data Prevista	Data Prevista Aggiornata	Data Effettiva	Motivazione
10	Studio di fattibilita				
a 20	Progetto preliminare				
a 30	Progetto definitivo				
a 40	Progetto esecutivo	27/08/2001	27/08/2001	27/08/2001	
b 50	Pubblicita gare di appalto		30/10/2001	30/10/2001	
60	Presentazione offerte di appalto				
c 70	Aggiudicazione appalto	07/12/2001	07/12/2001	07/12/2001	
d 80	Stipula contratto	12/02/2002	12/02/2002	12/02/2002	
e 90	Avvio lavori	07/12/2001	07/12/2001	07/12/2001	
100	I SAL	17/06/2002	17/06/2002	17/06/2002	
110	II SAL				
120	III SAL				
f 130	Conclusione lavori progetto	04/06/2002	04/06/2002	19/08/2002	
g 140	Collaudo	24/09/2002	24/09/2002	24/09/2002	
h 150	Entrata in funzione	24/09/2002	24/09/2002	24/09/2002	

Variazioni di Progetto

Progetto	410A010023 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Tipo Variazione	Data Fine Progetto		
Variante			
Estremi Atto	Ufficio		
	Codice Cifra	Numero Cifra	Data
	Tipo		
	Oggetto	Restringimento della sede stradale a causa della modifica intervenuta (senza variazione di spesa).	
	Data di Chiusura	Variata in	
	Importo Progetto	451.710,52	Variato in 451.710,52
	Quota Comunità	338.782,89	Variata in 338.782,89
	Quota Centrale	79.049,34	Variata in 79.049,34
	Quota Regione	33.878,29	Variata in 33.878,29
	Quota Locale	0,00	Variata in 0,00
	Quota Altri	0,00	Variata in 0,00
	Quota Privato	0,00	Variata in 0,00

Variazioni di Progetto

Progetto	410A010023 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Tipo Variazione	Disimpegno			Data Fine Progetto
Estremi Atto	Ufficio	030	SETTORE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	
	Codice Cifra	030/DIR/2003/00157	Numero Cifra	157
	Data	27/03/2003		
	Tipo	DIR ATTO DIRIGENZIALE		
	Oggetto	Dichiarazione di economie di spesa vincolate.		
	Data di Chiusura		Variata in	
	Importo Progetto	451.710,52	Variato in	451.710,52
	Quota Comunità	338.782,89	Variata in	338.782,89
	Quota Centrale	79.049,34	Variata in	79.049,34
	Quota Regione	33.878,29	Variata in	33.878,29
	Quota Locale	0,00	Variata in	0,00
	Quota Altri	0,00	Variata in	0,00
	Quota Privato	0,00	Variata in	0,00

Azioni

Azione A

Importo Richiesto	451.710,52	Variato in	451.710,52
Quota Comunità	338.782,89	Variata in	338.782,89
Quota Centrale	79.049,34	Variata in	79.049,34
Quota Regione	33.878,29	Variata in	33.878,29
Quota Locale	0,00	Variata in	0,00
Quota Altri	0,00	Variata in	0,00
Quota Privato	0,00	Variata in	0,00

Soggetti

COMUNE DI MESAGNE	Ente	Importo Finanziato Pubblico	451.710,52	Variato in	451.710,52	Revoca	No
		Importo Finanziato Privato	0,00	Variato in	0,00		

Variazioni di Progetto

Progetto	410A010023 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Tipo Variazione	Disimpegno			Data Fine Progetto	
Estremi Atto	Ufficio	030	SETTORE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE		
	Codice Cifra	030/DIR/2006/00102	Numero Cifra	102	Data 24/02/2006
	Tipo	DIR ATTO DIRIGENZIALE			
	Oggetto	Dichiarazione di economie di spesa vincolate in esito alla chiusura del progetto.			
	Data di Chiusura		Variata in		
	Importo Progetto	451.710,52	Variato in		385.955,09
	Quota Comunità	338.782,89	Variata in		289.466,32
	Quota Centrale	79.049,34	Variata in		67.542,14
	Quota Regione	33.878,29	Variata in		28.946,63
	Quota Locale	0,00	Variata in		0,00
	Quota Altri	0,00	Variata in		0,00
	Quota Privato	0,00	Variata in		0,00

Azioni

Azione A

Importo Richiesto	451.710,52	Variato in	385.955,09
Quota Comunità	338.782,89	Variata in	289.466,32
Quota Centrale	79.049,34	Variata in	67.542,14
Quota Regione	33.878,29	Variata in	28.946,63
Quota Locale	0,00	Variata in	0,00
Quota Altri	0,00	Variata in	0,00
Quota Privato	0,00	Variata in	0,00

Soggetti

COMUNE DI MESAGNE	Ente	Importo Finanziato Pubblico	451.710,52	Variato in	385.955,09	Revoca	No
		Importo Finanziato Privato	0,00	Variato in	0,00		

Soggetti Destinatari Riepilogativo

Progetto	410A010023 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato	
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata
PNRLGU49B07L711E	PANARESE LUIGI	Impresa	No	360.669,37	0,00	360.669,37	0,00
PRFCML69C27F152X	PROFILO CARMELO	Privato	No	25.285,72	0,00	25.285,72	0,00
			Totali	385.955,09	0,00	385.955,09	0,00

Previsioni di Spesa

Progetto 410A010023 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

		PREVISIONE DI SPESA ANNUALE				
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno
2002	Avvio	175.000,00	0,00	165.000,00	0,00	340.000,00
	Previsto Effettivo	175.000,00	0,00	165.000,00	0,00	340.000,00
2003	Avvio	111.710,52	0,00	0,00	0,00	111.710,52
	Previsto Effettivo	45.955,09	0,00	0,00	0,00	45.955,09
TOTALI	Avvio	286.710,52	0,00	165.000,00	0,00	451.710,52
	Previsto Effettivo	220.955,09	0,00	165.000,00	0,00	385.955,09
	Totale Pagamenti	0,00	25.285,72	352.045,03	8.624,34	385.955,09

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto 410A010023 Sistemazione e ammodernamento strade rurali
Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)
Stato del progetto Liquidato

Fondo FEOGA

Effettivo Ammesso R.P.	385.955,09			Effettivo Ammesso B.F.	385.955,09
Totale Prenotato R.P.	385.955,09	Disimpegnato	-86.632,25	Totale Liquidato BF	0,00
Totale Impegnato RP	385.955,09	Disimpegnato	86.632,25	Totale Pagato BF Quota Pubblica	385.955,09
Totale Liquidato RP	385.955,09			Totale Pagato BF Quota Privata	0,00
Totale Pagato RP Quota Pubblica	385.955,09	Revocati	0,00	Rettificati	0,00
Totale Pagato RP Quota Privata	0,00	Revocati	0,00	Rettificati	0,00
Rendicontabile RP	0,00			Totale Mandati Revocati BF	0,00
				Totale Mandati Sospesi BF	0,00
				Totale Mandati Rettificati BF	0,00

IMPEGNI QUOTA REGIONE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Impegno	Totale Pagato
2000	1095410	2001	24	02/08/2001		27/08/2001	DDS 568/AGR	28.946,63	28.946,63
TOTALI QUOTA REGIONE								28.946,63	28.946,63

IMPEGNI QUOTA STATO E UE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Impegno	Totale Pagato
2000	1092410	2001	24	02/08/2001		27/08/2001	DDS 568/AGR	357.008,46	357.008,46
TOTALI QUOTA STATO E UE								357.008,46	357.008,46

DISIMPEGNI QUOTA REGIONE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Disimpegno
2000	1095410	2001	24	02/08/2001		27/08/2001	DDS 568/AGR	6.497,42
TOTALI QUOTA REGIONE								6.497,42

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto	410A010023 Sistemazione e ammodernamento strade rurali			
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)		Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato			

DISIMPEGNI QUOTA STATO E UE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Disimpegno
2000	1092410	2001	24	02/08/2001		27/08/2001	DDS 568/AGR	80.134,83
TOTALI QUOTA STATO E UE								80.134,83

MANDATI EMESSI DALLA REGIONE PUGLIA QUOTA REGIONE

Esercizio	Numero mandato	Data emissione	Importo mandato	Quota pubbl. rendicontab. -regime aiuti-	Quota privata	Quota privato rendicontab. -regime aiuti-	Destinatario Ragione Sociale	Tipo	Estremi capitolo	Estremi impegno	Descrizione Atto/ Causale
2002	8443	01/08/2002	26.403,38	26.403,38	0,00	0,00	00081030744	E	2000 1095410	2001 24	D.D.S. n. 505 03/07/2002
	Totale	2002	26.403,38	26.403,38	0,00	0,00					
2003	2914	10/03/2003	1.467,71	1.467,71	0,00	0,00	00081030744	E	2000 1095410	2001 24	D.D.S. n. 92 27/02/2003
	10495	08/09/2003	1.075,54	1.075,54	0,00	0,00	00081030744	E	2000 1095410	2001 24	D.D.S. n. 765 08/08/2003
	Totale	2003	2.543,25	2.543,25	0,00	0,00					
TOTALI QUOTA REGIONE			28.946,63	28.946,63	0,00	0,00					

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto 410A010023 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

MANDATI EMESSI DALLA REGIONE PUGLIA QUOTA STATO E UE

Esercizio	Numero mandato	Data emissione	Importo mandato	Quota pubbl. rendicontab. -regime aiuti-	Quota privata	Quota privato rendicontab. -regime aiuti-	Destinatario Ragione Sociale	Tipo	Estremi capitolo	Estremi impegno	Descrizione Atto/ Causale
2002	8442	01/08/2002	325.641,65	325.641,65	0,00	0,00	00081030744	E	2000 1092410	2001 24	D.D.S. n. 505 03/07/2002
	Totale	2002	325.641,65	325.641,65	0,00	0,00					
2003	2912	10/03/2003	18.101,77	18.101,77	0,00	0,00	00081030744	E	2000 1092410	2001 24	D.D.S. n. 92 27/02/2003
	10494	08/09/2003	13.265,04	13.265,04	0,00	0,00	00081030744	E	2000 1092410	2001 24	D.D.S. n. 765 08/08/2003
	Totale	2003	31.366,81	31.366,81	0,00	0,00					
TOTALI QUOTA STATO E UE			357.008,46	357.008,46	0,00	0,00					

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto	410A010023 Sistemazione e ammodernamento strade rurali			
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)		Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato			

Effettivo Ammesso R.P.	385.955,09			Effettivo Ammesso B.F.	385.955,09
Totale Prenotato R.P.	385.955,09	Disimpegnato	-86.632,25	Totale Liquidato BF	0,00
Totale Impegnato RP	385.955,09	Disimpegnato	86.632,25	Totale Pagato BF Quota Pubblica	385.955,09
Totale Liquidato RP	385.955,09			Totale Pagato BF Quota Privata	0,00
Totale Pagato RP Quota Pubblica	385.955,09			Totale Mandati Revocati BF	0,00
Totale Pagato RP Quota Privata	0,00			Totale Mandati Sospesi BF	0,00
Rendicontabile RP	0,00			Totale Mandati Rettificati BF	0,00
Totale Mandati Revocati RP	0,00				

PAGAMENTI VALIDATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata
2002	2588	26/08/2002		BONIFICO	Manutenzione straordinaria strada comunale n.37	PNRLGU49B07L711E PANARESE LUIGI	I	352.045,03	0,00
Totali 2002								352.045,03	0,00
2003	1616	16/05/2003		BONIFICO	Nulla	PRFCML69C27F152X PROFILO CARMELO	P	25.285,72	0,00
	3569	23/10/2003		BONIFICO	Liquidazione stato finale	PNRLGU49B07L711E PANARESE LUIGI	I	8.624,34	0,00
Totali 2003								33.910,06	0,00

Stato di Avanzamento Fisico

Progetto 410A010023 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

Indicatore	Unità di Misura	Valore programmato	Costo programmato	Valore avvio	Costo avvio	Valore rilevato	Costo rilevato	Data rilevazione
Strade rurali realizzate e/o migliorate	Km	9,39	482.887,20	9,39	385.955,09	9,39	385.955,09	02/02/2003
Spese Lavori/Spese Sostenute	%	75,47	0,00	75,47	0,00	77,87	0,00	22/07/2003

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Rapporto Informativo