

**Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

**Sistema MIR**

---

<b>Stampa</b>	<b>Rapporto Informativo</b>
<b>Nome file</b>	<b>E:\mir\pdf\MIPRRPRG_410A010044.PDF</b>
<b>Data stampa</b>	<b>08/01/2010 11:38</b>

**Identificativo Progetto: 410A010044**

## Informazioni Generali

<b>Progetto</b>	410A010044 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
<b>Misura</b>	4.10	Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	<b>Fondo</b> FEOGA
<b>Stato del progetto</b>	Liquidato		

**Descrizione** Sistemazione e ammodernamento strade rurali

**Beneficiario Finale Esterno** 84001130719 - COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS

**R.U.P.** Ing. Pasquale Pitullo

**Telefono** 0882833976

**Fax** 0882831410

**Email** utc.sanmarco@tin.it

**R.M.** Nicola Dattoma

**Ufficio competente** SETTORE AGRICOLTURA

**Iter proc.le di misura** 410-000001

**Data ammissibilità** 11/06/2001

**Data aggiudicazione** 30/05/2002

**Data avvio validità** 19/07/2002

**Data chiusura validità** 30/12/2003

**Graduatoria** **Tipo Atto** DELIBERA

**Numero Cifra** 338

**Data** 11/06/2001

**Cod. Cifra**

**Descrizione** Delibera Dirigenziale Settore Agricoltura

**Posizione** 29

**Procedure amm., tecniche e finanziarie** a regia regionale

**Tipo di operazione** Realizzazione opere pubbliche

**APQ**

**PIT Concorrente**

**PIS Concorrente**

**PIA Concorrente**

**Categoria di intervento U.E.** 1309 Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura

**Tipo Progetto** Interventi sulle strade rurali

**Sottoprogetto** Nessuno

**Tipo Investimento** Ristrutturazione

**Ambiente** SENZA CONSEGUENZE AMBIENTALI

**Pari Opportunità** NEUTRO

**Saldo** -

## Informazioni Generali

<b>Progetto</b>	410A010044 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
<b>Misura</b>	4.10	Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	<b>Fondo</b> FEOGA
<b>Stato del progetto</b>	Liquidato		

<b>Importo Previsto</b>	462.339,45		
<b>Importo Previsto Richiesto/ Richiesto Ammissibile</b>	462.339,45		
<b>Importo Ammesso a Finanziamento</b>	462.339,45		
<b>Importo Effettivo Ammesso R.P.</b>	<b>355.273,97</b>	<b>Importo Effettivo Ammesso B.F.</b>	<b>355.273,97</b>
di cui: <b>Importo Comunita</b>	266.455,48	75,00 %	di cui: <b>Importo Comunita</b>
<b>Importo Centrale</b>	62.172,94	17,50 %	<b>Importo Centrale</b>
<b>Importo Regione</b>	26.645,55	7,50 %	<b>Importo Regione</b>
<b>Importo Locale</b>	0,00	0,00 %	<b>Importo Locale</b>
<b>Importo Altri</b>	0,00	0,00 %	<b>Importo Altri</b>
<b>Importo Privato</b>	0,00	0,00 %	<b>Importo Privato</b>

### RIEPILOGO BILANCIO REGIONALE

UE + STATO				
Capitolo	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato
1092410	328.628,42	328.628,42	328.628,42	328.628,42
<b>Totale</b>	<b>328.628,42</b>	<b>328.628,42</b>	<b>328.628,42</b>	<b>328.628,42</b>

REGIONE				
Capitolo	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato
1095410	26.645,55	26.645,55	26.645,55	26.645,55
<b>Totale</b>	<b>26.645,55</b>	<b>26.645,55</b>	<b>26.645,55</b>	<b>26.645,55</b>

### LOCALIZZAZIONE

**TIPO AREA**            Rurale

#### COMUNI

**Prov. FG**        **Comune** SAN MARCO IN LAMIS

**Soggetti Destinatari**


---

<b>Progetto</b>	410A010044 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
<b>Misura</b>	4.10 Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	<b>Fondo</b> FEOGA
<b>Stato del Progetto</b>	Liquidato	

---

**BENEFICIARIO FINALE:**

<b>Ente</b>	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS		
<b>Partita Iva</b>	84001130719	<b>Codice fiscale</b>	
<b>Indirizzo</b>	Sede Municipale		
<b>Comune</b>	SAN MARCO IN LAMIS		<b>Prov.</b> FG

**Capogruppo** NO

**Associato in**

**Soggetto al controllo del de minimis** SI

**Attestato de minimis**

<b>Importo Richiesto</b>	462.339,45		
<b>Importo Richiesto Ammissibile</b>	462.339,45		
<b>Importo Concesso Pubblico</b>	355.273,97	<b>Quota Privata</b>	0,00
<b>Totale Pagato Pubblico</b>	355.273,97	<b>Quota Privata</b>	0,00
<b>Residuo da Liquidare Pubblico</b>	0,00		

**Soggetti Destinatari**

<b>Progetto</b>	410A010044 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
<b>Misura</b>	4.10 Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	<b>Fondo</b> FEOGA
<b>Stato del Progetto</b>	Liquidato	

**SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:**

<b>Soggetto privato</b>	Bellantuono Michele		
<b>Partita Iva</b>	01930170715	<b>Codice fiscale</b>	BLLMHL60C29D643X
<b>Indirizzo</b>	Via Lamedica, 3B		
<b>Comune</b>	TORREMAGGIORE		<b>Prov.</b> FG

<b>Capogruppo</b>	NO
<b>Associato in</b>	
<b>Soggetto al controllo del de minimis</b>	NO
<b>Attestato de minimis</b>	NO

<b>Importo Richiesto</b>	13.726,84		
<b>Importo Richiesto Ammissibile</b>	13.726,84		
<b>Importo Concesso Pubblico</b>	13.726,84	<b>Quota Privata</b>	0,00
<b>Totale Pagato Pubblico</b>	13.534,84	<b>Quota Privata</b>	0,00
<b>Residuo da Liquidare Pubblico</b>	192,00		

**Soggetti Destinatari**

<b>Progetto</b>	410A010044 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
<b>Misura</b>	4.10 Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	<b>Fondo</b> FEOGA
<b>Stato del Progetto</b>	Liquidato	

**SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:**

<b>Impresa</b>	CAGIANO FRANCESCO		
<b>Partita Iva</b>	01406200715	<b>Codice fiscale</b>	
<b>Indirizzo</b>	VIA SILVIO PELLICO N. 36		
<b>Comune</b>	FOGGIA		<b>Prov.</b> FG
	Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione		
<b>Capogruppo</b>	NO		
<b>Associato in</b>			
<b>Soggetto al controllo del de minimis</b>	NO		
<b>Attestato de minimis</b>	NO		
<b>Importo Richiesto</b>	324.844,34		
<b>Importo Richiesto Ammissibile</b>	324.844,34		
<b>Importo Concesso Pubblico</b>	324.844,34	<b>Quota Privata</b>	0,00
<b>Totale Pagato Pubblico</b>	324.769,09	<b>Quota Privata</b>	0,00
<b>Residuo da Liquidare Pubblico</b>	75,25		

**Soggetti Destinatari**

<b>Progetto</b>	410A010044 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
<b>Misura</b>	4.10 Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	<b>Fondo</b> FEOGA
<b>Stato del Progetto</b>	Liquidato	

**SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:**

<b>Soggetto privato</b>	Pitullo Pasquale		
<b>Partita Iva</b>		<b>Codice fiscale</b>	PTLPQL47T12H985N
<b>Indirizzo</b>	Via celano		
<b>Comune</b>	SAN MARCO IN LAMIS		<b>Prov.</b> FG

<b>Capogruppo</b>	NO
<b>Associato in</b>	
<b>Soggetto al controllo del de minimis</b>	NO
<b>Attestato de minimis</b>	NO

<b>Importo Richiesto</b>	3.245,09		
<b>Importo Richiesto Ammissibile</b>	3.245,09		
<b>Importo Concesso Pubblico</b>	3.245,09	<b>Quota Privata</b>	0,00
<b>Totale Pagato Pubblico</b>	3.245,08	<b>Quota Privata</b>	0,00
<b>Residuo da Liquidare Pubblico</b>	0,01		

**Soggetti Destinatari**

<b>Progetto</b>	410A010044 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
<b>Misura</b>	4.10 Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	<b>Fondo</b> FEOGA
<b>Stato del Progetto</b>	Liquidato	

**SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:**

<b>Soggetto privato</b>	Trematore Cesare		
<b>Partita Iva</b>		<b>Codice fiscale</b>	TRMCSR53R08A662T
<b>Indirizzo</b>	Via Marconi, 4		
<b>Comune</b>	BARI		<b>Prov.</b> BA
<b>Capogruppo</b>	NO		
<b>Associato in</b>			
<b>Soggetto al controllo del de minimis</b>	NO		
<b>Attestato de minimis</b>	NO		
<b>Importo Richiesto</b>	13.457,70		
<b>Importo Richiesto Ammissibile</b>	13.457,70		
<b>Importo Concesso Pubblico</b>	13.457,70	<b>Quota Privata</b>	0,00
<b>Totale Pagato Pubblico</b>	12.814,75	<b>Quota Privata</b>	0,00
<b>Residuo da Liquidare Pubblico</b>	642,95		



## Stato di Avanzamento Procedurale

<b>Progetto</b>	410A010044 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
<b>Misura</b>	4.10	Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	<b>Fondo</b> FEOGA
<b>Stato del progetto</b>	Liquidato		

**Iter proc.le di misura** 410-000001      1°Bando per interventi di ammodernamento strade rurali extraurbane esistenti - 2001

Num. Seq.	Indicatore Procedurale	Data Prevista	Data Prevista Aggiornata	Data Effettiva	Motivazione
10	Studio di fattibilita				
a 20	Progetto preliminare				
a 30	Progetto definitivo				
a 40	Progetto esecutivo	27/08/2001	27/08/2001	27/08/2001	
b 50	Pubblicita gare di appalto	14/12/2001	14/12/2001	14/12/2001	
60	Presentazione offerte di appalto				
c 70	Aggiudicazione appalto	30/05/2002	30/05/2002	30/05/2002	
d 80	Stipula contratto	19/07/2002	19/07/2002	19/07/2002	
e 90	Avvio lavori	22/07/2002	22/07/2002	22/07/2002	
100	I SAL	13/12/2001	13/12/2001	13/12/2002	
110	II SAL				
120	III SAL				
f 130	Conclusione lavori progetto	18/03/2003	18/03/2003	13/06/2003	
g 140	Collaudo	13/06/2003	13/06/2003	13/06/2003	
h 150	Entrata in funzione	13/06/2003	13/06/2003	13/06/2003	

## Variazioni di Progetto

<b>Progetto</b>	410A010044 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
<b>Misura</b>	4.10	Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	<b>Fondo</b> FEOGA
<b>Stato del progetto</b>	Liquidato		

Tipo Variazione	Data Fine Progetto		
Estremi Atto	Ufficio	Numero Cifra	Data
	Codice Cifra		
	Tipo		
	Oggetto	Miglioramento del fondo stradale in modo da renderlo più resistente.	
	<b>Data di Chiusura</b>	<b>Variata in</b>	
	<b>Importo Progetto</b>	<b>Variato in</b>	355.273,97
	355.543,12		
	<b>Quota Comunità</b>	<b>Variata in</b>	266.455,48
	266.657,34		
	<b>Quota Centrale</b>	<b>Variata in</b>	62.172,95
	62.220,05		
	<b>Quota Regione</b>	<b>Variata in</b>	26.645,55
	26.665,73		
	<b>Quota Locale</b>	<b>Variata in</b>	0,00
	0,00		
	<b>Quota Altri</b>	<b>Variata in</b>	0,00
	0,00		
	<b>Quota Privato</b>	<b>Variata in</b>	0,00
	0,00		

## Variazioni di Progetto

<b>Progetto</b>	410A010044 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
<b>Misura</b>	4.10	Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	<b>Fondo</b> FEOGA
<b>Stato del progetto</b>	Liquidato		

<b>Tipo Variazione</b>	Disimpegno			<b>Data Fine Progetto</b>	
<b>Estremi Atto</b>	<b>Ufficio</b>	030	SETTORE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE		
	<b>Codice Cifra</b>	030/DIR/2003/00157	<b>Numero Cifra</b>	157	<b>Data</b> 27/03/2003
	<b>Tipo</b>	DIR ATTO DIRIGENZIALE			
	<b>Oggetto</b>	Dichiarazione di economie di spesa vincolate.			
	<b>Data di Chiusura</b>		<b>Variata in</b>		
	<b>Importo Progetto</b>	355.543,12	<b>Variato in</b>		355.543,12
	<b>Quota Comunità</b>	266.657,34	<b>Variata in</b>		266.657,34
	<b>Quota Centrale</b>	62.220,05	<b>Variata in</b>		62.220,05
	<b>Quota Regione</b>	26.665,73	<b>Variata in</b>		26.665,73
	<b>Quota Locale</b>	0,00	<b>Variata in</b>		0,00
	<b>Quota Altri</b>	0,00	<b>Variata in</b>		0,00
	<b>Quota Privato</b>	0,00	<b>Variata in</b>		0,00

### Azioni

#### Azione A

<b>Importo Richiesto</b>	355.543,12	<b>Variato in</b>	355.543,12
<b>Quota Comunità</b>	266.657,34	<b>Variata in</b>	266.657,34
<b>Quota Centrale</b>	62.220,05	<b>Variata in</b>	62.220,05
<b>Quota Regione</b>	26.665,73	<b>Variata in</b>	26.665,73
<b>Quota Locale</b>	0,00	<b>Variata in</b>	0,00
<b>Quota Altri</b>	0,00	<b>Variata in</b>	0,00
<b>Quota Privato</b>	0,00	<b>Variata in</b>	0,00

### Soggetti

COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	Ente	<b>Importo Finanziato Pubblico</b>	355.543,12	<b>Variato in</b>	355.543,12	<b>Revoca</b>	No
		<b>Importo Finanziato Privato</b>	0,00	<b>Variato in</b>	0,00		

## Variazioni di Progetto

<b>Progetto</b>	410A010044 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
<b>Misura</b>	4.10	Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	<b>Fondo</b> FEOGA
<b>Stato del progetto</b>	Liquidato		

<b>Tipo Variazione</b>	Disimpegno			<b>Data Fine Progetto</b>
<b>Estremi Atto</b>	<b>Ufficio</b>	030	SETTORE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	
	<b>Codice Cifra</b>	030/DIR/2006/00102	<b>Numero Cifra</b>	102
	<b>Data</b>	24/02/2006		
	<b>Tipo</b>	DIR ATTO DIRIGENZIALE		
	<b>Oggetto</b>	Dichiarazione di economie di spesa vincolate in esito alla chiusura del progetto.		
	<b>Data di Chiusura</b>		<b>Variata in</b>	
	<b>Importo Progetto</b>	355.543,12	<b>Variato in</b>	355.273,97
	<b>Quota Comunità</b>	266.657,34	<b>Variata in</b>	266.455,48
	<b>Quota Centrale</b>	62.220,05	<b>Variata in</b>	62.172,94
	<b>Quota Regione</b>	26.665,73	<b>Variata in</b>	26.645,55
	<b>Quota Locale</b>	0,00	<b>Variata in</b>	0,00
	<b>Quota Altri</b>	0,00	<b>Variata in</b>	0,00
	<b>Quota Privato</b>	0,00	<b>Variata in</b>	0,00

### Azioni

#### Azione A

<b>Importo Richiesto</b>	355.543,12	<b>Variato in</b>	355.273,97
<b>Quota Comunità</b>	266.657,34	<b>Variata in</b>	266.455,48
<b>Quota Centrale</b>	62.220,05	<b>Variata in</b>	62.172,94
<b>Quota Regione</b>	26.665,73	<b>Variata in</b>	26.645,55
<b>Quota Locale</b>	0,00	<b>Variata in</b>	0,00
<b>Quota Altri</b>	0,00	<b>Variata in</b>	0,00
<b>Quota Privato</b>	0,00	<b>Variata in</b>	0,00

### Soggetti

COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	Ente	<b>Importo Finanziato Pubblico</b>	355.543,12	<b>Variato in</b>	355.273,97	<b>Revoca</b>	No
		<b>Importo Finanziato Privato</b>	0,00	<b>Variato in</b>	0,00		

## Soggetti Destinatari Riepilogativo

<b>Progetto</b>	410A010044 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
<b>Misura</b>	4.10	Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	<b>Fondo</b> FEOGA
<b>Stato del progetto</b>	Liquidato		

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato	
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata
BLLMHL60C29D643X	Bellantuono Michele	Privato	No	13.726,84	0,00	13.534,84	0,00
CGNFNC58R16D643C	CAGIANO FRANCESCO	Impresa	No	324.844,34	0,00	324.769,09	0,00
PTLPQL47T12H985N	Pitullo Pasquale	Privato	No	3.245,09	0,00	3.245,08	0,00
TRMCSR53R08A662T	Trematore Cesare	Privato	No	13.457,70	0,00	12.814,75	0,00
			<b>Totali</b>	<b>355.273,97</b>	<b>0,00</b>	<b>354.363,76</b>	<b>0,00</b>

## Previsioni di Spesa

**Progetto** 410A010044 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

**Misura** 4.10 Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

**Fondo** FEOGA

**Stato del progetto** Liquidato

		PREVISIONE DI SPESA ANNUALE				
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno
2002	Avvio	0,00	0,00	18.205,91	0,00	18.205,91
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	17.936,76	0,00	17.936,76
2003	Avvio	334.137,75	0,00	0,00	0,00	334.137,75
	Previsto Effettivo	334.137,75	0,00	3.199,46	0,00	337.337,21
<b>TOTALI</b>	<b>Avvio</b>	<b>334.137,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18.205,91</b>	<b>0,00</b>	<b>352.343,66</b>
	<b>Previsto Effettivo</b>	<b>334.137,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.136,22</b>	<b>0,00</b>	<b>355.273,97</b>
	<b>Totale Pagamenti</b>	<b>21.213,36</b>	<b>0,00</b>	<b>299.331,55</b>	<b>33.818,85</b>	<b>354.363,76</b>

### Stato di Avanzamento Finanziario

<b>Progetto</b>	410A010044 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
<b>Misura</b>	4.10	Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	<b>Fondo</b> FEOGA
<b>Stato del progetto</b>	Liquidato		

<b>Effettivo Ammesso R.P.</b>	355.273,97			<b>Effettivo Ammesso B.F.</b>	355.273,97
<b>Totale Prenotato R.P.</b>	355.273,97	<b>Disimpegnato</b>	-97.203,89	<b>Totale Liquidato BF</b>	0,00
<b>Totale Impegnato RP</b>	355.273,97	<b>Disimpegnato</b>	97.203,89	<b>Totale Pagato BF Quota Pubblica</b>	354.363,76
<b>Totale Liquidato RP</b>	355.273,97			<b>Totale Pagato BF Quota Privata</b>	0,00
<b>Totale Pagato RP Quota Pubblica</b>	355.273,97	<b>Revocati</b>	0,00	<b>Rettificati</b>	0,00
<b>Totale Pagato RP Quota Privata</b>	0,00	<b>Revocati</b>	0,00	<b>Rettificati</b>	0,00
<b>Rendicontabile RP</b>	0,00			<b>Totale Mandati Revocati BF</b>	0,00
				<b>Totale Mandati Sospesi BF</b>	0,00
				<b>Totale Mandati Rettificati BF</b>	0,00

**IMPEGNI QUOTA REGIONE**

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Impegno	Totale Pagato
2000	1095410	2001	31	03/08/2001		27/08/2001	DDS 573/AGR	26.645,55	26.645,55
<b>TOTALI QUOTA REGIONE</b>								<b>26.645,55</b>	<b>26.645,55</b>

**IMPEGNI QUOTA STATO E UE**

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Impegno	Totale Pagato
2000	1092410	2001	30	03/08/2001		27/08/2001	DDS 573/AGR	328.628,42	328.628,42
<b>TOTALI QUOTA STATO E UE</b>								<b>328.628,42</b>	<b>328.628,42</b>

**DISIMPEGNI QUOTA REGIONE**

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Disimpegno
2000	1095410	2001	31	03/08/2001		27/08/2001	DDS 573/AGR	7.290,28
<b>TOTALI QUOTA REGIONE</b>								<b>7.290,28</b>

### Stato di Avanzamento Finanziario

<b>Progetto</b>	410A010044 Sistemazione e ammodernamento strade rurali			
<b>Misura</b>	4.10	Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33)		<b>Fondo</b> FEOGA
<b>Stato del progetto</b>	Liquidato			

#### DISIMPEGNI QUOTA STATO E UE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Disimpegno
2000	1092410	2001	30	03/08/2001		27/08/2001	DDS 573/AGR	89.913,61
<b>TOTALI QUOTA STATO E UE</b>								<b>89.913,61</b>

#### MANDATI EMESSI DALLA REGIONE PUGLIA QUOTA REGIONE

Esercizio	Numero mandato	Data emissione	Importo mandato	Quota pubbl. rendicontab. -regime aiuti-	Quota privata	Quota privato rendicontab. -regime aiuti-	Destinatario Ragione Sociale	Tipo	Estremi capitolo	Estremi impegno	Descrizione Atto/ Causale
2002	12975	28/11/2002	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00	84001130719	E	2000 1095410	2001 31	D.D.S. n. 1020 18/11/2002
	<b>Totale</b>	<b>2002</b>	<b>1.866,60</b>	<b>1.866,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2003	3129	14/03/2003	22.202,17	22.202,17	0,00	0,00	84001130719	E	2000 1095410	2001 31	D.D.S. n. 101 07/03/2003
	14413	24/11/2003	2.576,78	2.576,78	0,00	0,00	84001130719	E	2000 1095410	2001 31	D.D.S. n. 1116/Agr. 10/11/2003
	<b>Totale</b>	<b>2003</b>	<b>24.778,95</b>	<b>24.778,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTALI QUOTA REGIONE</b>			<b>26.645,55</b>	<b>26.645,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					



### Stato di Avanzamento Finanziario

<b>Progetto</b>	410A010044 Sistemazione e ammodernamento strade rurali			
<b>Misura</b>	4.10	Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33)		<b>Fondo</b> FEOGA
<b>Stato del progetto</b>	Liquidato			

**MANDATI EMESSI DALLA REGIONE PUGLIA QUOTA STATO E UE**

Esercizio	Numero mandato	Data emissione	Importo mandato	Quota pubbl. rendicontab. -regime aiuti-	Quota privata	Quota privato rendicontab. -regime aiuti-	Destinatario Ragione Sociale	Tipo	Estremi capitolo	Estremi impegno	Descrizione Atto/ Causale
2002	12973	28/11/2002	23.021,42	23.021,42	0,00	0,00	84001130719	E	2000 1092410	2001 30	D.D.S. n. 1020 18/11/2002
	<b>Totale</b>	<b>2002</b>	<b>23.021,42</b>	<b>23.021,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2003	3128	14/03/2003	273.826,77	273.826,77	0,00	0,00	84001130719	E	2000 1092410	2001 30	D.D.S. n. 101 07/03/2003
	14410	24/11/2003	31.780,23	31.780,23	0,00	0,00	84001130719	E	2000 1092410	2001 30	D.D.S. n. 1116/Agr. 10/11/2003
	<b>Totale</b>	<b>2003</b>	<b>305.607,00</b>	<b>305.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTALI QUOTA STATO E UE</b>			<b>328.628,42</b>	<b>328.628,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

## Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

**Progetto** 410A010044 Sistemazione e ammodernamento strade rurali  
**Misura** 4.10 Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33)  
**Stato del progetto** Liquidato

Fondo FEOGA

<b>Effettivo Ammesso R.P.</b>	355.273,97			<b>Effettivo Ammesso B.F.</b>	355.273,97
<b>Totale Prenotato R.P.</b>	355.273,97	<b>Disimpegnato</b>	-97.203,89	<b>Totale Liquidato BF</b>	0,00
<b>Totale Impegnato RP</b>	355.273,97	<b>Disimpegnato</b>	97.203,89	<b>Totale Pagato BF Quota Pubblica</b>	354.363,76
<b>Totale Liquidato RP</b>	355.273,97			<b>Totale Pagato BF Quota Privata</b>	0,00
<b>Totale Pagato RP Quota Pubblica</b>	355.273,97			<b>Totale Mandati Revocati BF</b>	0,00
<b>Totale Pagato RP Quota Privata</b>	0,00			<b>Totale Mandati Sospesi BF</b>	0,00
<b>Rendicontabile RP</b>	0,00			<b>Totale Mandati Rettificati BF</b>	0,00
<b>Totale Mandati Revocati RP</b>	0,00				

## PAGAMENTI VALIDATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata
2003	77	15/01/2003		MANDATO	Nulla	TRMCSR53R08A662T Trematore Cesare	P	9.600,00	0,00
	78	15/01/2003		MANDATO	Nulla	BLLMHL60C29D643X Bellantuono Michele	P	9.600,00	0,00
	460	21/02/2003		MANDATO	Nulla	PTLPQL47T12H985N Pitullo Pasquale	P	362,19	0,00
	461	21/02/2003		MANDATO	Nulla	PTLPQL47T12H985N Pitullo Pasquale	P	129,35	0,00
	462	21/02/2003		MANDATO	Nulla	PTLPQL47T12H985N Pitullo Pasquale	P	1.521,82	0,00
	699	18/09/2003		MANDATO	Nulla	CGNFNC58R16D643C CAGIANO FRANCESCO	I	296.028,91	0,00
	1521	19/09/2003		MANDATO	Nulla	CGNFNC58R16D643C CAGIANO FRANCESCO	I	3.302,64	0,00
	2571	10/12/2003		MANDATO	Nulla	CGNFNC58R16D643C CAGIANO FRANCESCO	I	25.437,54	0,00
	2572	11/12/2003		MANDATO	Nulla	BLLMHL60C29D643X Bellantuono Michele	P	3.934,84	0,00
	2573	11/12/2003		MANDATO	Nulla	TRMCSR53R08A662T Trematore Cesare	P	3.214,75	0,00
	2620	16/12/2003		MANDATO	Nulla	PTLPQL47T12H985N Pitullo Pasquale	P	1.231,72	0,00
	<b>Totali 2003</b>								<b>354.363,76</b>

## Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

<b>Progetto</b>	410A010044 Sistemazione e ammodernamento strade rurali			
<b>Misura</b>	4.10	Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33)		<b>Fondo</b> FEOGA
<b>Stato del progetto</b>	Liquidato			

## PAGAMENTI REVOCATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data atto revoca	Motivo revoca	Tipo pagamento	Revocato Da	Causale pagamento	Ragione sociale	Tipo	Importo pagamento	Quota privata
2003	77	27/01/2003			PAGAMENTO		ACCONTO PARCELLA PROFESSIONALE	PTLPQL47T12H985N Pitullo Pasquale	P	0,00	0,00
<b>Totali 2003</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Stato di Avanzamento Fisico

**Progetto** 410A010044 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

**Misura** 4.10 Infrastrutture rurali ( Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

**Fondo** FEOGA

**Stato del progetto** Liquidato

Indicatore	Unità di Misura	Valore programmato	Costo programmato	Valore avvio	Costo avvio	Valore rilevato	Costo rilevato	Data rilevazione
Strade rurali realizzate e/o migliorate	Km	3,72	462.339,45	3,72	355.273,97	3,72	354.363,76	12/05/2003
Spese Lavori/Spese Sostenute	%	73,15	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	14/07/2003

**Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

**Sistema MIR**

**Fine della stampa**

**Rapporto Informativo**