

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Stampa	Rapporto Informativo
Nome file	E:\mir\pdf\MIPRRPRG_410A010046.PDF
Data stampa	08/01/2010 11:52

Identificativo Progetto: 410A010046

Informazioni Generali

Progetto	410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Descrizione Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Beneficiario Finale Esterno 81002430759 - COMUNE DI TIGGIANO

R.U.P. Geom. Francesco Martella

Telefono 0833531351

Fax 0833533288

Email ufficiotecnico@tiggiano.le.it

R.M. Nicola Dattoma

Ufficio competente SETTORE AGRICOLTURA

Iter proc.le di misura 410-000001

Data ammissibilità 11/06/2001

Data aggiudicazione 27/12/2001

Data avvio validità 27/12/2001

Data chiusura validità 15/03/2004

Graduatoria **Tipo Atto** DELIBERA

Numero Cifra 338

Data 11/06/2001

Cod. Cifra

Descrizione Delibera Dirigenziale Settore Agricoltura

Posizione 57

Procedure amm., tecniche e finanziarie a regia regionale

Tipo di operazione Realizzazione opere pubbliche

APQ

PIT Concorrente

PIS Concorrente

PIA Concorrente

Categoria di intervento U.E. 1309 Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura

Tipo Progetto Interventi sulle strade rurali

Sottoprogetto Nessuno

Tipo Investimento Ristrutturazione

Ambiente SENZA CONSEGUENZE AMBIENTALI

Pari Opportunità NEUTRO

Saldo -

Informazioni Generali

Progetto	410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Importo Previsto	978.472,01	
Importo Previsto Richiesto/ Richiesto Ammissibile	978.472,01	
Importo Ammesso a Finanziamento	978.472,01	
Importo Effettivo Ammesso R.P.	957.601,22	Importo Effettivo Ammesso B.F. 957.601,22
di cui: Importo Comunita	718.200,92	75,00 %
Importo Centrale	167.580,21	17,50 %
Importo Regione	71.820,09	7,50 %
Importo Locale	0,00	0,00 %
Importo Altri	0,00	0,00 %
Importo Privato	0,00	0,00 %

RIEPILOGO BILANCIO REGIONALE

UE + STATO				
Capitolo	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato
1092410	885.781,13	885.781,13	885.781,12	885.781,12
Totale	885.781,13	885.781,13	885.781,12	885.781,12

REGIONE				
Capitolo	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato
1095410	71.820,09	71.820,09	71.820,10	71.820,10
Totale	71.820,09	71.820,09	71.820,10	71.820,10

LOCALIZZAZIONE

TIPO AREA Rurale

COMUNI

Prov. LE **Comune** TIGGIANO

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

BENEFICIARIO FINALE:

Ente	COMUNE DI TIGGIANO	
Partita Iva	81002430759	Codice fiscale
Indirizzo	piazza Castello,1	
Comune	TIGGIANO	Prov. LE

Capogruppo	NO
-------------------	----

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis	SI
---------------------------------------------	----

Attestato de minimis

Importo Richiesto	978.472,01		
Importo Richiesto Ammissibile	978.472,01		
Importo Concesso Pubblico	957.601,22	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	957.601,22	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Impresa	ARMANDO MUCCIO		
Partita Iva	02566010753	Codice fiscale	
Indirizzo	Corso Umberto I° nr.148 - Taurisano (LE)		
Comune	TAURISANO		Prov. LE
	Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione		
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis	NO		
Attestato de minimis	NO		
Importo Richiesto	871.511,89		
Importo Richiesto Ammissibile	871.511,89		
Importo Concesso Pubblico	871.511,89	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	871.511,89	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	CONTALDO ARTURO		
Partita Iva	00302070750	Codice fiscale	CNTRTR47H16A281M
Indirizzo	Via Matteotti nr.12		
Comune	ANDRANO	Prov.	LE

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	6.540,54		
Importo Richiesto Ammissibile	6.540,54		
Importo Concesso Pubblico	6.540,54	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	6.540,54	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	MARRA SERGIO		
Partita Iva		Codice fiscale	MRRSRG68R05L166V
Indirizzo	Via C.Colombo		
Comune	TIGGIANO		Prov. LE
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis	NO		
Attestato de minimis	NO		
Importo Richiesto	36.504,46		
Importo Richiesto Ammissibile	36.504,46		
Importo Concesso Pubblico	36.504,46	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	36.504,46	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	MARTELLA BIAGIO		
Partita Iva	03374520751	Codice fiscale	MRTBGI68B01D851T
Indirizzo	Via S. Bartolo nr.80		
Comune	CORSANO		Prov. LE

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	6.539,85		
Importo Richiesto Ammissibile	6.539,85		
Importo Concesso Pubblico	6.539,85	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	6.539,85	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	NUCCIO GIUSEPPE		
Partita Iva		Codice fiscale	NCCGPP43B01L166R
Indirizzo	Via C.Colombo		
Comune	TIGGIANO		Prov. LE
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis	NO		
Attestato de minimis	NO		
Importo Richiesto	36.504,48		
Importo Richiesto Ammissibile	36.504,48		
Importo Concesso Pubblico	36.504,48	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	36.504,48	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Stato di Avanzamento Procedurale

Progetto	410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Iter proc.le di misura 410-000001 l°Bando per interventi di ammodernamento strade rurali extraurbane esistenti - 2001

Num. Seq.	Indicatore Procedurale	Data Prevista	Data Prevista Aggiornata	Data Effettiva	Motivazione
10	Studio di fattibilita				
a 20	Progetto preliminare				
a 30	Progetto definitivo				
a 40	Progetto esecutivo	10/09/2001	10/09/2001	10/09/2001	
b 50	Pubblicita gare di appalto	10/10/2001	10/10/2001	10/10/2001	
60	Presentazione offerte di appalto				
c 70	Aggiudicazione appalto	27/12/2001	27/12/2001	27/12/2001	
d 80	Stipula contratto	12/02/2002	12/02/2002	12/02/2002	
e 90	Avvio lavori	27/12/2001	27/12/2001	27/12/2001	
100	I SAL	18/07/2002	18/07/2002	18/07/2002	
110	II SAL	05/11/2002	05/11/2002	05/11/2002	
120	III SAL	29/01/2003	29/01/2003	29/01/2003	
121	IV SAL	20/05/2003	20/05/2003	20/05/2003	
122	V SAL	22/07/2003	22/07/2003	22/07/2003	
f 130	Conclusione lavori progetto	28/06/2003	28/06/2003	27/10/2003	
g 140	Collaudo	10/11/2003	10/11/2003	10/11/2003	
h 150	Entrata in funzione	10/11/2003	10/11/2003	10/11/2003	

Variazioni di Progetto

Progetto	410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Tipo Variazione	Proroga	Data Fine Progetto	28/12/2003
Estremi Atto	Ufficio		
	Codice Cifra	Numero Cifra	Data
	Tipo		
	Oggetto	Perdurare delle avversità atmosferiche.	
	Data di Chiusura	28/02/2003	Variata in 28/12/2003
	Importo Progetto		Variato in
	Quota Comunità		Variata in
	Quota Centrale		Variata in
	Quota Regione		Variata in
	Quota Locale		Variata in
	Quota Altri		Variata in
	Quota Privato		Variata in

Variazioni di Progetto

Progetto	410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Tipo Variazione	Disimpegno			Data Fine Progetto
Estremi Atto	Ufficio	030	SETTORE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	
	Codice Cifra	030/DIR/2006/00102	Numero Cifra	102
	Data	24/02/2006		
	Tipo	DIR ATTO DIRIGENZIALE		
	Oggetto	Dichiarazione di economie di spesa vincolate in esito alla chiusura del progetto.		
Data di Chiusura			Variata in	
Importo Progetto	957.601,44	Variato in	957.601,22	
Quota Comunità	718.201,08	Variata in	718.200,92	
Quota Centrale	167.580,25	Variata in	167.580,21	
Quota Regione	71.820,11	Variata in	71.820,09	
Quota Locale	0,00	Variata in	0,00	
Quota Altri	0,00	Variata in	0,00	
Quota Privato	0,00	Variata in	0,00	

Azioni

Azione A

Importo Richiesto	957.601,44	Variato in	957.601,22
Quota Comunità	718.201,08	Variata in	718.200,92
Quota Centrale	167.580,25	Variata in	167.580,21
Quota Regione	71.820,11	Variata in	71.820,09
Quota Locale	0,00	Variata in	0,00
Quota Altri	0,00	Variata in	0,00
Quota Privato	0,00	Variata in	0,00

Soggetti

COMUNE DI TIGGIANO	Ente	Importo Finanziato Pubblico	957.601,44	Variato in	957.601,22	Revoca	No
		Importo Finanziato Privato	0,00	Variato in	0,00		

Soggetti Destinatari Riepilogativo

Progetto	410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato	
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata
02566010753	ARMANDO MUCCIO	Impresa	No	871.511,89	0,00	871.511,89	0,00
CNTRTR47H16A281M	CONTALDO ARTURO	Privato	No	6.540,54	0,00	6.540,54	0,00
MRRSRG68R05L166V	MARRA SERGIO	Privato	No	36.504,46	0,00	36.504,46	0,00
MRTBGI68B01D851T	MARTELLA BIAGIO	Privato	No	6.539,85	0,00	6.539,85	0,00
NCCGPP43B01L166R	NUCCIO GIUSEPPE	Privato	No	36.504,48	0,00	36.504,48	0,00
			Totali	957.601,22	0,00	957.601,22	0,00

Previsioni di Spesa

Progetto 410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

		PREVISIONE DI SPESA ANNUALE				
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno
2002	Avvio	250.000,00	0,00	400.000,00	0,00	650.000,00
	Previsto Effettivo	250.000,00	0,00	400.000,00	0,00	650.000,00
2003	Avvio	200.000,00	0,00	107.601,44	0,00	307.601,44
	Previsto Effettivo	200.000,00	0,00	107.601,22	0,00	307.601,22
TOTALI	Avvio	450.000,00	0,00	507.601,44	0,00	957.601,44
	Previsto Effettivo	450.000,00	0,00	507.601,22	0,00	957.601,22
	Totale Pagamenti	70.299,20	95.494,00	464.961,20	278.966,97	909.721,37

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto	410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Effettivo Ammesso R.P.	957.601,22			Effettivo Ammesso B.F.	957.601,22	
Totale Prenotato R.P.	957.601,22	Disimpegnato	-0,22	Totale Liquidato BF	0,00	
Totale Impegnato RP	957.601,22	Disimpegnato	0,22	Totale Pagato BF Quota Pubblica	957.601,22	
Totale Liquidato RP	957.601,22			Totale Pagato BF Quota Privata	0,00	
Totale Pagato RP Quota Pubblica	957.601,22	Revocati	0,00 Rettificati	0,00	Totale Mandati Revocati BF	0,00
Totale Pagato RP Quota Privata	0,00	Revocati	0,00 Rettificati	0,00	Totale Mandati Sospesi BF	0,00
Rendicontabile RP	0,00				Totale Mandati Rettificati BF	0,00

IMPEGNI QUOTA REGIONE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Impegno	Totale Pagato
2000	1095410	2001	57	19/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 695/AGR	71.820,09	71.820,10
TOTALI QUOTA REGIONE								71.820,09	71.820,10

IMPEGNI QUOTA STATO E UE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Impegno	Totale Pagato
2001	1092410	2001	56	19/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 695/AGR	885.781,13	885.781,12
TOTALI QUOTA STATO E UE								885.781,13	885.781,12

DISIMPEGNI QUOTA REGIONE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Disimpegno
2000	1095410	2001	57	19/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 695/AGR	0,02
TOTALI QUOTA REGIONE								0,02

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto 410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

DISIMPEGNI QUOTA STATO E UE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Disimpegno
2001	1092410	2001	56	19/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 695/AGR	0,20
TOTALI QUOTA STATO E UE								0,20

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto 410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

MANDATI EMESSI DALLA REGIONE PUGLIA QUOTA REGIONE

Esercizio	Numero mandato	Data emissione	Importo mandato	Quota pubbl. rendicontab. -regime aiuti-	Quota privata	Quota privato rendicontab. -regime aiuti-	Destinatario Ragione Sociale	Tipo	Estremi capitolo	Estremi impegno	Descrizione Atto/ Causale
2002	5486	23/05/2002	5.027,41	5.027,41	0,00	0,00	81002430759	E	2000 1095410	2001 57	D.D.S. n. 292 09/05/2002
	12135	13/11/2002	6.828,38	6.828,38	0,00	0,00	81002430759	E	2000 1095410	2001 57	D.D.S. n. 906 21/10/2002
	Totale 2002		11.855,79	11.855,79	0,00	0,00					
2003	2314	26/02/2003	6.022,44	6.022,44	0,00	0,00	81002430759	E	2000 1095410	2001 57	D.D.S. n. 46 13/02/2003
	6059	20/05/2003	6.412,05	6.412,05	0,00	0,00	81002430759	E	2000 1095410	2001 57	D.D.S. n. 351 12/05/2003
	9353	31/07/2003	29.969,50	29.969,50	0,00	0,00	81002430759	E	2000 1095410	2001 57	D.D.S. n. 663 16/07/2003
	12085	13/10/2003	13.969,33	13.969,33	0,00	0,00	81002430759	E	2000 1095410	2001 57	D.D.S. n. 879 01/10/2003
	Totale 2003		56.373,32	56.373,32	0,00	0,00					
2004	1520	17/02/2004	3.590,99	3.590,99	0,00	0,00	81002430759	E	2000 1095410	2001 57	D.D.S. n. 36 26/01/2004
	Totale 2004		3.590,99	3.590,99	0,00	0,00					
TOTALI QUOTA REGIONE			71.820,10	71.820,10	0,00	0,00					

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto 410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

MANDATI EMESSI DALLA REGIONE PUGLIA QUOTA STATO E UE

Esercizio	Numero mandato	Data emissione	Importo mandato	Quota pubbl. rendicontab. -regime aiuti-	Quota privata	Quota privato rendicontab. -regime aiuti-	Destinatario Ragione Sociale	Tipo	Estremi capitolo	Estremi impegno	Descrizione Atto/ Causale
2002	5487	23/05/2002	62.004,69	62.004,69	0,00	0,00	81002430759	E	2001 1092410	2001 56	D.D.S. n. 292 09/05/2002
	12134	13/11/2002	84.216,70	84.216,70	0,00	0,00	81002430759	E	2001 1092410	2001 56	D.D.S. n. 906 21/10/2002
	Totale	2002	146.221,39	146.221,39	0,00	0,00					
2003	2313	26/02/2003	74.276,76	74.276,76	0,00	0,00	81002430759	E	2001 1092410	2001 56	D.D.S. n. 46 13/02/2003
	6058	20/05/2003	79.081,95	79.081,95	0,00	0,00	81002430759	E	2001 1092410	2001 56	D.D.S. n. 351 12/05/2003
	9351	31/07/2003	369.623,77	369.623,77	0,00	0,00	81002430759	E	2001 1092410	2001 56	D.D.S. n. 663 16/07/2003
	12084	13/10/2003	172.288,39	172.288,39	0,00	0,00	81002430759	E	2001 1092410	2001 56	D.D.S. n. 879 01/10/2003
	Totale	2003	695.270,87	695.270,87	0,00	0,00					
2004	1358	17/02/2004	44.288,86	44.288,86	0,00	0,00	81002430759	E	2001 1092410	2001 56	D.D.S. n. 36 26/01/2004
	Totale	2004	44.288,86	44.288,86	0,00	0,00					
TOTALI QUOTA STATO E UE			885.781,12	885.781,12	0,00	0,00					

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto 410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali
Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)
Stato del progetto Liquidato

Fondo FEOGA

Effettivo Ammesso R.P.	957.601,22			Effettivo Ammesso B.F.	957.601,22
Totale Prenotato R.P.	957.601,22	Disimpegnato	-0,22	Totale Liquidato BF	0,00
Totale Impegnato RP	957.601,22	Disimpegnato	0,22	Totale Pagato BF Quota Pubblica	957.601,22
Totale Liquidato RP	957.601,22			Totale Pagato BF Quota Privata	0,00
Totale Pagato RP Quota Pubblica	957.601,22			Totale Mandati Revocati BF	0,00
Totale Pagato RP Quota Privata	0,00			Totale Mandati Sospesi BF	0,00
Rendicontabile RP	0,00			Totale Mandati Rettificati BF	0,00
Totale Mandati Revocati RP	0,00				

PAGAMENTI VALIDATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata
2002	1082	12/07/2002		DIRETTO	competenze tecniche-piano sicurezza-quota a carico fondi P.O.R.	CNTRTR47H16A281M CONTALDO ARTURO	P	3.715,00	0,00
	1083	12/07/2002		DIRETTO	Competenze tecniche -piano sicurezza- quota a carico fondi P.O.R.	MRTBGI68B01D851T MARTELLA BIAGIO	P	3.714,31	0,00
	1213	19/08/2002		DIRETTO	Acconto 1° certificato pagamento lavori	02566010753 ARMANDO MUCCIO	I	57.938,62	0,00
	1804	05/12/2002		DIRETTO	saldo 1° certificato pagamento lavori	02566010753 ARMANDO MUCCIO	I	24.012,98	0,00
	1805	05/12/2002		DIRETTO	acconto 2° certificato pagamento lavori	02566010753 ARMANDO MUCCIO	I	67.032,10	0,00
Totali 2002								156.413,01	0,00
2003	396	19/03/2003		DIRETTO	saldo 2° certificato pagamento lavori	02566010753 ARMANDO MUCCIO	I	13.263,50	0,00
	397	19/03/2003		DIRETTO	acconto sul 3° certificato di pagamento	02566010753 ARMANDO MUCCIO	I	57.035,70	0,00
	517	04/04/2003		DIRETTO	2° acconto sul 3° certificato pagamento lavori	02566010753 ARMANDO MUCCIO	I	10.000,00	0,00
	926	24/06/2003		DIRETTO	liquidazione saldo 3° certificato pagamento lavori	02566010753 ARMANDO MUCCIO	I	18.458,30	0,00
	927	24/06/2003		DIRETTO	liquidazione 1° acconto sul 4° certificato pagamento lavori	02566010753 ARMANDO MUCCIO	I	47.035,70	0,00
	928	24/06/2003		DIRETTO	liquidazione 1° acconto sulla specifica tecnica di progettazione opera	MRRSRG68R05L166V MARRA SERGIO	P	10.000,00	0,00
	929	24/06/2003		DIRETTO	liquidazione acconto sulla specifica tecnica di progettazione	NCCGPP43B01L166R NUCCIO GIUSEPPE	P	10.000,00	0,00

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto	410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali			
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)		Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato			

PAGAMENTI VALIDATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata
2003	1274	11/09/2003		DIRETTO	Liquidazione saldo 4° S.A.L.	02566010753 ARMANDO MUCCIO	I	297.627,10	0,00
	1275	11/09/2003		DIRETTO	Liquidazione saldo competenze tecniche di progettazione	MRRSRG68R05L166V MARRA SERGIO	P	17.465,24	0,00
	1276	11/09/2003		DIRETTO	Liquidazione saldo competenze tecniche di progettazione	NCCGPP43B01L166R NUCCIO GIUSEPPE	P	17.465,23	0,00
	1280	12/09/2003		DIRETTO	liquidazione acconto sul 5° certificato pagamento lavori	02566010753 ARMANDO MUCCIO	I	67.035,70	0,00
	1551	31/10/2003		DIRETTO	liquidazione 2° acconto sul 5° certificato pagamento lavori-pagato con Determ. U.T.458/032	02566010753 ARMANDO MUCCIO	I	21.336,18	0,00
	1613	07/11/2003		DIRETTO	liquidazione 2° acconto sul 5° certificato pagamento lavori-pagato con determ.U.T. 458/2003	02566010753 ARMANDO MUCCIO	I	164.921,54	0,00
	1802	10/12/2003		DIRETTO	Pagamento 1° acconto competenze tecniche-Contabilità Lavori	MRRSRG68R05L166V MARRA SERGIO	P	1.664,17	0,00
Totali 2003								753.308,36	0,00
2004	412	15/03/2004		DIRETTO	saldo 5° certificato pagamento lavori	02566010753 ARMANDO MUCCIO	I	21.336,18	0,00
	413	15/03/2004		DIRETTO	saldo contabilità finale	02566010753 ARMANDO MUCCIO	I	4.478,29	0,00
	414	15/03/2004		DIRETTO	saldo competenze tecniche	NCCGPP43B01L166R NUCCIO GIUSEPPE	P	9.039,25	0,00
	416	15/03/2004		DIRETTO	saldo competenze tecniche contabilità finale	MRRSRG68R05L166V MARRA SERGIO	P	7.375,05	0,00
	417	15/03/2004		DIRETTO	saldo competenze tecniche	MRTBG168B01D851T MARTELLA BIAGIO	P	2.825,54	0,00
	418	15/03/2004		DIRETTO	saldo competenze tecniche	CNTRTR47H16A281M CONTALDO ARTURO	P	2.825,54	0,00
Totali 2004								47.879,85	0,00

Stato di Avanzamento Fisico

Progetto 410A010046 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

Indicatore	Unità di Misura	Valore programmato	Costo programmato	Valore avvio	Costo avvio	Valore rilevato	Costo rilevato	Data rilevazione
Spese Lavori/Spese Sostenute	%	75,84	726.260,09	75,84	0,00	75,84	0,00	11/05/2004
Strade rurali realizzate e/o migliorate	Km	10,11	957.601,44	10,11	957.601,22	15,00	957.601,22	11/05/2004

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Rapporto Informativo