

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Stampa	Rapporto Informativo
Nome file	E:\mir\pdf\MIPRRPRG_410A010078.PDF
Data stampa	08/01/2010 11:36

Identificativo Progetto: 410A010078

Informazioni Generali

Progetto	410A010078 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Descrizione Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Beneficiario Finale Esterno 80003290717 - COMUNE DI CELLE DI SAN VITO

R.U.P. Arch. Vincenzo Manzi
Telefono 0881972031
Fax 0881972031
Email cellesannvito@interfree.it

R.M. Nicola Dattoma

Ufficio competente SETTORE AGRICOLTURA

Iter proc.le di misura 410-000001

Data ammissibilità	11/06/2001	Data aggiudicazione	29/12/2001
Data avvio validità	03/01/2002	Data chiusura validità	30/11/2003

Graduatoria	Tipo Atto	DELIBERA	
	Numero Cifra	338	Data 11/06/2001
	Cod. Cifra		Descrizione Delibera Dirigenziale Settore Agricoltura
	Posizione	85	

Procedure amm., tecniche e finanziarie a regia regionale

Tipo di operazione Realizzazione opere pubbliche **APQ**

PIT Concorrente

PIS Concorrente

PIA Concorrente

Categoria di intervento U.E. 1309 Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura

Tipo Progetto Interventi sulle strade rurali

Sottoprogetto Nessuno

Tipo Investimento Ristrutturazione

Ambiente SENZA CONSEGUENZE AMBIENTALI

Pari Opportunità NEUTRO

Saldo -

Informazioni Generali

Progetto	410A010078 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Importo Previsto	205.937,19			
Importo Previsto Richiesto/ Richiesto Ammissibile	205.937,19			
Importo Ammesso a Finanziamento	205.937,19			
Importo Effettivo Ammesso R.P.	161.559,08		Importo Effettivo Ammesso B.F.	161.559,08
di cui: Importo Comunita	121.169,31	75,00 %	di cui: Importo Comunita	121.169,31
Importo Centrale	28.272,84	17,50 %	Importo Centrale	28.272,84
Importo Regione	12.116,93	7,50 %	Importo Regione	12.116,93
Importo Locale	0,00	0,00 %	Importo Locale	0,00
Importo Altri	0,00	0,00 %	Importo Altri	0,00
Importo Privato	0,00	0,00 %	Importo Privato	0,00

RIEPILOGO BILANCIO REGIONALE

UE + STATO				
Capitolo	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato
1092410	149.442,15	149.442,15	149.442,15	149.442,15
Totale	149.442,15	149.442,15	149.442,15	149.442,15

REGIONE				
Capitolo	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato
1095410	12.116,93	12.116,93	12.116,93	12.116,93
Totale	12.116,93	12.116,93	12.116,93	12.116,93

LOCALIZZAZIONE

TIPO AREA Rurale

COMUNI

Prov. FG **Comune** CELLE DI SAN VITO

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010078 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

BENEFICIARIO FINALE:

Ente	COMUNE DI CELLE DI SAN VITO	
Partita Iva	01988240717	Codice fiscale
Indirizzo	Via Roma, 74	
Comune	CELLE DI SAN VITO	Prov. FG

Capogruppo	NO
-------------------	----

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis	SI
---	----

Attestato de minimis

Importo Richiesto	205.937,19		
Importo Richiesto Ammissibile	205.937,19		
Importo Concesso Pubblico	161.559,08	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	161.559,08	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010078 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Impresa	CAROPRESE GEOM. GIUSEPPE		
Partita Iva		Codice fiscale	
Indirizzo	Piazza Scaramella n° 13		
Comune	FOGGIA		Prov. FG
	Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione		
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis	NO		
Attestato de minimis	NO		
Importo Richiesto	139.550,06		
Importo Richiesto Ammissibile	139.550,06		
Importo Concesso Pubblico	139.550,06	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	139.550,06	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010078 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	CAROSIELLI SILVIO		
Partita Iva	01230000711	Codice fiscale	CRSSLV55T20D459U
Indirizzo	VIA NAPOLI, N. 6/B		
Comune	FOGGIA		Prov. FG

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	21.081,98		
Importo Richiesto Ammissibile	21.081,98		
Importo Concesso Pubblico	21.081,98	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	21.081,98	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010078 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	GIRARDI VITO		
Partita Iva		Codice fiscale	GRRVTI62H15C442V
Indirizzo	VIA CAMILLO BISACCIA N 16		
Comune	CELLE DI SAN VITO		Prov. FG

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	93,00		
Importo Richiesto Ammissibile	93,00		
Importo Concesso Pubblico	93,00	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	93,00	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010078 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato		

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	MANZI VINCENZO		
Partita Iva	02250510712	Codice fiscale	MNZVCN65T30A854I
Indirizzo	VIA FUORI PORTA ANNUNZIATA		
Comune	BICCARI		Prov. FG
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis	NO		
Attestato de minimis	NO		
Importo Richiesto	834,04		
Importo Richiesto Ammissibile	834,04		
Importo Concesso Pubblico	834,04	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	834,00	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,04		

Stato di Avanzamento Procedurale

Progetto	410A010078 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Iter proc.le di misura 410-000001 l°Bando per interventi di ammodernamento strade rurali extraurbane esistenti - 2001

Num. Seq.	Indicatore Procedurale	Data Prevista	Data Prevista Aggiornata	Data Effettiva	Motivazione
10	Studio di fattibilita				
a 20	Progetto preliminare				
a 30	Progetto definitivo				
a 40	Progetto esecutivo	10/09/2001	10/09/2001	10/09/2001	
b 50	Pubblicita gare di appalto	31/10/2001	31/10/2001	31/10/2001	
60	Presentazione offerte di appalto				
c 70	Aggiudicazione appalto	29/12/2001	29/12/2001	29/12/2001	
d 80	Stipula contratto	16/01/2002	16/01/2002	16/01/2002	
e 90	Avvio lavori	03/01/2002	03/01/2002	03/01/2002	
100	I SAL	16/10/2002	16/10/2002	16/10/2002	
110	II SAL				
120	III SAL				
f 130	Conclusione lavori progetto	28/08/2002	28/08/2002	20/11/2002	
g 140	Collaudo	15/05/2003	15/05/2003	15/05/2003	
h 150	Entrata in funzione	15/05/2003	15/05/2003	15/05/2003	

Variazioni di Progetto

Progetto	410A010078 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Tipo Variazione	Variante	Data Fine Progetto	
Estremi Atto	Ufficio		
	Codice Cifra	Numero Cifra	Data
	Tipo		
	Oggetto	Legge 109/94 e s.m.i. art. 25 comma 3 (senza variazione di spesa).	
	Data di Chiusura	Variata in	
	Importo Progetto	167.357,85	Variato in 167.357,85
	Quota Comunità	125.518,39	Variata in 125.518,39
	Quota Centrale	29.287,62	Variata in 29.287,62
	Quota Regione	12.551,84	Variata in 12.551,84
	Quota Locale	0,00	Variata in 0,00
	Quota Altri	0,00	Variata in 0,00
	Quota Privato	0,00	Variata in 0,00

Variazioni di Progetto

Progetto	410A010078 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Tipo Variazione	Disimpegno			Data Fine Progetto
Estremi Atto	Ufficio	030	SETTORE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	
	Codice Cifra	030/DIR/2006/00102	Numero Cifra	102
	Data	24/02/2006		
	Tipo	DIR ATTO DIRIGENZIALE		
	Oggetto	Dichiarazione di economie di spesa vincolate in esito alla chiusura del progetto.		
	Data di Chiusura		Variata in	
	Importo Progetto	167.357,85	Variato in	161.559,08
	Quota Comunità	125.518,39	Variata in	121.169,31
	Quota Centrale	29.287,62	Variata in	28.272,84
	Quota Regione	12.551,84	Variata in	12.116,93
	Quota Locale	0,00	Variata in	0,00
	Quota Altri	0,00	Variata in	0,00
	Quota Privato	0,00	Variata in	0,00

Azioni

Azione A

Importo Richiesto	167.357,85	Variato in	161.559,08
Quota Comunità	125.518,39	Variata in	121.169,31
Quota Centrale	29.287,62	Variata in	28.272,84
Quota Regione	12.551,84	Variata in	12.116,93
Quota Locale	0,00	Variata in	0,00
Quota Altri	0,00	Variata in	0,00
Quota Privato	0,00	Variata in	0,00

Soggetti

COMUNE DI CELLE DI SAN VITO	Ente	Importo Finanziato Pubblico	167.357,85	Variato in	161.559,08	Revoca	No
		Importo Finanziato Privato	0,00	Variato in	0,00		

Variazioni di Progetto

Progetto	410A010078 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Tipo Variazione	Disimpegno			Data Fine Progetto
Estremi Atto	Ufficio	030	SETTORE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	
	Codice Cifra	030/DIR/2003/00157	Numero Cifra	157
	Data	27/03/2003		
	Tipo	DIR ATTO DIRIGENZIALE		
	Oggetto	Dichiarazione di economie di spesa vincolate.		
	Data di Chiusura		Variata in	
	Importo Progetto	167.357,85	Variato in	167.357,85
	Quota Comunità	125.518,39	Variata in	125.518,39
	Quota Centrale	29.287,62	Variata in	29.287,62
	Quota Regione	12.551,84	Variata in	12.551,84
	Quota Locale	0,00	Variata in	0,00
	Quota Altri	0,00	Variata in	0,00
	Quota Privato	0,00	Variata in	0,00

Azioni

Azione A

Importo Richiesto	167.357,85	Variato in	167.357,85
Quota Comunità	125.518,39	Variata in	125.518,39
Quota Centrale	29.287,62	Variata in	29.287,62
Quota Regione	12.551,84	Variata in	12.551,84
Quota Locale	0,00	Variata in	0,00
Quota Altri	0,00	Variata in	0,00
Quota Privato	0,00	Variata in	0,00

Soggetti

COMUNE DI CELLE DI SAN VITO	Ente	Importo Finanziato Pubblico	167.357,85	Variato in	167.357,85	Revoca	No
		Importo Finanziato Privato	0,00	Variato in	0,00		

Soggetti Destinatari Riepilogativo

Progetto	410A010078 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato	
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata
01943750719	CAROPRESE GEOM. GIUSEPPE	Impresa	No	139.550,06	0,00	139.550,06	0,00
CRSSLV55T20D459U	CAROSIELLI SILVIO	Privato	No	21.081,98	0,00	21.081,98	0,00
GRRVTI62H15C442V	GIRARDI VITO	Privato	No	93,00	0,00	93,00	0,00
MNZVCN65T30A854I	MANZI VINCENZO	Privato	No	834,04	0,00	834,00	0,00
			Totali	161.559,08	0,00	161.559,04	0,00

Previsioni di Spesa

Progetto 410A010078 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

		PREVISIONE DI SPESA ANNUALE				
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno
2003	Avvio	150.317,12	0,00	17.040,73	0,00	167.357,85
	Previsto Effettivo	140.000,00	0,00	21.559,08	0,00	161.559,08
TOTALI	Avvio	150.317,12	0,00	17.040,73	0,00	167.357,85
	Previsto Effettivo	140.000,00	0,00	21.559,08	0,00	161.559,08
	Totale Pagamenti	0,00	11.628,00	11.075,16	166,76	22.869,92

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto	410A010078 Sistemazione e ammodernamento strade rurali				
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)		Fondo	FEOGA
Stato del progetto	Liquidato				

Effettivo Ammesso R.P.	161.559,08				Effettivo Ammesso B.F.	161.559,08	
Totale Prenotato R.P.	161.559,08	Disimpegnato	-39.985,52		Totale Liquidato BF	0,00	
Totale Impegnato RP	161.559,08	Disimpegnato	39.985,52		Totale Pagato BF Quota Pubblica	161.559,04	
Totale Liquidato RP	161.559,08				Totale Pagato BF Quota Privata	0,00	
Totale Pagato RP Quota Pubblica	161.559,08	Revocati	0,00	Rettificati	0,00	Totale Mandati Revocati BF	0,00
Totale Pagato RP Quota Privata	0,00	Revocati	0,00	Rettificati	0,00	Totale Mandati Sospesi BF	0,00
Rendicontabile RP	0,00					Totale Mandati Rettificati BF	0,00

IMPEGNI QUOTA REGIONE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Impegno	Totale Pagato
2000	1095410	2001	85	20/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 723/AGR	12.116,93	12.116,93
TOTALI QUOTA REGIONE								12.116,93	12.116,93

IMPEGNI QUOTA STATO E UE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Impegno	Totale Pagato
2001	1092410	2001	84	20/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 723/AGR	149.442,15	149.442,15
TOTALI QUOTA STATO E UE								149.442,15	149.442,15

DISIMPEGNI QUOTA REGIONE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Disimpegno
2000	1095410	2001	85	20/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 723/AGR	2.998,91
TOTALI QUOTA REGIONE								2.998,91

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto	410A010078 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

DISIMPEGNI QUOTA STATO E UE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Disimpegno
2001	1092410	2001	84	20/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 723/AGR	36.986,61
TOTALI QUOTA STATO E UE								36.986,61

MANDATI EMESSI DALLA REGIONE PUGLIA QUOTA REGIONE

Esercizio	Numero mandato	Data emissione	Importo mandato	Quota pubbl. rendicontab. -regime aiuti-	Quota privata	Quota privato rendicontab. -regime aiuti-	Destinatario Ragione Sociale	Tipo	Estremi capitolo	Estremi impegno	Descrizione Atto/ Causale
2002	12111	13/11/2002	11.280,33	11.280,33	0,00	0,00	80003290717	E	2000 1095410	2001 85	D.D.S. n. 945 30/10/2002
	Totale	2002	11.280,33	11.280,33	0,00	0,00					
2003	13233	04/11/2003	836,60	836,60	0,00	0,00	80003290717	E	2000 1095410	2001 85	D.D.S. n. 1066 28/10/2003
	Totale	2003	836,60	836,60	0,00	0,00					
TOTALI QUOTA REGIONE			12.116,93	12.116,93	0,00	0,00					

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto	410A010078 Sistemazione e ammodernamento strade rurali			
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)		Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato			

MANDATI EMESSI DALLA REGIONE PUGLIA QUOTA STATO E UE

Esercizio	Numero mandato	Data emissione	Importo mandato	Quota pubbl. rendicontab. -regime aiuti-	Quota privata	Quota privato rendicontab. -regime aiuti-	Destinatario Ragione Sociale	Tipo	Estremi capitolo	Estremi impegno	Descrizione Atto/ Causale
2002	12109	13/11/2002	139.124,04	139.124,04	0,00	0,00	80003290717	E	2001 1092410	2001 84	D.D.S. n. 945 30/10/2002
	Totale	2002	139.124,04	139.124,04	0,00	0,00					
2003	13232	04/11/2003	10.318,11	10.318,11	0,00	0,00	80003290717	E	2001 1092410	2001 84	D.D.S. n. 1066 28/10/2003
	Totale	2003	10.318,11	10.318,11	0,00	0,00					
TOTALI QUOTA STATO E UE			149.442,15	149.442,15	0,00	0,00					

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto	410A010078 Sistemazione e ammodernamento strade rurali			
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)		Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato			

Effettivo Ammesso R.P.	161.559,08			Effettivo Ammesso B.F.	161.559,08
Totale Prenotato R.P.	161.559,08	Disimpegnato	-39.985,52	Totale Liquidato BF	0,00
Totale Impegnato RP	161.559,08	Disimpegnato	39.985,52	Totale Pagato BF Quota Pubblica	161.559,04
Totale Liquidato RP	161.559,08			Totale Pagato BF Quota Privata	0,00
Totale Pagato RP Quota Pubblica	161.559,08			Totale Mandati Revocati BF	0,00
Totale Pagato RP Quota Privata	0,00			Totale Mandati Sospesi BF	0,00
Rendicontabile RP	0,00			Totale Mandati Rettificati BF	0,00
Totale Mandati Revocati RP	0,00				

PAGAMENTI VALIDATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata
2002	563	03/12/2002		MANDATO	Esecuzione lavori sistemazione strada rurale 'carnalia' - pagamento 1° SAL Lavori	01943750719 CAROPRESE GEOM. GIUSEPPE	I	138.689,12	0,00
Totali 2002								138.689,12	0,00
2003	308	12/06/2003		MANDATO	competenze professionali progettazione, direzione lavori, contabilità ecc, lavori sistemazione strada esterna carnalia - prima trance	CRSSLV55T20D459U CAROSIELLI SILVIO	P	11.628,00	0,00
	498	28/08/2003		MANDATO	saldo credito netto impresa	01943750719 CAROPRESE GEOM. GIUSEPPE	I	860,94	0,00
	499	28/08/2003		MANDATO	Saldo competenze professionali contenute nell'importo max del 12% - N.B. il mandato è cumulativo della quota spettante alla regioe e di quella a carico del comune . Vedasi Det. Sett. Tecn. n° 55/03	CRSSLV55T20D459U CAROSIELLI SILVIO	P	9.453,98	0,00
	545	23/09/2003		MANDATO	Erogazione acconto e saldo incentivo a dipendente comunale. N.B.il mandato è cumulativo dell'importo complessivo di tutti i dipendenti impegnati nel lavoro.	GRRVTI62H15C442V GIRARDI VITO	P	70,29	0,00
	545	23/09/2003		MANDATO	Incentivo ex art. 18. N.B. Il mandato è cumulativo delle quote spetanti a tutti i dipendenti coinvolti nel lavoro.	MNZVCN65T30A854I MANZI VINCENZO	P	630,39	0,00

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto	410A010078 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

PAGAMENTI VALIDATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata
2003	546	23/09/2003		MANDATO	IRAP su incentivo ex art. 18. N.B. il Mandato è cumulativo di tutte la somme spettanti ai dipendenti coinvolti nel lavoro.	GRRVTI62H15C442V GIRARDI VITO	P	5,98	0,00
	546	23/09/2003		MANDATO	IRAP su incentivo ex art. 18. N.B. Il mandato è cumulativo delle quote di tutti i dipendenti coinvolti nel lavoro.	MINZVCN65T30A854I MANZI VINCENZO	P	53,58	0,00
	693	18/11/2003		MANDATO	CPDEL su incentivo ex art. 18. N.B. Il mandaato è cumulativo di tutte la somme spettanti ai dipendenti coinvolti nel lavoro.	GRRVTI62H15C442V GIRARDI VITO	P	16,73	0,00
	693	18/11/2003		MANDATO	CPDEL su incentivo ex art. 18. N.B. Il mandato è cumulativo delle quote di tutti i dipendenti coinvolti nel lavoro.	MINZVCN65T30A854I MANZI VINCENZO	P	150,03	0,00
Totali 2003								22.869,92	0,00

PAGAMENTI REVOCATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data atto revoca	Motivo revoca	Tipo pagamento	Revocato Da	Causale pagamento	Ragione sociale	Tipo	Importo pagamento	Quota privata
2003	513	12/09/2003			MANDATO		Erogazione acconto incentivo a componente U.T. nei limiti della anticipazione del 7%	GRRVTI62H15C442V GIRARDI VITO	P	0,00	0,00
Totali 2003										0,00	0,00

Stato di Avanzamento Fisico

Progetto 410A010078 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

Indicatore	Unità di Misura	Valore programmato	Costo programmato	Valore avvio	Costo avvio	Valore rilevato	Costo rilevato	Data rilevazione
Strade rurali realizzate e/o migliorate	Km	0,92	205.937,19	0,92	161.559,08	0,92	161.559,08	11/08/2003
Spese Lavori/Spese Sostenute	%	69,51	0,00	69,51	0,00	76,84	0,00	09/09/2003

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Rapporto Informativo