

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Stampa	Rapporto Informativo
Nome file	E:\mir\pdf\MIPRRPRG_410A010001.PDF
Data stampa	15/12/2009 16:11

Identificativo Progetto: 410A010001

Informazioni Generali

Progetto	410A010001 Sistemazione e ammordenamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Descrizione Sistemazione e ammordenamento strade rurali

Beneficiario Finale Esterno 91001750743 - COMUNE DI CELLINO S. MARCO

R.U.P.

Telefono 0831615218

Fax 0831619691

Email w w w .ufficio.tecnico@comune.cellinosamarco.br.it

R.M. Nicola Dattoma

Ufficio competente SETTORE AGRICOLTURA

Iter proc.le di misura 410-000001

Data ammissibilità 11/06/2001

Data aggiudicazione 07/12/2001

Data avvio validità 10/01/2002

Data chiusura validità 30/10/2003

Graduatoria **Tipo Atto** DELIBERA

Numero Cifra 338

Data 11/06/2001

Cod. Cifra

Descrizione Delibera Dirigenziale Settore Agricoltura

Posizione 1

Procedure amm., tecniche e finanziarie a regia regionale

Tipo di operazione Realizzazione opere pubbliche

APQ

PIT Concorrente

PIS Concorrente

PIA Concorrente

Categoria di intervento U.E. 1309 Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura

Tipo Progetto Interventi sulle strade rurali

Sottoprogetto Nessuno

Tipo Investimento Ristrutturazione

Ambiente SENZA CONSEGUENZE AMBIENTALI

Pari Opportunità NEUTRO

Saldo -

Informazioni Generali

Progetto	410A010001 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Importo Previsto	877.976,73		
Importo Previsto Richiesto/ Richiesto Ammissibile	877.976,73		
Importo Ammesso a Finanziamento	877.976,73		
Importo Effettivo Ammesso R.P.	559.436,02	Importo Effettivo Ammesso B.F.	559.436,02
di cui: Importo Comunita	419.577,02	75,00 %	di cui: Importo Comunita
Importo Centrale	97.901,30	17,50 %	Importo Centrale
Importo Regione	0,00	0,00 %	Importo Regione
Importo Locale	41.957,70	7,50 %	Importo Locale
Importo Altri	0,00	0,00 %	Importo Altri
Importo Privato	0,00	0,00 %	Importo Privato

RIEPILOGO BILANCIO REGIONALE

UE + STATO				
Capitolo	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato
1092410	517.478,32	517.478,32	517.478,32	517.478,32
Totali	517.478,32	517.478,32	517.478,32	517.478,32

LOCALIZZAZIONE

TIPO AREA Rurale

COMUNI

Prov. BR **Comune** CELLINO SAN MARCO

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010001 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

BENEFICIARIO FINALE:

Ente	COMUNE DI CELLINO S. MARCO	
Partita Iva	91001750743	Codice fiscale
Indirizzo	via	
Comune	CELLINO SAN MARCO	Prov. BR

Capogruppo NO

Associato in

**Soggetto al controllo del
de minimis** SI

Attestato de minimis

Importo Richiesto	559.436,02		
Importo Richiesto Ammissibile	877.976,73		
Importo Concesso Pubblico	559.436,02	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	517.478,32	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	41.957,70		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010001 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	BERNARDINI VINCENZO		
Partita Iva	00730090743	Codice fiscale	BRNVCN59L30I119C
Indirizzo	via Mameli, 43		
Comune	CELLINO SAN MARCO		Prov. BR

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	1.207,34		
Importo Richiesto Ammissibile	1.207,34		
Importo Concesso Pubblico	1.207,34	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	1.207,34	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010001 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	CARROZZO MARIA RITA		
Partita Iva	01463160745	Codice fiscale	CRRMRT58H57F152O
Indirizzo	via Pace, n.43		
Comune	SAN PIETRO VERNOTICO		Prov. BR

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	13.910,33		
Importo Richiesto Ammissibile	13.910,33		
Importo Concesso Pubblico	13.910,33	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	13.910,33	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010001 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Impresa	CO.GENE. - COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.		
Partita Iva	02396680759	Codice fiscale	
Indirizzo	via Portogallo, n.6 - zona industriale-		
Comune	LECCE	Prov.	LE
	Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione		
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis	NO		
Attestato de minimis	NO		
Importo Richiesto	487.264,32		
Importo Richiesto Ammissibile	487.264,32		
Importo Concesso Pubblico	487.264,32	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	487.264,30	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,02		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010001 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	INGLETTI VITO		
Partita Iva	01344259074	Codice fiscale	NGLVT55R051119M
Indirizzo	largo Volta		
Comune	BRINDISI		Prov. BR

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	16.040,67		
Importo Richiesto Ammissibile	16.040,67		
Importo Concesso Pubblico	16.040,67	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	16.040,67	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010001 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	PEDE MARCO		
Partita Iva		Codice fiscale	PDEMRC59D21C448Y
Indirizzo	via San Michele, n.6		
Comune	CELLINO SAN MARCO		Prov. BR
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis	NO		
Attestato de minimis	NO		
Importo Richiesto	5.336,14		
Importo Richiesto Ammissibile	5.336,14		
Importo Concesso Pubblico	5.336,14	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	5.336,14	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010001 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	RAMPINO GAETANO		
Partita Iva	00457600757	Codice fiscale	RMPGNN49E23L383L
Indirizzo	via R.Bonghi, n.53		
Comune	TREPUZZI		Prov. LE

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	16.040,66		
Importo Richiesto Ammissibile	16.040,66		
Importo Concesso Pubblico	16.040,66	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	16.040,66	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010001 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	TAFURO LUCA		
Partita Iva	01512680743	Codice fiscale	TFRLCU70T09Z133U
Indirizzo	Via Matteotti		
Comune	CELLINO SAN MARCO		Prov. BR

Capogruppo NO

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis NO

Attestato de minimis NO

Importo Richiesto	6.531,44		
Importo Richiesto Ammissibile	6.531,44		
Importo Concesso Pubblico	6.531,44	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	6.531,44	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010001 Sistemazione e ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	ZACCARIA MICHELE		
Partita Iva		Codice fiscale	ZCCMHL58A13I119B
Indirizzo	via Cuneo, n.19		
Comune	SAN PIETRO VERNOTICO		Prov. BR
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis	NO		
Attestato de minimis	NO		
Importo Richiesto	13.105,12		
Importo Richiesto Ammissibile	13.105,12		
Importo Concesso Pubblico	13.105,12	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	13.105,12	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Stato di Avanzamento Procedurale

Progetto	410A010001 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Iter proc.le di misura 410-000001 1°Bando per interventi di ammodernamento strade rurali extraurbane esistenti - 2001

Num. Seq.	Indicatore Procedurale	Data Prevista	Data Prevista Aggiornata	Data Effettiva	Motivazione
a 40	Progetto esecutivo	27/08/2001	27/08/2001	27/08/2001	
b 50	Pubblicita gare di appalto	13/04/2001	13/04/2001	13/04/2001	
60	Presentazione offerte di appalto				
c 70	Aggiudicazione appalto	07/12/2001	07/12/2001	07/12/2001	
d 80	Stipula contratto	12/06/2002	12/06/2002	12/06/2002	
e 90	Avvio lavori	10/01/2002	10/01/2002	10/01/2002	
100	I SAL	18/07/2002	18/07/2002	18/07/2002	
110	II SAL	02/09/2002	02/09/2002	02/09/2002	
120	III SAL				
f 130	Conclusione lavori progetto	04/01/2003	04/01/2003	28/05/2003	
g 140	Collaudo	11/09/2003	11/09/2003	11/09/2003	
h 150	Entrata in funzione	11/09/2003	11/09/2003	11/09/2003	

Variazioni di Progetto

Progetto	410A010001 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Tipo Variazione	Disimpegno			Data Fine Progetto
Estremi Atto	Ufficio	030	SETTORE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	
	Codice Cifra	030/DIR/2006/00102	Numero Cifra	102
	Data	24/02/2006		
	Tipo	DIR ATTO DIRIGENZIALE		
	Oggetto	Dichiarazione di economie di spesa vincolate in esito alla chiusura del progetto.		
	Data di Chiusura		Variata in	
	Importo Progetto	802.659,21	Variato in	559.436,02
	Quota Comunità	601.994,41	Variata in	419.577,02
	Quota Centrale	140.465,36	Variata in	97.901,30
	Quota Regione	0,00	Variata in	0,00
	Quota Locale	60.199,44	Variata in	41.957,70
	Quota Altri	0,00	Variata in	0,00
	Quota Privato	0,00	Variata in	0,00

Azioni

Azione A

Importo Richiesto	802.659,21	Variato in	559.436,02
Quota Comunità	601.994,41	Variata in	419.577,02
Quota Centrale	140.465,36	Variata in	97.901,30
Quota Regione	0,00	Variata in	0,00
Quota Locale	60.199,44	Variata in	41.957,70
Quota Altri	0,00	Variata in	0,00
Quota Privato	0,00	Variata in	0,00

Soggetti

COMUNE DI CELLINO S. MARCO	Ente	Importo Finanziato Pubblico	802.659,21	Variato in	559.436,02	Revoca	No
		Importo Finanziato Privato	0,00	Variato in	0,00		

Quadro Economico di Progetto

Progetto	410A010001 Sistemazione e ammordamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato	

Titolo Quadro OPERE PUBBLICHE

Voce	Tipo Spesa	Importo Prima della Gara	Importo Dopo la Gara	Totale Pagato
a 1	Lavori (a misura, a corpo, in economia)	0,00	0,00	0,00
b 1	Oneri per la sicurezza	0,00	0,00	0,00
c 1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00	0,00	0,00
c 2	Rilievi, accertamenti indagini	0,00	0,00	0,00
c 3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
c 4	Imprevisti	0,00	0,00	0,00
c 5	Acquisizione aree	0,00	0,00	0,00
c 6	Acquisizione immobili	0,00	0,00	0,00
c 7	Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, della L. 109/94	0,00	0,00	0,00
c 8	Incentivo art. 18 L. 109/94	0,00	0,00	0,00
c 9	Spese tecniche relative alla progettazione	0,00	0,00	0,00
c 10	spese necessarie attivita preliminari	0,00	0,00	0,00
c 11	Spese coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	0,00	0,00	0,00
c 12	Spese conferenze di servizi	0,00	0,00	0,00
c 13	Spese direzione dei lavori	0,00	0,00	0,00
c 14	Spese coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	0,00	0,00	0,00
c 15	Spese assistenza giornaliera e contabilita	0,00	0,00	0,00
c 16	Spese assicurazione dei dipendenti	0,00	0,00	0,00
c 17	Spese per attivita di consulenza o di supporto	0,00	0,00	0,00
c 18	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	0,00	0,00	0,00
c 19	Spese per pubblicita e, ove previsto per opere artistiche	0,00	0,00	0,00
c 20	Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	0,00	0,00	0,00
c 21	Collaudo tecnico amministrativo	0,00	0,00	0,00
c 22	Collaudo statico	0,00	0,00	0,00
c 23	Eventuali collaudi specialistici	0,00	0,00	0,00
c 24	I.V.A. ed altri eventuali imposte	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

Spese Generali	Prima della Gara	Dopo la Gara	Pagamenti	Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara
Totale Voci	0,00	0,00	0,00	
Percentuale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00

Soggetti Destinatari Riepilogativo

Progetto	410A010001 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato	
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata
BRNVCN59L30H19C	BERNARDINI VINCENZO	Privato	No	1.207,34	0,00	1.207,34	0,00
CRRMRT58H57F152O	CARROZZO MARIA RITA	Privato	No	13.910,33	0,00	13.910,33	0,00
02396680759	CO.GENE. - COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	Impresa	No	487.264,32	0,00	487.264,30	0,00
NGLVTI55R05I119M	INGLETTI VITO	Privato	No	16.040,67	0,00	16.040,67	0,00
PDEMRC59D21C448Y	PEDE MARCO	Privato	No	5.336,14	0,00	5.336,14	0,00
RMPGNN49E23L383L	RAMPINO GAETANO	Privato	No	16.040,66	0,00	16.040,66	0,00
TFRLCU70T09Z133U	TAFURO LUCA	Privato	No	6.531,44	0,00	6.531,44	0,00
ZCCMHL58A13I119B	ZACCARIA MICHELE	Privato	No	13.105,12	0,00	13.105,12	0,00
			Totali	559.436,02	0,00	559.436,00	0,00

Previsioni di Spesa

Progetto 410A010001 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

		PREVISIONE DI SPESA ANNUALE				
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno
2002	Avvio	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	700.000,00
	Previsto Effettivo	200.000,00	0,00	150.000,00	6.776,81	356.776,81
2003	Avvio	102.659,21	0,00	0,00	0,00	102.659,21
	Previsto Effettivo	100.000,00	0,00	102.659,21	0,00	202.659,21
TOTALI	Avvio	452.659,21	0,00	350.000,00	0,00	802.659,21
	Previsto Effettivo	300.000,00	0,00	252.659,21	6.776,81	559.436,02
	Totale Pagamenti	325.667,04	51.322,49	16.040,66	166.405,81	559.436,00

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto 410A010001 Sistemazione e ammordenamento strade rurali
Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)
Stato del progetto Liquidato

Fondo FEOGA

Effettivo Ammesso R.P.	559.436,02				Effettivo Ammesso B.F.	559.436,02	
Totale Prenotato R.P.	517.478,32	Disimpegnato	-224.981,45		Totale Liquidato BF	0,00	
Totale Impegnato RP	517.478,32	Disimpegnato	224.981,45		Totale Pagato BF Quota Pubblica	559.436,00	
Totale Liquidato RP	517.478,32				Totale Pagato BF Quota Privata	0,00	
Totale Pagato RP Quota Pubblica	517.478,32	Revocati	0,00	Rettificati	0,00	Totale Mandati Revocati BF	0,00
Totale Pagato RP Quota Privata	0,00	Revocati	0,00	Rettificati	0,00	Totale Mandati Sospesi BF	0,00
Rendicontabile RP	0,00					Totale Mandati Rettificati BF	0,00

IMPEGNI QUOTA STATO E UE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Impegno	Totale Pagato
2000	1092410	2001	44	03/08/2001		27/08/2001	DDS 545/AGR	517.478,32	517.478,32
TOTALI QUOTA STATO E UE								517.478,32	517.478,32

DISIMPEGNI QUOTA STATO E UE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Disimpegno
2000	1092410	2001	44	03/08/2001		27/08/2001	DDS 545/AGR	224.981,45
TOTALI QUOTA STATO E UE								224.981,45

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto	410A010001 Sistemazione e ammordenamento strade rurali			
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)		Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato			

MANDATI EMESSI DALLA REGIONE PUGLIA QUOTA STATO E UE

Esercizio	Numero mandato	Data emissione	Importo mandato	Quota pubbl. rendicontab. -regime aiuti-	Quota privata	Quota privato rendicontab. -regime aiuti-	Destinatario Ragione Sociale	Tipo	Estremi capitolo	Estremi impegno	Descrizione Atto/ Causale
2002	9581	05/09/2002	51.972,18	51.972,18	0,00	0,00	91001750743	E	2000 1092410	2001 44	D.D.S. n. 701 08/08/2002
	Totale	2002	51.972,18	51.972,18	0,00	0,00					
2003	2530	28/02/2003	393.030,19	393.030,19	0,00	0,00	91001750743	E	2000 1092410	2001 44	D.D.S. n. 54 18/02/2003
	12155	14/10/2003	72.475,95	72.475,95	0,00	0,00	91001750743	E	2000 1092410	2001 44	D.D.S. n. 911 03/10/2003
	Totale	2003	465.506,14	465.506,14	0,00	0,00					
TOTALI QUOTA STATO E UE			517.478,32	517.478,32	0,00	0,00					

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto 410A010001 Sistemazione e ammodernamento strade rurali
Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)
Stato del progetto Liquidato

Fondo FEOGA

Effettivo Ammesso R.P.	559.436,02			Effettivo Ammesso B.F.	559.436,02
Totale Prenotato R.P.	517.478,32	Disimpegnato	-224.981,45	Totale Liquidato BF	0,00
Totale Impegnato RP	517.478,32	Disimpegnato	224.981,45	Totale Pagato BF Quota Pubblica	559.436,00
Totale Liquidato RP	517.478,32			Totale Pagato BF Quota Privata	0,00
Totale Pagato RP Quota Pubblica	517.478,32			Totale Mandati Revocati BF	0,00
Totale Pagato RP Quota Privata	0,00			Totale Mandati Sospesi BF	0,00
Rendicontabile RP	0,00			Totale Mandati Rettificati BF	0,00
Totale Mandati Revocati RP	0,00				

PAGAMENTI VALIDATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata
2002	13	16/01/2002		MANDATO	pagamenti per eseguita progettazione	ZCCMHL58A13I119B ZACCARIA MICHELE	P	13.105,12	0,00
	319	01/02/2002		MANDATO	pagamento per eseguita progettazione	NGLVTI55R05I119M INGLETTI VITO	P	16.040,67	0,00
	457	26/07/2002		MANDATO	Pagamenti per eseguita progettazione	RMPGNN49E23L383L RAMPINO GAETANO	P	16.040,66	0,00
	2258	09/10/2002		MANDATO	1°acconto 1°SAL	02396680759 CO.GENE. - COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	I	97.158,64	0,00
	2523	13/11/2002		MANDATO	2°Acconto sul 1°SAL lavori	02396680759 CO.GENE. - COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	I	20.998,05	0,00
	2643	03/12/2002		MANDATO	Competenze professionali D.L.1°SAL	CRRMRT58H57F152O CARROZZO MARIA RITA	P	5.354,77	0,00
	2644	03/12/2002		MANDATO	Competenze Ispettore di Cantiere fino 1°SAL	TFRLCU70T09Z133U TAFURO LUCA	P	2.677,39	0,00
	2645	05/12/2002		MANDATO	Competenze Direttore Operativo 1°SAL	PDEMRC59D21C448Y PEDE MARCO	P	2.187,41	0,00
Totali 2002								173.562,71	0,00
2003	1188	24/03/2003		MANDATO	saldo 1°SAL	02396680759 CO.GENE. - COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	I	83.697,54	0,00

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto	410A010001 Sistemazione e ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

PAGAMENTI VALIDATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata
2003	1191	25/03/2003		MANDATO	Lavori 2°SAL	02396680759 CO.GENE. - COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	I	212.823,71	0,00
	1288	10/04/2003		MANDATO	Competenze ispettore di cantiere 2°SAL	TFRLCU70T09Z133U TAFURO LUCA	P	2.763,75	0,00
	1289	10/04/2003		MANDATO	D.L. costruzione strade rurali 2°SAL	CRRMRT58H57F152O CARROZZO MARIA RITA	P	5.527,50	0,00
	1290	10/04/2003		MANDATO	Competenze direttore operativo 2°SAL	PDEMRC59D21C448Y PEDE MARCO	P	2.257,96	0,00
	1670	29/05/2003		MANDATO	Acconto 3°SAL	02396680759 CO.GENE. - COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	I	40.773,28	0,00
	2919	03/11/2003		MANDATO	Saldo 3°SAL	02396680759 CO.GENE. - COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	I	29.485,66	0,00
	2920	03/11/2003		MANDATO	Stato Finale	02396680759 CO.GENE. - COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	I	2.327,42	0,00
	2921	03/11/2003		MANDATO	Salo D.L e redazione Certificato Reg. Esecuzione	CRRMRT58H57F152O CARROZZO MARIA RITA	P	3.028,06	0,00
	2929	05/11/2003		MANDATO	saldo competenze professionali	TFRLCU70T09Z133U TAFURO LUCA	P	1.090,30	0,00
	2999	06/11/2003		MANDATO	Saldo competenze professioanli	PDEMRC59D21C448Y PEDE MARCO	P	890,77	0,00
	3031	10/11/2003		MANDATO	Resp. Proced. Come dipendente compreso oneri riflessi	BRNV/CN59L30I1 19C BERNARDINI VINCENZO	P	1.207,34	0,00
Totali 2003								385.873,29	0,00

Stato di Avanzamento Fisico

Progetto 410A010001 Sistemazione e ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

Indicatore	Unità di Misura	Valore programmato	Costo programmato	Valore avvio	Costo avvio	Valore rilevato	Costo rilevato	Data rilevazione
Strade rurali realizzate e/o migliorate	Km	22,80	877.976,73	22,80	559.436,02	20,86	559.436,02	09/01/2003
Spese Lavori/Spese Sostenute	%	71,98	0,00	71,98	0,00	72,58	0,00	11/09/2003

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Rapporto Informativo