

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Stampa	Rapporto Informativo
Nome file	E:\mir\pdf\MIPRRPRG_410A010006.PDF
Data stampa	08/01/2010 11:49

Identificativo Progetto: 410A010006

Informazioni Generali

Progetto	410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Descrizione Sistemazione ed ammodernamento strade rurali

Beneficiario Finale Esterno 80009830730 - COMUNE DI LATERZA

R.U.P. Ing. Giuseppe Clemente

Telefono 099/8297902

Fax 099/8296211

Email comune@laterza.it

R.M. Nicola Dattoma

Ufficio competente SETTORE AGRICOLTURA

Iter proc.le di misura 410-000001

Data ammissibilità 11/06/2001

Data aggiudicazione 04/01/2002

Data avvio validità 09/01/2002

Data chiusura validità 07/11/2003

Graduatoria **Tipo Atto** DELIBERA

Numero Cifra 338

Data 11/06/2001

Cod. Cifra

Descrizione Delibera Dirigenziale Settore Agricoltura

Posizione 69

Procedure amm., tecniche e finanziarie a regia regionale

Tipo di operazione Realizzazione opere pubbliche

APQ

PIT Concorrente

PIS Concorrente

PIA Concorrente

Categoria di intervento U.E. 1309 Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura

Tipo Progetto Interventi sulle strade rurali

Sottoprogetto Nessuno

Tipo Investimento Ristrutturazione

Ambiente SENZA CONSEGUENZE AMBIENTALI

Pari Opportunità NEUTRO

Saldo -

Informazioni Generali

Progetto	410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Importo Previsto	373.177,81		
Importo Previsto Richiesto/ Richiesto Ammissibile	373.177,81		
Importo Ammesso a Finanziamento	373.177,81		
Importo Effettivo Ammesso R.P.	294.121,97	Importo Effettivo Ammesso B.F.	294.121,97
di cui: Importo Comunita	220.591,48	75,00 %	di cui: Importo Comunita 220.591,48
Importo Centrale	51.471,34	17,50 %	Importo Centrale 51.471,34
Importo Regione	22.059,15	7,50 %	Importo Regione 22.059,15
Importo Locale	0,00	0,00 %	Importo Locale 0,00
Importo Altri	0,00	0,00 %	Importo Altri 0,00
Importo Privato	0,00	0,00 %	Importo Privato 0,00

RIEPILOGO BILANCIO REGIONALE

UE + STATO				
Capitolo	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato
1092410	272.062,82	272.062,82	272.062,83	272.062,83
Totali	272.062,82	272.062,82	272.062,83	272.062,83

REGIONE				
Capitolo	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato
1095410	22.059,15	22.059,15	22.059,14	22.059,14
Totali	22.059,15	22.059,15	22.059,14	22.059,14

LOCALIZZAZIONE

TIPO AREA Rurale

COMUNI

Prov. TA **Comune** LATERZA

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

BENEFICIARIO FINALE:

Ente	COMUNE DI LATERZA		
Partita Iva	80009830730	Codice fiscale	
Indirizzo	sede municipio		
Comune	LATERZA		Prov. TA

Capogruppo NO

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis SI

Attestato de minimis

Importo Richiesto	294.121,97		
Importo Richiesto Ammissibile	373.177,81		
Importo Concesso Pubblico	294.121,97	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	294.121,97	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	CLEMENTE GIUSEPPE		
Partita Iva		Codice fiscale	CLMGPP55S03E469F
Indirizzo	PIAZZA PLEBISCITO N. 2 - 74014 LATERZA		
Comune	GINOSA		Prov. TA

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	2.005,05		
Importo Richiesto Ammissibile	2.005,05		
Importo Concesso Pubblico	2.005,05	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	2.005,05	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	MELE DOMENICA		
Partita Iva		Codice fiscale	MLEDNC57A43F052H
Indirizzo	PIAZZA PLEBISCITO N. 2 - 74014 LATERZA		
Comune	LATERZA		Prov. TA
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis	NO		
Attestato de minimis	NO		
Importo Richiesto	83,26		
Importo Richiesto Ammissibile	83,26		
Importo Concesso Pubblico	83,26	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	83,26	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	MELE MARIO		
Partita Iva		Codice fiscale	MLEMRA64A17E469G
Indirizzo	VIA G PUCCINI, 40		
Comune	LATERZA		Prov. TA

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	18.971,42		
Importo Richiesto Ammissibile	18.971,42		
Importo Concesso Pubblico	18.971,42	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	18.971,42	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	ROSATO ANNUNZIATA		
Partita Iva		Codice fiscale	RSTNNZ68M54F052N
Indirizzo	PIAZZA PLEBISCITO N. 2 - 74014 LATERZA		
Comune	GINOSA		Prov. TA

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	368,72		
Importo Richiesto Ammissibile	368,72		
Importo Concesso Pubblico	368,72	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	368,72	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	RUSSI ARCANGELO		
Partita Iva		Codice fiscale	RSSRNG54P04E469U
Indirizzo	PIAZZA PLEBISCITO N. 2 - 74014 LATERZA		
Comune	LATERZA		Prov. TA

Capogruppo	NO
Associato in	
Soggetto al controllo del de minimis	NO
Attestato de minimis	NO

Importo Richiesto	470,67		
Importo Richiesto Ammissibile	470,67		
Importo Concesso Pubblico	470,67	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	470,67	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	SPALLUTO FRANCESCO		
Partita Iva		Codice fiscale	SPLFNC60C16E469E
Indirizzo	VIA G.B. VICO N. 25 - 74014 LATERZA		
Comune	LATERZA		Prov. TA
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis	NO		
Attestato de minimis	NO		
Importo Richiesto	18.971,42		
Importo Richiesto Ammissibile	18.971,42		
Importo Concesso Pubblico	18.971,42	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	18.971,42	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Impresa	SPORTELLA ANTONIO		
Partita Iva	03916620721	Codice fiscale	
Indirizzo	Via Forlì, n.34		
Comune	GRAVINA IN PUGLIA	Prov.	BA
	Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione		
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis	NO		
Attestato de minimis	NO		
Importo Richiesto	252.780,76		
Importo Richiesto Ammissibile	252.780,76		
Importo Concesso Pubblico	252.780,76	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	252.780,76	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali	
Misura	4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del Progetto	Liquidato	

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	TUCCI GIUSEPPE		
Partita Iva		Codice fiscale	TCCGPP61A01E469Y
Indirizzo	PIAZZA PLEBISCITO N. 2 - 74014 LATERZA		
Comune	LATERZA		Prov. TA
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis	NO		
Attestato de minimis	NO		
Importo Richiesto	470,67		
Importo Richiesto Ammissibile	470,67		
Importo Concesso Pubblico	470,67	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	470,67	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Stato di Avanzamento Procedurale

Progetto	410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Iter proc.le di misura 410-000001 1°Bando per interventi di ammodernamento strade rurali extraurbane esistenti - 2001

Num. Seq.	Indicatore Procedurale	Data Prevista	Data Prevista Aggiornata	Data Effettiva	Motivazione
10	Studio di fattibilita				
a 20	Progetto preliminare				
a 30	Progetto definitivo				
a 40	Progetto esecutivo	12/06/1998	12/06/1998	10/09/2001	
b 50	Pubblicita gare di appalto	22/11/2001	22/11/2001	22/11/2001	
60	Presentazione offerte di appalto				
c 70	Aggiudicazione appalto	04/01/2002	04/01/2002	04/01/2002	
d 80	Stipula contratto	07/02/2002	07/02/2002	07/02/2002	
e 90	Avvio lavori	09/01/2002	09/01/2002	09/01/2002	
100	I SAL	14/10/2002	14/10/2002	14/10/2002	
110	II SAL	22/01/2003	22/01/2003	22/01/2003	
120	III SAL				
f 130	Conclusione lavori progetto	07/07/2002	07/07/2002	06/03/2003	
g 140	Collaudo	29/05/2003	29/05/2003	29/05/2003	
h 150	Entrata in funzione	29/05/2003	29/05/2003	29/05/2003	

Variazioni di Progetto

Progetto	410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Tipo Variazione	Data Fine Progetto		
Estremi Atto	Ufficio	Numero Cifra	Data
	Codice Cifra		
	Tipo		
	Oggetto	Completamenti funzionali al progetto esecutivo, nei limiti del finanziamento (senza variazione di spesa).	
	Data di Chiusura	Variata in	
	Importo Progetto	294.191,60	Variato in 294.191,60
	Quota Comunità	220.643,70	Variata in 220.643,70
	Quota Centrale	51.483,53	Variata in 51.483,53
	Quota Regione	22.064,37	Variata in 22.064,37
	Quota Locale	0,00	Variata in 0,00
	Quota Altri	0,00	Variata in 0,00
	Quota Privato	0,00	Variata in 0,00

Variazioni di Progetto

Progetto	410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Tipo Variazione	Disimpegno			Data Fine Progetto	
Estremi Atto	Ufficio	030	SETTORE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE		
	Codice Cifra	030/DIR/2006/00102	Numero Cifra	102	Data 24/02/2006
	Tipo	DIR ATTO DIRIGENZIALE			
	Oggetto	Dichiarazione di economie di spesa vincolate in esito alla chiusura del progetto.			
Data di Chiusura			Variata in		
Importo Progetto		294.191,60	Variato in		294.121,97
Quota Comunità		220.643,70	Variata in		220.591,48
Quota Centrale		51.483,53	Variata in		51.471,34
Quota Regione		22.064,37	Variata in		22.059,15
Quota Locale		0,00	Variata in		0,00
Quota Altri		0,00	Variata in		0,00
Quota Privato		0,00	Variata in		0,00

Azioni

Azione A

Importo Richiesto	294.191,60	Variato in	294.121,97
Quota Comunità	220.643,70	Variata in	220.591,48
Quota Centrale	51.483,53	Variata in	51.471,34
Quota Regione	22.064,37	Variata in	22.059,15
Quota Locale	0,00	Variata in	0,00
Quota Altri	0,00	Variata in	0,00
Quota Privato	0,00	Variata in	0,00

Soggetti

COMUNE DI LATERZA	Ente	Importo Finanziato Pubblico	294.191,60	Variato in	294.121,97	Revoca	No
		Importo Finanziato Privato	0,00	Variato in	0,00		

Variazioni di Progetto

Progetto	410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

Tipo Variazione	Disimpegno			Data Fine Progetto	
Estremi Atto	Ufficio	030	SETTORE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE		
	Codice Cifra	030/DIR/2003/00157	Numero Cifra	157	Data 27/03/2003
	Tipo	DIR ATTO DIRIGENZIALE			
	Oggetto	Dichiarazione di economie di spesa vincolate.			
	Data di Chiusura		Variata in		
	Importo Progetto	294.191,60	Variato in		294.191,60
	Quota Comunità	220.643,70	Variata in		220.643,70
	Quota Centrale	51.483,53	Variata in		51.483,53
	Quota Regione	22.064,37	Variata in		22.064,37
	Quota Locale	0,00	Variata in		0,00
	Quota Altri	0,00	Variata in		0,00
	Quota Privato	0,00	Variata in		0,00

Azioni

Azione A

Importo Richiesto	294.191,60	Variato in	294.191,60
Quota Comunità	220.643,70	Variata in	220.643,70
Quota Centrale	51.483,53	Variata in	51.483,53
Quota Regione	22.064,37	Variata in	22.064,37
Quota Locale	0,00	Variata in	0,00
Quota Altri	0,00	Variata in	0,00
Quota Privato	0,00	Variata in	0,00

Soggetti

COMUNE DI LATERZA	Ente	Importo Finanziato Pubblico	294.191,60	Variato in	294.191,60	Revoca	No
		Importo Finanziato Privato	0,00	Variato in	0,00		

Soggetti Destinatari Riepilogativo

Progetto 410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato	
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata
CLMGPP55S03E469F	CLEMENTE GIUSEPPE	Privato	No	2.005,05	0,00	2.005,05	0,00
MLEDNC57A43F052H	MELE DOMENICA	Privato	No	83,26	0,00	83,26	0,00
MLEMRA64A17E469G	MELE MARIO	Privato	No	18.971,42	0,00	18.971,42	0,00
RSTNNZ68M54F052N	ROSA TO ANNUNZIA TA	Privato	No	368,72	0,00	368,72	0,00
RSSRNG54P04E469U	RUSSI ARCANGELO	Privato	No	470,67	0,00	470,67	0,00
SPLFNC60C16E469E	SPALLUTO FRANCESCO	Privato	No	18.971,42	0,00	18.971,42	0,00
SPRNTN68A30E155V	SPORTELLA ANTONIO	Impresa	No	252.780,76	0,00	252.780,76	0,00
TCCGPP61A01E469Y	TUCCI GIUSEPPE	Privato	No	470,67	0,00	470,67	0,00
			Totali	294.121,97	0,00	294.121,97	0,00

Previsioni di Spesa

Progetto 410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali
Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)
Stato del progetto Liquidato

Fondo FEOGA

		PREVISIONE DI SPESA ANNUALE				
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno
2002	Avvio	13.054,08	0,00	150.498,11	0,00	163.552,19
	Previsto Effettivo	13.054,08	0,00	150.498,11	0,00	163.552,19
2003	Avvio	130.636,41	0,00	0,00	0,00	130.636,41
	Previsto Effettivo	130.569,78	0,00	0,00	0,00	130.569,78
TOTALI	Avvio	143.690,49	0,00	150.498,11	0,00	294.188,60
	Previsto Effettivo	143.623,86	0,00	150.498,11	0,00	294.121,97
	Totale Pagamenti	12.318,08	134.824,36	0,00	146.979,53	294.121,97

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto 410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali
Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)
Stato del progetto Liquidato

Fondo FEOGA

Effettivo Ammesso R.P.	294.121,97				Effettivo Ammesso B.F.	294.121,97	
Totale Prenotato R.P.	294.121,97	Disimpegnato	-71.096,05		Totale Liquidato BF	0,00	
Totale Impegnato RP	294.121,97	Disimpegnato	71.096,05		Totale Pagato BF Quota Pubblica	294.121,97	
Totale Liquidato RP	294.121,97				Totale Pagato BF Quota Privata	0,00	
Totale Pagato RP Quota Pubblica	294.121,97	Revocati	0,00	Rettificati	0,00	Totale Mandati Revocati BF	0,00
Totale Pagato RP Quota Privata	0,00	Revocati	0,00	Rettificati	0,00	Totale Mandati Sospesi BF	0,00
Rendicontabile RP	0,00					Totale Mandati Rettificati BF	0,00

IMPEGNI QUOTA REGIONE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Impegno	Totale Pagato
2000	1095410	2001	69	19/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 707/AGR	22.059,15	22.059,14
TOTALI QUOTA REGIONE								22.059,15	22.059,14

IMPEGNI QUOTA STATO E UE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Impegno	Totale Pagato
2001	1092410	2001	68	19/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 707/AGR	272.062,82	272.062,83
TOTALI QUOTA STATO E UE								272.062,82	272.062,83

DISIMPEGNI QUOTA REGIONE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Disimpegno
2000	1095410	2001	69	19/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 707/AGR	5.332,20
TOTALI QUOTA REGIONE								5.332,20

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto	410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali			
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)		Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato			

DISIMPEGNI QUOTA STATO E UE

Esercizio	Capitolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Data Adozione	Num. Atto	Data Atto	Descrizione atto	Importo Disimpegno
2001	1092410	2001	68	19/09/2001		27/09/2001	D.D.S. 707/AGR	65.763,85
TOTALI QUOTA STATO E UE								65.763,85

MANDATI EMESSI DALLA REGIONE PUGLIA QUOTA REGIONE

Esercizio	Numero mandato	Data emissione	Importo mandato	Quota pubbl. rendicontab. -regime aiuti-	Quota privata	Quota privato rendicontab. -regime aiuti-	Destinatario Ragione Sociale	Tipo	Estremi capitolo	Estremi impegno	Descrizione Atto/ Causale
2002	5031	14/05/2002	1.544,50	1.544,50	0,00	0,00	80009830730	E	2000 1095410	2001 69	D.D.S. n. 242 22/04/2002
	12967	28/11/2002	10.722,13	10.722,13	0,00	0,00	80009830730	E	2000 1095410	2001 69	D.D.S. n. 1015 14/11/2002
	Totale	2002	12.266,63	12.266,63	0,00	0,00					
2003	5509	30/04/2003	8.690,26	8.690,26	0,00	0,00	80009830730	E	2000 1095410	2001 69	D.D.S. n. 276 16/04/2003
	11106	24/09/2003	1.102,25	1.102,25	0,00	0,00	80009830730	E	2000 1095410	2001 69	D.D.S. n. 785 11/09/2003
	Totale	2003	9.792,51	9.792,51	0,00	0,00					
TOTALI QUOTA REGIONE			22.059,14	22.059,14	0,00	0,00					

Stato di Avanzamento Finanziario

Progetto 410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

MANDATI EMESSI DALLA REGIONE PUGLIA QUOTA STATO E UE

Esercizio	Numero mandato	Data emissione	Importo mandato	Quota pubbl. rendicontab. -regime aiuti-	Quota privata	Quota privato rendicontab. -regime aiuti-	Destinatario Ragione Sociale	Tipo	Estremi capitolo	Estremi impegno	Descrizione Atto/ Causale
2002	5032	14/05/2002	19.048,91	19.048,91	0,00	0,00	80009830730	E	2001 1092410	2001 68	D.D.S. n. 242 22/04/2002
	12966	28/11/2002	132.239,65	132.239,65	0,00	0,00	80009830730	E	2001 1092410	2001 68	D.D.S. n. 1015 14/11/2002
	Totale	2002	151.288,56	151.288,56	0,00	0,00					
2003	5508	30/04/2003	107.179,82	107.179,82	0,00	0,00	80009830730	E	2001 1092410	2001 68	D.D.S. n. 276 16/04/2003
	11105	24/09/2003	13.594,45	13.594,45	0,00	0,00	80009830730	E	2001 1092410	2001 68	D.D.S. n. 785 11/09/2003
	Totale	2003	120.774,27	120.774,27	0,00	0,00					
TOTALI QUOTA STATO E UE			272.062,83	272.062,83	0,00	0,00					

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto	410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali			
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)		Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato			

Effettivo Ammesso R.P.	294.121,97			Effettivo Ammesso B.F.	294.121,97
Totale Prenotato R.P.	294.121,97	Disimpegnato	-71.096,05	Totale Liquidato BF	0,00
Totale Impegnato RP	294.121,97	Disimpegnato	71.096,05	Totale Pagato BF Quota Pubblica	294.121,97
Totale Liquidato RP	294.121,97			Totale Pagato BF Quota Privata	0,00
Totale Pagato RP Quota Pubblica	294.121,97			Totale Mandati Revocati BF	0,00
Totale Pagato RP Quota Privata	0,00			Totale Mandati Sospesi BF	0,00
Rendicontabile RP	0,00			Totale Mandati Rettificati BF	0,00
Totale Mandati Revocati RP	0,00				

PAGAMENTI VALIDATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata
2002	950	10/06/2002		BONIFICO	PARCELLA PROGETTAZIONE	MLEMRA64A17E469G MELE MARIO	P	6.528,54	0,00
	950	10/06/2002		BONIFICO	PARCELLA PROGETTAZIONE	SPLFNC60C16E469E SPALLUTO FRANCESCO	P	6.528,54	0,00
	2463	18/12/2002		BONIFICO	LIQUIDAZIONE 1° SAL	SPRNTN68A30E155V SPORTELLA ANTONIO	I	138.180,02	0,00
Totali 2002								151.237,10	0,00
2003	56	08/01/2003		BONIFICO	PARCELLA D.LL. 1° SAL	MLEMRA64A17E469G MELE MARIO	P	6.159,04	0,00
	56	08/01/2003		BONIFICO	PARCELLA D.LL. AL 1° SAL	SPLFNC60C16E469E SPALLUTO FRANCESCO	P	6.159,04	0,00
	1009	19/05/2003		BONIFICO	LIQUIDAZIONE 2° SAL	SPRNTN68A30E155V SPORTELLA ANTONIO	I	111.965,44	0,00
	1010	19/05/2003		BONIFICO	PARCELLA D.LL. AL 2° SAL	MLEMRA64A17E469G MELE MARIO	P	4.900,92	0,00
	1076	23/05/2003		BONIFICO	PARCELLA D.LL. AL 2° SAL	SPLFNC60C16E469E SPALLUTO FRANCESCO	P	4.900,92	0,00
	2071	08/10/2003		BONIFICO	LIQUIDAZIONE SAL FINALE	SPRNTN68A30E155V SPORTELLA ANTONIO	I	2.635,30	0,00
	2072	08/10/2003		BONIFICO	SALDO PARCELLA D.LL. SAL FINALE E C.R.E.	MLEMRA64A17E469G MELE MARIO	P	1.382,92	0,00

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto 410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali
Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)
Stato del progetto Liquidato

Fondo FEOGA

PAGAMENTI VALIDATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata
2003	2072	08/10/2003		BONIFICO	SALDO PARCELLA SAL FINALE E C.R.E.	SPLFNC60C16E469E SPALLUTO FRANCESCO	P	1.382,92	0,00
	2100	15/10/2003		BONIFICO	QUOTA ONERI SU INCENTIVO ART.18 L.109/94 E S.M. ED I.	CLMGPP55S03E469F CLEMENTE GIUSEPPE	P	356,12	0,00
	2100	15/10/2003		BONIFICO	ONERI SU INCENTIVO ART. 18 L.109/94 E S.M. ED I.	MLEDNC57A43F052H MELE DOMENICA	P	14,79	0,00
	2100	15/10/2003		BONIFICO	QUOTA ONERI SU INCENTIVO ART. 18 L.109/94 E S.M. ED I.	RSTNNZ68M54F052N ROSA TO ANNUNZIATA	P	65,49	0,00
	2100	15/10/2003		BONIFICO	QUOTA ONERI SU INCENTIVO ART.18 L. 109/94 E S.M. ED I.	RSSRNG54P04E469U RUSSI ARCANGELO	P	83,60	0,00
	2100	15/10/2003		BONIFICO	QUOTA ONERI SU INCENTIVO ART.18 L.109/94 E S.M. ED I.	TCCGPP61A01E469Y TUCCI GIUSEPPE	P	83,60	0,00
	2141	15/10/2003		BONIFICO	INCENTIVO ART. 18 L.109/94 E S.M. ED I.	CLMGPP55S03E469F CLEMENTE GIUSEPPE	P	1.496,31	0,00
	2141	15/10/2003		BONIFICO	INCENTIVO ART. 18 L. 109/94 E S.M. ED I.	MLEDNC57A43F052H MELE DOMENICA	P	62,13	0,00
	2141	15/10/2003		BONIFICO	INCENTIVO ART.18 L. 109/94 E S.M. ED I.	RSTNNZ68M54F052N ROSA TO ANNUNZIATA	P	275,16	0,00
	2141	15/10/2003		BONIFICO	INCENTIVO ART.18 L.109/94 E S.M. ED I.	TCCGPP61A01E469Y TUCCI GIUSEPPE	P	351,25	0,00
	2141	15/10/2003		BONIFICO	INCENTIVO ART. 18 L. 109/94 E S.M. ED I.	RSSRNG54P04E469U RUSSI ARCANGELO	P	351,25	0,00
	2256	04/11/2003		BONIFICO	QUOTA ONERI SU INCENTIVO ART.18 L.109/94 E S.M. ED I.	CLMGPP55S03E469F CLEMENTE GIUSEPPE	P	152,62	0,00
	2256	04/11/2003		BONIFICO	ONERI SU INCENTIVO ART.18 L.109/94 E S.M. ED I.	MLEDNC57A43F052H MELE DOMENICA	P	6,34	0,00
	2256	04/11/2003		BONIFICO	QUOTA ONERI SU INCENTIVO ART. 18 L.109/94 E S.M. ED I.	TCCGPP61A01E469Y TUCCI GIUSEPPE	P	35,82	0,00
	2256	04/11/2003		BONIFICO	QUOTA ONERI SU INCENTIVO ART. 18 L.109/94 E S.M. ED I.	RSSRNG54P04E469U RUSSI ARCANGELO	P	35,82	0,00

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto	410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali		
Misura	4.10	Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)	Fondo FEOGA
Stato del progetto	Liquidato		

PAGAMENTI VALIDATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata
2003	2256	04/11/2003		BONIFICO	QUOTA ONERI SU INCENTIVO ART. 18 L.109/94 E S.M. ED I.	RSTNNZ68M54F052N ROSATO ANNUNZIATA	P	28,07	0,00
Totali 2003								142.884,87	0,00

Stato di Avanzamento Fisico

Progetto 410A010006 Sistemazione ed ammodernamento strade rurali

Misura 4.10 Infrastrutture rurali (Reg. C.E. 1257/99 art. 33)

Fondo FEOGA

Stato del progetto Liquidato

Indicatore	Unità di Misura	Valore programmato	Costo programmato	Valore avvio	Costo avvio	Valore rilevato	Costo rilevato	Data rilevazione
Strade rurali realizzate e/o migliorate	Km	3,69	373.177,81	3,69	294.121,97	3,69	294.121,97	07/11/2003
Spese Lavori/Spese Sostenute	%	71,60	0,00	71,60	0,00	71,62	0,00	07/11/2003

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Rapporto Informativo