

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie
Sistema MIR

Stampa	Copia per il Responsabile di Misura
Nome file	E:\mir\pdf\MIPRRREND_602C0200360000 7.PDF
Data stampa	15/04/2009 12:32

Identificativo Rendicontazione: 602C02003600007

Dati Identificativi Progetto

Descrizione	DAUNIA VALLEY		
Fondo	FESR		
Misura	6.2		
Beneficiario Finale	COMUNE DI CARLANTINO		
Data ammissibilità	25/10/2002	Data aggiudicazione	21/10/2003
Data avvio validità	21/10/2003	Data validità	30/04/2009
Importo Previsto	2.500.000,00		
Importo Previsto Richiesto	2.500.000,00		
Ammesso a Finanziamento	2.500.000,00		
Importo Effettivo Intervento R.P.	2.500.000,00		
Importo Effettivo Intervento B.F.	2.489.793,02		

Nominativo	LONGO GIUSEPPE
Telefono	0881-552224
Fax	

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	7
-----------------	------------	--------------------	---

Dati Finanziari**Quadro Economico di Progetto**

Voce	Tipo Spesa	Importo Prima della Gara	Importo Dopo la Gara	Totale Pagato	Operazione
a 1	Servizi in Appalto	1.801.666,67	1.796.156,68	823.476,92	
b 1	Forniture di Beni durevoli	0,00	0,00	0,00	
c 1	Personale dipendente	47.000,00	197.405,00	197.405,00	
c 2	Personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	
d 1	Materiali di consumo	12.000,00	2.000,00	0,00	
e 1	Missioni e Viaggi	0,00	0,00	0,00	
f 1	Imposte e Tasse	0,00	0,00	0,00	
g 1	Spese Generali	222.200,00	125.000,00	6.786,00	
h 1	Altre spese - Imprevisti	7.560,00	580,00	0,00	
i 1	Spese pubblicita	6.000,00	1.962,47	1.962,47	
l 1	Acquisizione aree	0,00	0,00	0,00	
m 1	Acquisizione immobili	0,00	0,00	0,00	
n 1	I.V.A. ed altri eventuali imposte	403.573,33	366.688,87	167.682,77	
Totale		2.500.000,00	2.489.793,02	1.197.313,16	

Spese Generali

	Prima della Gara	Dopo la Gara	Pagamenti	Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara
Totale Voci	0,00	0,00	0,00	0,00
Percentuale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00

Codice Progetto 602C020036 **Rendicontazione n.** 7

Stato di Avanzamento Procedurale**Iter proc.le di misura** Acquisizione beni e servizi

Num. Seq.	Indicatore procedurale	Data prevista	Data prevista aggiornata	Data effettiva	Motivazione	Operazione
10	Studio di fattibilita					
a 20	Progetto preliminare	21/01/2003	21/01/2003	21/01/2003		
a 30	Progetto definitivo					
a 40	Progetto esecutivo	13/07/2004	13/07/2004	13/07/2004		
b 50	Pubblicita gare di appalto	30/06/2007	30/06/2007	30/06/2007		
b 55	Trattativa privata					
60	Presentazione offerte di appalto					
c 70	Aggiudicazione appalto/Concessione	08/09/2007	08/09/2007	10/05/2008	Altro	
d 80	Stipula contratto	10/05/2008	10/05/2008	10/05/2008	Altro	
e 90	Avvio lavori	10/05/2008	10/05/2008	15/06/2008	Altro	
100	I SAL/Liquidazione	20/06/2008	20/06/2008			
110	II SAL/Liquidazione	31/07/2008	31/07/2008			
120	III SAL/Liquidazione	10/09/2008	10/09/2008			
f 130	Conclusione lavori progetto	30/10/2008	30/10/2008			
g 140	Collaudo	10/11/2008	10/11/2008			
g 145	Certificato di regolare esecuzione	15/11/2008	15/11/2008			
h 150	Entrata in funzione	16/11/2008	16/11/2008			

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 7

Previsioni di Spesa

		PREVISIONE DI SPESA ANNUALE					
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno	Operazione
2003	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005	Avvio	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
2006	Avvio	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	Avvio	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.250.000,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.250.000,00	
2008	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	320.836,00	668.957,02	989.793,02	
2009	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	Avvio	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	
	Previsto Effettivo	250.000,00	250.000,00	570.836,00	1.418.957,02	2.489.793,02	
	TotalePagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 7

Flussi Finanziari Beneficiario Finale**Elenco Pagamenti Validati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Estremi Atto di Liquidazione	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2007	MANDATO	200701	31/12/2007	Progetto Dauniavalley - Emolumenti	DCSNTN43H18B104Q DE COSMO ANTONIO		14.950,00	0,00	Nuovo
2007	MANDATO	200701	31/12/2007	Progetto Dauniavalley - Emolumenti	TRNDNC43A03E885K TROIANO DOMENICO		14.656,00	0,00	Nuovo
2007	MANDATO	200701	31/12/2007	Progetto Dauniavalley - Emolumenti	NSRGPP54H10D643F INSERRA GIUSEPPE ANTONIO		22.800,00	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	200801	31/12/2008	Progetto Dauniavalley - Emolumenti	DCSNTN43H18B104Q DE COSMO ANTONIO		30.000,00	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	200801	31/12/2008	Progetto Dauniavalley - Emolumenti	TRNDNC43A03E885K TROIANO DOMENICO		27.997,00	0,00	Nuovo
2008	MANDATO	200801	31/12/2008	Progetto Dauniavalley - Emolumenti	NSRGPP54H10D643F INSERRA GIUSEPPE ANTONIO		42.000,00	0,00	Nuovo
Totali							152.403,00	0,00	

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 7

Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

Voce di Spesa

c 1 Personale dipendente

Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2008	MANDATO	200801	30.000,00	0,00	DCSNTN43H18B104Q DE COSMO ANTONIO	Privato	Nuovo
2008	MANDATO	200801	27.997,00	0,00	TRNDNC43A03E885K TROIANO DOMENICO	Privato	Nuovo
2008	MANDATO	200801	42.000,00	0,00	NSRGPP54H10D643F INSERRA GIUSEPPE ANTONIO	Privato	Nuovo
2007	MANDATO	200701	14.950,00	0,00	DCSNTN43H18B104Q DE COSMO ANTONIO	Privato	Nuovo
2007	MANDATO	200701	14.656,00	0,00	TRNDNC43A03E885K TROIANO DOMENICO	Privato	Nuovo
2007	MANDATO	200701	22.800,00	0,00	NSRGPP54H10D643F INSERRA GIUSEPPE ANTONIO	Privato	Nuovo
Totali			152.403,00	0,00			

Codice Progetto	602C020036	Rendicontazione n.	7
------------------------	------------	---------------------------	---

Variazioni di Progetto

Tipo Variazione	Variante	Data Fine Progetto		Operazione	Nuovo
------------------------	----------	---------------------------	--	-------------------	-------

Estremi Provvedimento

Estremi	Nota n.132 del 30/10/2008
----------------	---------------------------

Data	30/10/2008
-------------	------------

Oggetto	Proposta di variante - Variazione indicatori fisici a seguito quadro economico approvato
----------------	--

Data di Chiusura**Variata in****Importo Progetto**

2.489.793,02

Variato in

2.489.793,02

Indicatori Fisici

Interventi per servizi telematici

Num

Valore di Avvio

1,00

Variato in

1,00

Costo di Avvio

2.500.000,00

Variato in

2.489.793,02

Quadro Economico**Voce di Spesa****Importo Impegno****Variato in****Operazione**

301	Servizi in Appalto	1.796.156,68	1.796.156,68	Nuovo
303	Personale dipendente	197.405,00	197.405,00	Nuovo
305	Materiali di consumo	2.000,00	2.000,00	Nuovo
308	Spese Generali	125.000,00	125.000,00	Nuovo
309	Altre spese - Imprevisti	580,00	580,00	Nuovo
310	Spese pubblicita	1.962,47	1.962,47	Nuovo
313	I.V.A. ed altri eventuali imposte	366.688,87	366.688,87	Nuovo

Totali**2.489.793,02****2.489.793,02****Previsioni di Spesa**

Codice Progetto 602C020036 Rendicontazione n. 7

Variazioni di Progetto

Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno
2003	Importo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variato in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Importo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variato in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	Importo	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Variato in	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2006	Importo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variato in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	Importo	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.250.000,00
	Variato in	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.250.000,00
2008	Importo	0,00	0,00	320.836,00	668.957,02	989.793,02
	Variato in	0,00	0,00	320.836,00	668.957,02	989.793,02
2009	Importo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variato in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale	
					Importo	2.489.793,02
					Variato in	2.489.793,02

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Copia per il Responsabile di Misura